

БФК INTERGAL CITY, адреса: вул. Старонаводницька, 16Б

Преміальний багатофункціональний комплекс INTERGAL CITY на Печерську від компанії «Інтергал-Буд» продовжує демонструвати активну динаміку будівництва. Протягом червня будівельники були зосереджені на розвитку інженерної інфраструктури, внутрішньому оздобленні та фасадних системах. У вежі А завершуються фасадні роботи та активно йде облаштування інженерних мереж і місць загального користування, а в вежах Б, В, Г, Д комплексу триває активне виконання будівельних та монтажних робіт. Більш детально хід робіт у нашому звіті:

Вежа А:

- Монтаж систем навісних вентилязованих фасадів (НВФ) – 99%, СПОК – 98%
- Монтаж внутрішніх сантехнічних мереж: К1 – 99%, К2 – 99%, Т1/Т2 – 98%, В1 – 98%
- Магістралі теплопостачання з гребінками – 90%
- Монтаж вентиляційних систем – 90%
- Монтаж систем кондиціювання – 99%, монтаж обладнання блоків – 10%
- Монтаж системи пожежогасіння – 90%
- Влаштування систем СКД та СКС – 90%
- Стяжка в квартирах – 99%
- Штукатурка квартир – 99%
- Електромонтажні роботи – 92%
- Монтаж котельні – 95%
- Покриття терас – 40%
- Монтаж ІТП та модулів опалення – 95%
- Установка дверей у квартири – 15%
- Оздоблювальні роботи техповерхів (23-25 поверхи) – 90%
- Інженерні приміщення: електрощитова – 95%, насосна – 95%
- Оздоблення місць загального користування (плитка, панелі стін, люки) – 80%
- Оздоблення стін місць загального користування – 20%
- Протипожежні проходки – 80%
- Монтаж огорожі терас – 10%
- Монтаж металоконструкцій даху – 90%

- Внутрішній газопровід – 95%

Вежа Б:

- Мурування – 80%
- Внутрішні сантехнічні роботи – 70%
- Встановлення приборів опалення – 95%
- Влаштування стяжки – 80%
- Вентиляція – 70%
- Системи кондиціювання – 50%

Вежа В:

- Мурування – 95%
- Внутрішні сантехнічні роботи – 85%
- Встановлення приборів опалення – 95%
- Влаштування стяжки – 92%
- Влаштування систем СКС – 15%

Вежа Г:

- Мурування – 85%
- Монтаж металоконструкцій – 100%
- Монтаж вентиляційних блоків – 90%
- Монтаж систем НВФ – 65%, СПОК (фасад) – 70%
- Бетонування – 97%
- Металоконструкції даху – 30%
- Влаштування покрівлі – 80%
- Монтаж вентиляційних систем – 40%
- Влаштування систем опалення – 70%
- Внутрішні сантехнічні роботи – 70%

Вежа Д:

- Монолітні роботи – 99%
- Монтаж систем НВФ – 61%, СПОК (фасад) – 81%
- Влаштування штукатурки – 30%

- Влаштування стяжки – 30%
- Влаштування покрівлі – 4%
- Влаштування систем опалення – 20%
- Внутрішні сантехнічні роботи – 20%

Корпус 6:

- Монолітні роботи – 50%

Стилобат:

- Монолітні роботи – 95%
- Влаштування покриття – 40%

Офісний схил:

- Монолітні роботи – 95%

Паркінг:

- Опоряджувальні роботи (піскоструй) – 95%
- Демонтажні роботи – 70%

Підпірні стіни:

- ПС-2 – 10%
- ПС-1 – 100%

Зовнішні мережі:

- В1 – 60%
- К1 – 60%
- К2 – 60%
- Газопровід – 30%