

PHÒNG KỸ THUẬT - TRUYỀN TẢI ĐIỆN GIA LAI
BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG TÁC TUẦN 14/2020
VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 15/2020

A. Kết quả thực hiện công tác tuần: 14 (27/3/2020 đến 02/4/2020)

TT	Nội dung công việc	Thời gian thực hiện	Địa điểm thực hiện	Kết Quả thực hiện	Nguyên nhân	Ghi chú
1	Công việc chung, thường kỳ của phòng:					
-	Lập duyệt hồ sơ SCTX các đội, trạm	Cả tuần	PKT	Đang thực hiện		
-	Hoàn thiện hồ sơ SCL2021 đến PTC3 để bảo vệ	Cả tuần	PKT, PTC3	Hoàn thành		
-	Theo dõi, giám sát thi công SCL 2020 hạng mục: + Sơn tường rào tại E52 + Sửa chữa xe ô tô 79H-9720 + Kè móng 172/PK2-XKM	Cả tuần	PKT hiện trường	Đang thực hiện		
-	Rà soát đăng ký kế hoạch SCTX quý II/2020 (trong đó có phần TUHVT)	30/03/2020	P.KT	Hoàn Thành		
-	Triển khai chương trình đào tạo cấp tốc trực vận hành TBA	01/04/2020	P.KT	Đang thực hiện		
-						
-						
-						
2	Phần Trạm:					
-	Phối hợp với 02 TBA hoàn thiện hồ sơ SCL 2021	Cả tuần	PKT+E52 +PK2	Hoàn Thành		
-	Hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu mạch STPTĐB theo công suất trên DZ 500kV hướng Nam - Bắc, Bắc - Nam	27-28/03	PKT	Hoàn thành		
-	Báo cáo hư hỏng rơ le F67/67N ngăn xuất tuyến 171 tại TBA 500kV Pleiku	31/03	PKT +E52	Hoàn Thành		
-	Thỏa thuận đăng ký cắt điện DZ 171 (E52) để thay thế rơ le F67/67N bị hư hỏng	02/04	PKT	Hoàn thành		
-	Xác nhận sản lượng với các nhà máy	01/04	PKT	Hoàn thành		
-	Góp ý TBA 220kV An Khê	02-03/04	PKT	Đang thực hiện		
3	Phần Đường dây					

-	* Dự án DZ500kV Dốc Sỏi Pleiku 2: Tổ chức giám sát chất lượng thi công đường dây; Kiểm tra chất lượng cột. * Triển khai rà soát XLTT D/A DZ220kV AK-PL2	27/3-02/4/2020	P.KT. Hiện trường DZ	Đang thực hiện		
-	Phối hợp phòng KHVT lập phụ lục giải trình điều kiện thi công các hạng mục Tiếp địa SCL 2021	27/3-02/4/2020	P.KT-PTC 3	Đang thực hiện		
-	Giao nhận lưới với B03 và các nhóm công tác trong thời gian cắt điện DZ 220 kV 274/Sê San 3A - 273/Pleiku	28/3/2020	P.KT	Hoàn thành		
-	Lập BB hợp kiểm điểm rút kinh nghiệm trong QLVH ngăn ngừa nguy cơ tiềm ẩn sự cố;	30/3/2020	P.KT	Đang thực hiện		
-	Hướng dẫn các T biên tập-chụp hình ảnh SCL;	30/3/2020	P.KT	Hoàn thành		
-	Thống kê đường dây 500kV Pleiku- Đăk Nông theo yêu cầu của P4	30/3/2020	P.KT	Hoàn thành		
-	Triển khai phương án xử lý vật tư giảm chỉ tiêu tồn kho;	31/3/2020	P.KT	Đang thực hiện		
-	Trình công ty phê duyệt hạng mục lắp Came ra giám sát đường dây	31/3/2020	P.KT	Hoàn thành		
-	Lập biểu - triển khai thu thập thông tin D/A lắp CSV DZ	31/3/2020	P.KT	Hoàn thành		
-	Rà soát hồ sơ SCTX thay thế sừng phóng điện bằng vòng Corona Nhánh rẽ 220 kV PL2-KRB	01/4/2020	P.KT	Đang thực hiện		
-	Cập nhật khối lượng thi công có cắt điện tháng 3/2020 lên Pmis	01/4/2020	P.KT	Hoàn thành		
-	Tổng hợp kết quả chống cháy tuần	03/4/2020	P.KT	Hoàn thành		
-	Triển khai thực hiện xử lý VTDP theo chỉ tiêu Cty giao (VB 1188)	02/4/2020	P.KT	Đang thực hiện		
-	Triển khai Chương trình đào tạo Công nhân mới	03/4/2020	P.KT	Đang thực hiện		
-	Biên soạn văn bản vv tăng cường CT QLVH ngăn ngừa sự cố theo CV1486/PTC3-KT + 1504/PTC3-KT; Lập biểu mẫu triển khai công văn Đội Trạm thực hiện	03/4/2020	P.KT	Đang thực hiện		
4	Phần An Toàn:					
	Phối hợp P.TH lập PA cách ly chống dịch COVID	30/3/2020	P.KT	Hoàn thành		

-	Triển khai lập KH KTAT 2020.	30/3-01/4/2020	P.KT	Hoàn thành		
-	Về bản vẽ hiện trường đào tạo tại kho VTTB TN	30/3/2020	P.KT	Hoàn thành		
-	Lập thanh toán sửa máy in canon 3300 PKT	31/3/2020	P.KT	Hoàn thành		
-	Lập trang bị bảo hộ lao động (phần đơn vị mua).	01/4/2020	P.KT	Hoàn thành		
-	Kiểm tra các phương án PCTT và TKCN các Đội, Trạm.	03/4/2020	P.KT	Hoàn thành		
-	Lập phương án PCTT và TKCN cấp đơn vị. Triển khai hồ sơ công tác PCTT và TKCN	03/4/2020	P.KT	Đang thực hiện		
5	Công tác Đoàn, Đảng, khác ...					

B. Đánh giá kết quả thực hiện công tác, nguyên nhân chưa hoàn thành công việc được giao:
Hoàn thành nhiệm vụ.

C. Đăng ký kế hoạch công tác tuần: 15 (03/4/2020 đến 09/4/2020)

TT	Nội dung công việc	Thời gian thực hiện	Địa điểm thực hiện		Ghi chú
1	Công việc chung, thường kỳ của phòng:				
-	Duyệt hồ sơ SCTX các đội, trạm	Cả tuần	PKT		
-	Bổ sung hồ sơ SCL2021 khi PTC3 yêu cầu	Cả tuần	PKT, PTC3		
-	Theo dõi, giám sát thi công SCL 2020 hạng mục: + Sơn tường rào tại E52 + Sửa chữa xe ô tô 79H-9720 + Kè móng 172/PK2-XKM	Cả tuần	PKT hiện trường		
-	Triển khai công tác đào tạo năm 2020	07/04/2020	P.KT		
-	Triển khai chương trình đào tạo cấp tốc trực vận hành TBA	01-06/04/2020	P.KT		
2	Phản Trạm:				
-	Lập báo cáo công ty về hiện trạng bảo vệ xa DZ 500kV Pleiku - Dốc Sỏi	06/04	PKT, E52,		
-	Hoàn thiện báo cáo công tác quản lý vận hành tháng 3/2020	07/04	PKT, E52, PK2		
-	Báo cáo Công ty theo nội dung VB số 1486/PTC3-KT	05/04	PKT		

-	Lập PATC SCL 2020 các hạng mục tự thực hiện	Cả tuần	PKT		
3	Phần Đường dây				
-	* Dự án DZ 220kV Pleiku 2 - An Khê: Rà soát xử lý xóa tồn tại; * Dự án DZ500kV Đốc Sỏi - Pleiku 2: Tổ chức giám sát chất lượng thi công đường dây;	03-09/4/20	P.KT DZ		
-	Biên soạn văn bản vv tăng cường CT QLVH ngăn ngừa sự cố theo CV1486/PTC3-KT + 1504/PTC3-KT; Lập biểu mẫu triển khai công văn Đội Trạm thực hiện	03-09/4/20	P.KT		
-	Lập BC công tác QLVH đường dây tháng 3/2020; Báo cáo kiểm tra đêm Quý 1/2020	03-09/4/20	P.KT		
-	Lập BC công tác QLVH đường dây đầu nối Nhà máy điện sinh Khối An Khê 3/2020	03-09/4/20	P.KT		
-	Giám sát thi công: PTV 79H-7420; Kè móng 172, 212 Xekaman	03-09/4/20	P.KT		
-	Phối hợp các T thực hiện công tác giám sát thi công SCL tiếp địa	03-09/4/20	P.KT		
-					
-					
4	Phần An Toàn:				
-	Lập phương án PCTT và TKCN cấp đơn vị. Triển khai hồ sơ công tác PCTT và TKCN	03-09/4/2020	P.KT		
-	Triển khai các công tác tháng hành động ATVSLĐ.	03-09/4/2020	P.KT		
-	Quản lý về mặt tài sản (số lượng như phụ lục nghiệm thu): Giao cho thủ kho VTTN	03-09/4/2020	P.KT		
-	Ra CV giao nhiệm vụ quản lý hệ thống TBD phục vụ đào tạo tại kho vật tư tây nguyên theo hướng sau: Giao nhiệm vụ kiểm tra, bảo dưỡng, vận hành, sửa chữa. Lập sổ theo dõi, lập kế hoạch đào tạo: cho E52."	03-09/4/2020	P.KT		
5	Công tác Đoàn, Đảng, khác...				

D. Các đề xuất, kiến nghị:

- Không.

Trên đây là kết quả thực hiện công tác tuần hiện tại, và kế hoạch tuần tới của P.KT. Phòng Kỹ thuật kính báo cáo Giám đốc Truyền tải điện Gia Lai./**PHÒNG KỸ THUẬT - TRUYỀN TẢI ĐIỆN GIA LAI**

**BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG TÁC TUẦN 12/2020
VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 13/2020**

A. Kết quả thực hiện công tác tuần: 12 (13/3/2020 đến 19/3/2020)

TT	Nội dung công việc	Thời gian thực hiện	Địa điểm thực hiện	Kết Quả thực hiện	Nguyên nhân	Ghi chú
1	Công việc chung, thường kỳ của phòng:					
-	Lập duyệt hồ sơ SCTX các đội, trạm	Cả tuần	PKT	Đang thực hiện		
-	Triển khai SCL2021	Cả tuần	PKT, hiện trường	Đang thực hiện		
-	Theo dõi, giám sát thi công SCL 2020 hạng mục sơn tường rào tại E52	Từ ngày 18/02 đến khi hoàn thiện	PKT, E52,	Đang thực hiện		
-	Phối hợp với phòng KH-VT rà soát vật tư TUH để đưa vào SCTX2020, SCL2021	11/03/2020	PKT	Hoàn Thành		
-						
-						
-						
-						
2	Phần Trạm:					
-	Phối hợp với 02 TBA lập hồ sơ SCL 2021	Cả tuần	PKT	Hoàn Thành		
-	Lập phương án bổ sung mạch lựa chọn điện áp cho PSD	09/03	PKT +E52	Hoàn Thành		
-	Giám sát kiểm định đo đếm NXT 278 tại TBA 500kV Pleiku	06/03	PKT+E52	Hoàn thành		
-	Phối hợp PK2 xử lý DCL 276-2 bị hỏng	13/03	PKT	Hoàn Thành		
-	Phối hợp với các trạm hòa thiện mạch STPTĐB	cả tuần	PKT	Hoàn Thành		
-						
3	Phần Đường dây					

-	* Dự án DZ 220kV Pleiku 2 - An Khê: Phối hợp Đoàn kiểm tra Công ty rà soát - Lập Biên bản xóa phụ lục tồn tại 3 Đơn vị thi công. * Dự án DZ 500kV Đốc Sỏi Pleiku2: Tổ chức giám sát chất lượng thi công đường dây; Kiểm tra chất lượng cột.	13-19/3/2020	P.KT. Hiện trường DZ	Đang thực hiện		
	Phối hợp rà soát hồ sơ SCL 2021	13-19/3/2020	P.KT-PTC 3	Đang thực hiện		
	Cắt điện DZ 500 kV DiLinh	15/3/2020	P.KT	Hoàn thành		
	Lập hồ sơ sự cố DZ 5PL-DiLinh	13-14/3/2020	P.KT	Hoàn thành		
	Lập văn bản tham mưu GD vv xử lý cao su hộ Ô Hải.	13/3/2020	P.KT	Đang thực hiện		
	Cắt điện DZ 220 kV Phước An	16/3/2020	P.KT	Hoàn thành		
	Lập PA CCHL theo CV 1124	18-19/3/2020	P.KT	Hoàn thành		
-						
4	Phần An Toàn:					
-	Làm việc với PC07 về việc triển khai thực hiện PA sửa chữa hệ thống PCCC E52.	10/03/2020	PKT	Hoàn thành		
-	Theo dõi giám sát thi công gói thầu 1: Thi công sửa chữa phần xây dựng Trạm biến áp 500kV Pleiku	06-12/3/2020	PKT	Đang thực hiện		
-	Lập hồ sơ định kỳ công tác PCTT và TKCN 2020.	10-11/3/2020	PKT	Hoàn thành		
5	Công tác Đoàn, Đảng, khác ...					

B. Đánh giá kết quả thực hiện công tác, nguyên nhân chưa hoàn thành công việc được giao:
Hoàn thành nhiệm vụ.

C. Đăng ký kế hoạch công tác tuần: 13 (20/3/2020 đến 26/3/2020)

TT	Nội dung công việc	Thời gian thực hiện	Địa điểm thực hiện		Ghi chú
1	Công việc chung, thường kỳ của phòng:				

-	Duyệt trình hạng mục SCTX quý II/2019	20/3	PKT		
-	Tiếp tục lập hồ sơ SCL 2021	Cả tuần	PKT		
-	Tiếp tục theo dõi, giám sát thi công công trình hạng mục Tường rào tại E52	Đến khi hoàn thành hạng mục	PKT, E52,		
-	Xét thầu thầu các hạng mục SCL2020	Khi có yêu cầu	PKT		
-	Duyệt báo cáo thu hoạch sau 04 tháng thử việc của 06 nhân viên mới	17/3	PKT		
2	Phần Trạm:				
-	Tiếp tục Lập hồ sơ quản lý đo đếm điện năng	Cả tuần	PKT, E52, PK2		
-	Hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu SCTX: Mạch sa thải phụ tải tại PK2 E52	Cả tuần	PKT		
-	Tổng hợp Quy trình tại 02 TBA, báo cáo Cty	16/3	PKT		
3	Phần Đường dây				
-	* Dự án DZ 220kV Pleiku 2 - An Khê: Rà soát xử lý xóa tồn tại; * Dự án DZ500kV Đốc Sỏi - Pleiku 2: Tổ chức giám sát chất lượng thi công đường dây;	20-26/3/20	P.KT DZ		
-	Biên soạn văn bản vv tăng cường CT QLVH ngăn ngừa sự cố	20-26/3/20	P.KT		
	Rà soát - hiệu chỉnh hồ sơ-Đi Công ty bảo vệ SCL 2021	20-26/3/20	P.KT. PTC3		
	Triển khai thực hiện xử lý VTDP theo chỉ tiêu Cty giao (VB 1188)	20-26/3/20	P.KT		
	Chuẩn bị - họp kiểm điểm SC Dz DiLinh	20/3/2020	P.KT		
	PCCT cắt điện DZ 220 kV 274/Sê San 3A - 273/Pleiku 28/3/20	20-26/3/20	P.KT		
4	Phần An Toàn:				
-	Lập hồ sơ nghiệm thu hạng mục SCTX rơ le BCU2 ngăn MC K504.	13-20/3/2020	P.KT		
-	Thực hiện các báo cáo, VB định kỳ công tác PCCC và CNCH.	13-20/3/2020	P.KT		
-	Soạn VB giao nhiệm vụ quản lý hệ thống TBD phục vụ đào tạo tại kho vật tư tây nguyên	13-20/3/2020	P.KT		

-	Tổ chức công tác huấn luyện, sát hạch an toàn cho lực lượng bảo vệ 02 TBA.	13-20/3/2020	PKT		
5	Công tác Đoàn, Đảng, khác...				

D. Các đề xuất, kiến nghị:

- Không.

Trên đây là kết quả thực hiện công tác tuần hiện tại, và kế hoạch tuần tới của P.KT. Phòng Kỹ thuật kính báo cáo Giám đốc Truyền tải điện Gia Lai./

PHÒNG KỸ THUẬT - TRUYỀN TẢI ĐIỆN GIA LAI
BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG TÁC TUẦN 11/2020
VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 12/2020

A. Kết quả thực hiện công tác tuần: 11 (6/3/2020 đến 12/3/2020)

TT	Nội dung công việc	Thời gian thực hiện	Địa điểm thực hiện	Kết Quả thực hiện	Nguyên nhân	Ghi chú
1	Công việc chung, thường kỳ của phòng:					
-	Lập duyệt hồ sơ SCTX các đội, trạm	Cả tuần	PKT	Đang thực hiện		
-	Triển khai SCL2021	Cả tuần	PKT, hiện trường	Đang thực hiện		
-	Theo dõi, giám sát thi công SCL 2020 hạng mục sơn tường rào tại E52	Từ ngày 18/02 đến khi hoàn thiện	PKT, E52,	Đang thực hiện		
-	Phối hợp với phòng KH-VT rà soát vật tư TUH để đưa vào SCTX2020, SCL2021	11/03/2020	PKT	Hoàn Thành		
-						
-						
-						
-						
2	Phần Trạm:					
-	Phối hợp với 02 TBA lập hồ sơ SCL 2021	Cả tuần	PKT	Hoàn Thành		
-	Lập phương án bổ sung mạch lựa chọn điện áp cho PSD	09/03	PKT +E52	Hoàn Thành		

-	Giám sát kiểm định đo đếm NXT 278 tại TBA 500kV Pleiku	06/03	PKT+E52	Hoàn thành		
-	Phối hợp PK2 xử lý DCL 276-2 bị hỏng	13/03	PKT	Hoàn Thành		
-	Phối hợp với các trạm hòa thiện mạch STPTĐB	cả tuần	PKT	Hoàn Thành		
-						
3	Phần Đường dây					
-	* Dự án DZ 220kV Pleiku 2 - An Khê: Rà soát xóa phụ lục tồn tại. * Dự án DZ 500kV Dốc Sỏi Pleiku2: Tổ chức giám sát chất lượng thi công đường dây;	06-12/3/2020	P.KT. Hiện trường DZ	Đang thực hiện		
	Phối hợp rà soát hồ sơ SCL 2021-Đi Công ty trình hồ sơ SCL 2021	06-12/3/2020	P.KT-PTC 3	Hoàn thành		
	Cắt điện DZ 220 kV KonTum	06/3/2020	P.KT	Hoàn thành		
	Phân công cắt điện DZ 500 kV DiLinh	12/3/2020	P.KT	Hoàn thành		
	Rà soát - BC góp ý Dự thảo QC SCL Công ty	9/3/2020	P.KT	Hoàn thành		
	Báo cáo sự cố DZ 5PL-DiLinh	11/3/2020	P.KT	Hoàn thành		
	Hợp kiểm điểm sự cố tại T6	12/3/2020	T6	Hoàn thành		
-	Lập hồ sơ sự cố DZ 5PL-DiLinh	11-12/3/2020	P.KT	Đang thực hiện		
4	Phần An Toàn:					
-	Làm việc với PC07 về việc triển khai thực hiện PA sửa chữa hệ thống PCCC E52.	10/03/2020	PKT	Hoàn thành		
-	Theo dõi giám sát thi công gói thầu 1: Thi công sửa chữa phần xây dựng Trạm biến áp 500kV Pleiku	06-12/3/2020	PKT	Đang thực hiện		
-	Lập hồ sơ định kỳ công tác PCTT và TKCN 2020.	10-11/3/2020	PKT	Hoàn thành		
5	Công tác Đoàn, Đảng, khác ...					

--	--	--	--	--	--	--

B. Đánh giá kết quả thực hiện công tác, nguyên nhân chưa hoàn thành công việc được giao:
Hoàn thành nhiệm vụ.

C. Đăng ký kế hoạch công tác tuần: 12 (13/3/2020 đến 20/3/2020)

TT	Nội dung công việc	Thời gian thực hiện	Địa điểm thực hiện		Ghi chú
1	Công việc chung, thường kỳ của phòng:				
-	Duyệt trình hạng mục SCTX quý II/2019	20/3	PKT		
-	Tiếp tục lập hồ sơ SCL 2021	Cả tuần	PKT		
-	Tiếp tục theo dõi, giám sát thi công công trình hạng mục Tường rào tại E52	Đến khi hoàn thành hạng mục	PKT, E52,		
-	Xét thầu thầu các hạng mục SCL2020	Khi có yêu cầu	PKT		
-	Duyệt báo cáo thu hoạch sau 04 tháng thử việc của 06 nhân viên mới	17/3	PKT		
2	Phần Trạm:				
-	Tiếp tục Lập hồ sơ quản lý đo đếm điện năng	Cả tuần	PKT, E52, PK2		
-	Hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu SCTX: Mạch sa thải phụ tải tại PK2 E52	Cả tuần	PKT		
-	Tổng hợp Quy trình tại 02 TBA, báo cáo Cty	16/3	PKT		
3	Phần Đường dây				
-	* Dự án DZ 220kV Pleiku 2 - An Khê: Rà soát xử lý xóa tồn tại sau đóng điện. Giám sát thi công kè móng. * Dự án DZ500kV Dốc Sỏi - Pleiku 2: Tổ chức giám sát chất lượng thi công đường dây; Nghiệm thu cột	13-19/3/20	P.KT		
-	Rà soát - hiệu chỉnh hồ sơ-Đi Công ty bảo vệ SCL 2021	13-19/3/20	P.KT		
	Cắt điện DZ 500 kV DiLinh; PL2-Phước An	13-19/3/20	P.KT. DZ		
	Lập hồ sơ SC DZ DiLinh	13-19/3/20	P.KT		
	Lập hồ sơ SCL 2021 sau khi đi Cty	13-19/3/20	P.KT		
4	Phần An Toàn:				

-	Lập hồ sơ nghiệm thu hạng mục SCTX rơ le BCU2 ngăn MC K504.	13-20/3/2020	P.KT		
-	Thực hiện các báo cáo, VB định kỳ công tác PCCC và CNCH.	13-20/3/2020	P.KT		
-	Soạn VB giao nhiệm vụ quản lý hệ thống TBD phục vụ đào tạo tại kho vật tư tây nguyên	13-20/3/2020	P.KT		
-	Tổ chức công tác huấn luyện, sát hạch an toàn cho lực lượng bảo vệ 02 TBA.	13-20/3/2020	P.KT		
5	Công tác Đoàn, Đảng, khác...				

D. Các đề xuất, kiến nghị:

- Không.

Trên đây là kết quả thực hiện công tác tuần hiện tại, và kế hoạch tuần tới của P.KT. Phòng Kỹ thuật kính báo cáo Giám đốc Truyền tải điện Gia Lai./.

PHÒNG KỸ THUẬT - TRUYỀN TẢI ĐIỆN GIA LAI**BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG TÁC TUẦN 10/2020****VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 11/2020****A. Kết quả thực hiện công tác tuần: 10 (28/02/2020 đến 5/3/2020)**

TT	Nội dung công việc	Thời gian thực hiện	Địa điểm thực hiện	Kết Quả thực hiện	Nguyên nhân	Ghi chú
1	Công việc chung, thường kỳ của phòng:					
-	Lập duyệt hồ sơ SCTX các đội, trạm	Cả tuần	PKT	Đang thực hiện		
-	Triển khai SCL2021	Cả tuần	PKT, hiện trường	Đang thực hiện		
-	Giám sát thi công SCL 2020 hạng mục sơn tường rào tại E52	Từ ngày 18/02 đến khi hoàn thiện	PKT, E52,	Đang thực hiện		
-	Phối hợp với phòng KH-VT rà soát vật tư TUH để đưa vào SCL 2021	Cả tuần	PKT	Hoàn Thành		
-	Xét thầu thầu các hạng mục SCL2020	05/03/2020	PKT	Hoàn Thành		
-						
-						
2	Phân Trạm:					
	Lập hồ sơ SCL2021	Cả tuần	PKT	Hoàn Thành		
	Triển khai hạng hạng mục STPT đặc biệt tại 02 TBA	Cả tuần	PKT +E52 PK2	Hoàn Thành		
-						
3	Phân Đường dây					
-	* Dự án DZ 220kV Pleiku 2 - An Khê: Rà soát xóa phụ lục tồn tại. * Dự án DZ 500kV Dốc Sỏi Pleiku2: Tổ chức giám sát chất lượng thi công đường dây;	28/02/2020 đến 5/3/2020	P.KT. Hiện trường DZ	Đang thực hiện		
	Rà soát hiệu chỉnh tổng kê khối lượng QLVH theo số liệu P3 yêu cầu.	28/02/2020		Hoàn thành		

	Rà soát hồ sơ SCL 2021 các T lập	28/02/2020 đến 5/3/2020	P.KT	Đang thực hiện		
	Chuẩn bị hồ sơ bầu cử - Đại hội Chi bộ	02-03/3/2020	P.KT	Hoàn thành		
	Lập VB BC Cty VV các HM thuê TVTK	02-03/3/2020	P.KT	Hoàn thành		
	Lập Phụ lục BC vv.xây dựng Quy trình Bao tri CT LD TT	04-05/3/2020	P.KT	Hoàn thành		
	Lập lý lịch DZ 2 Pleiku2 - P.An	04-05/3/2020	P.KT	Hoàn thành		
-			P.KT	Đang thực hiện		
			P.KT	Hoàn thành		
4	Phần An Toàn:					
-	Báo cáo kiểm tra công tác bảo vệ công trình lưới điện năm 2019	28/02/2020	PKT	Hoàn thành		
-	Theo dõi giám sát thi công gói thầu 1: Thi công sửa chữa phần xây dựng Trạm biến áp 500kV Pleiku	28/02-5/3/2020	PKT	Đang thực hiện		
-	Thống kê trang bị BHLĐ (phần công ty cấp) năm 2020 báo cáo PTC3.	02/3/2020	PKT	Hoàn thành		
-	Báo cáo tổng kết, lập hồ sơ định kỳ công tác PCTT và TKCN 2020.	03-05/3/2020	PKT	Hoàn thành		
-	Lập quyết định phê duyệt SCTX hạng mục rơ le BCU2 ngăn MC K504	04/3/2020	PKT	Hoàn thành		
-	Lập quyết định phê duyệt SCTX hạng mục sàn thao tác 220kV	04/3/2020	PKT	Hoàn thành		
5	Công tác Đoàn, Đảng, khác ...					

B. Đánh giá kết quả thực hiện công tác, nguyên nhân chưa hoàn thành công việc được giao:
Hoàn thành nhiệm vụ.

C. Đăng ký kế hoạch công tác tuần: 11 (6/3/2020 đến 12/3/2020)

TT	Nội dung công việc	Thời gian thực hiện	Địa điểm thực hiện		Ghi chú
----	--------------------	---------------------	--------------------	--	---------

1	Công việc chung, thường kỳ của phòng:				
-	Duyệt SCTX quý một; Lập duyệt hồ sơ SCTX các đội trạm	Cả tuần	PKT		
-	Bảo vệ SCL 2021 tại PTC3	Cả tuần	PKT, PTC3		
-	Tiếp tục giám sát thi công công trình hạng mục Tường rào tại E52	Đến khi hoàn thành hạng mục	PKT, E52, T10		
-	Xét thầu thầu các hạng mục SCL2020		PKT		
-					
2	Phần Trạm:				
-	Lập hồ sơ quản lý đo đếm điện năng	Cả tuần	PKT, E52, PK2		
-	Bảo vệ SCL 2021	Cả tuần	PKT, E52, PK2		
-	Hoàn thiện các hồ sơ SCTX 2020	Cả tuần	PKT		
-	Tổng hợp Quy trình tại 02 TBA, báo cáo Cty	9/3	PKT		
-	Triển khai SCL2020, đối với các hạng mục đã có vật tư TUH	Cả tuần	PKT		
3	Phần Đường dây				
-	* Dự án DZ 220kV Pleiku 2 - An Khê: Rà soát xử lý xóa tồn tại sau đóng điện. Giám sát thi công kè móng. * Dự án DZ500kV Dốc Sỏi - Pleiku 2: Tổ chức giám sát chất lượng thi công đường dây;	06-12/3/20	P.KT		
-	Phối hợp rà soát hồ sơ SCL 2021-Đi Công ty trình hồ sơ SCL 2021	06-12/3/20	P.KT		
	Cắt điện DZ 220 kV KonTum	06/3/20	P.KT		
	Phân công cắt điện DZ 500 kV DiLinh	06-12/3/20	P.KT		
	Hợp rà soát VTTH D/A An Khê - Pleiku2	06/3/20	P.KT		
	Đăng ký cắt điện tháng 4/2020	06-10/3/20	P.KT		
4	Phần An Toàn:				

-	Lập hồ sơ nghiệm thu hạng mục SCTX rơ le BCU2 ngăn MC K504.	6-12/3/2020	P.KT		
	Thực hiện các báo cáo, VB định kỳ công tác PCCC và CNCH.	6-12/3/2020	P.KT		
	Soạn VB giao nhiệm vụ quản lý hệ thống TBD phục vụ đào tạo tại kho vật tư tây nguyên	6-12/3/2020	P.KT		
	Tổ chức công tác huấn luyện, sát hạch an toàn cho lực lượng bảo vệ 02 TBA.	6-12/3/2020	P.KT		
5	Công tác Đoàn, Đảng, khác...				

D. Các đề xuất, kiến nghị:

- Không.

Trên đây là kết quả thực hiện công tác tuần hiện tại, và kế hoạch tuần tới của P.KT. Phòng Kỹ thuật kính báo cáo Giám đốc Truyền tải điện Gia Lai./.

PHÒNG KỸ THUẬT - TRUYỀN TẢI ĐIỆN GIA LAI
BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG TÁC TUẦN 8/2020
VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 9/2020

A. Kết quả thực hiện công tác tuần: 8 (14/02/2020 đến 20/02/2020)

TT	Nội dung công việc	Thời gian thực hiện	Địa điểm thực hiện	Kết Quả thực hiện	Nguy ên nhân	Ghi chú
1	Công việc chung, thường kỳ của phòng:					
-	Lập duyệt hồ sơ SCTX các đội, trạm	Cả tuần	PKT	Đang thực hiện		
-	Triển khai SCL2021	Cả tuần	PKT, hiện trường	Đang thực hiện		
-	Giám sát thi công SCL 2020 hạng mục tường rào tại E52	Từ ngày 18/02 đến khi hoàn thiện	PKT, E52, T10	Đang thực hiện		
-	Phối hợp với phòng KH-VT rà soát vật tư TUH để đưa vào SCL 2021	Cả tuần	PKT	Hoàn Thành		
-	Làm việc với đoàn PTC3 kiểm tra QLKT, SCL2021	17-18/02	PKT	Hoàn Thành		

-	Rà soát hiệu chỉnh ban hành quy trình vận hành thiết bị của các TBA thuộc phân cấp Đơn vị ban hành	14-20/02	PKT	Hoàn thành		
-						
-						
2	Phần Trạm:					
-	Hiệu chỉnh bản vẽ mạch STPT ĐB theo công suất trên ĐZ 500kV theo hướng Nam > Bắc	14/02	PKT	Hoàn thành		
-	Báo cáo Cty theo văn bản số 757/PTC3-ĐĐ về việc xác nhận các MC 220kV có trang bị mạch hòa đồng bộ	18/02	P.KT, E52, PK2	Hoàn thành		
-	Lập báo cáo hư hỏng bình tụ pha C dàn TBD 508	19/02	PKT	Hoàn thành		
-	Tham gia giám sát thí nghiệm định kỳ tại các TBA	18-20/02	P.KT	Hoàn thành		
-	Ra Quyết định phê duyệt PAKTTC mạch STPT ĐB bổ sung vào miền Nam	19/02	PKT	Hoàn thành		
-						
3	Phần Đường dây					
-	* Dự án DZ 220kV Pleiku 2 - An Khê: Rà soát xử lý xóa tồn tại sau đóng điện. * Dự án DZ 500kV Dốc Sỏi Pleiku2: Tổ chức giám sát chất lượng thi công đường dây;	14-20/02/2020	P.KT. Hiện trường DZ	Đang thực hiện		
	Đi kiểm tra hiện trường - Làm việc với Đoàn kiểm tra QLKT-SCL Công ty Chuẩn xác danh mục SCI 2021 sau khi Công ty làm việc tại Đơn vị.	17-18/02/2020	P.KT. Hiện trường DZ	Hoàn thành		
	Lập CV gửi NM đường An Khê VV hỗ trợ chống cháy mía	14/02/2020	P.KT	Hoàn thành		
	Phân công công tác cắt điện DZ 220 kV Pleiku2 - Phước An	19/02/2020	P.KT	Hoàn thành		
	Rà soát chuẩn xác - lập lại BBLV vv dây dẫn thu hồi D/A AK-PL2	17/02/2020	P.KT	Hoàn thành		
	Phối hợp với Phòng KHVT vv bàn giao VTTB thu hồi D/A AK-PL2 theo thực tế tại kho.	18/02/2020	P.KT	Hoàn thành		

	- Kiểm tra rà soát hồ sơ các HM SCL 2020 bổ sung	12-13/02/2020	P.KT	Hoàn thành		
-	Cung cấp số liệu báo cáo Đoàn kiểm tra Bộ Công thương	20/02/2020	P.KT	Đang thực hiện		
-	Triển khai đi khảo sát - Lập BBLV VV thỏa thuận giao chéo ĐĐ110kV Ia Grai với các ĐĐ Truyền tải	20/02/2020	P.KT	Đang thực hiện		
-	- Lập PAKT và tờ trình V/v phê duyệt HM: Xây tường chắn bảo vệ móng cột vị trí 62	14/02/2020	P.KT	Hoàn thành		
	- Lập BC công tác QLVH đường dây tháng 01/2020; công tác QLVH đường dây đầu nối Nhà máy điện sinh Khối An Khê 01/2020	14/02/2020	P.KT	Hoàn thành		
	Phối hợp TVĐ3 xuất lại bản vẽ kê móng VT21 Sê San 3 SCL 2020	14-15/02/2020	P.KT	Hoàn thành		
	Cập nhật các hạng mục TUHVT vào Danh mục SCL2021 trình Công ty	16/02/2020	P.KT	Hoàn thành		
-	Cung cấp số liệu chống cháy HL BC Đoàn kiểm tra kỹ thuật Công ty.	16/02/2020	P.KT	Hoàn thành		
-	Cập nhật các công tác trên lưới điện lên phần mềm QLKT (Pmis)	17/02/2020	P.KT	Hoàn thành		
-	Triển khai lập HS SCL năm 2021	14-20/02/2020	P.KT	Hoàn thành		
-	Cập nhật lại sơ đồ DZ 277/Pleiku2 ÷ 277/Phước An lên Map ttdgialai theo số thứ tự vị trí DZ mới.	18/02/2020	P.KT	Hoàn thành		
	- Lập PAKT SCTX 2020, Hạng mục: Sơn cổng và tường rào khuôn viên nhà điều hành sản xuất TTD Gia Lai	18-19/02/2020	P.KT	Hoàn thành		
	Thống kê, cập nhật số liệu quản lý vận hành lưới điện (BC CAT DIEN & Ko CAT DIEN theo CV 3803) tháng 02/2020.	20/02/2020	P.KT	Hoàn thành		
	BC kết quả chống cháy định kỳ tháng 02/2020	19-20/02/2020	P.KT	Hoàn thành		
4	Phần An Toàn:					
-	Bàn giao mặt bằng, phổ biến quy trình an toàn cho đơn vị thi công gói thầu 1 thuộc SCL 2020 tại E52.	17/02/2020	PKT	Hoàn thành		
-	Báo cáo công tác PCCC theo VB số 5161 của PTC3.	18-19/02/2020	PKT	Hoàn thành		

-	Rà soát, lập thống kê các nhóm tham gia huấn luyện ATVSLĐ theo Nghị định 44 báo cáo PTC3	20/02/2020	PKT	Hoàn thành		
-						
5	Công tác Đoàn, Đảng, khác ...					

B. Đánh giá kết quả thực hiện công tác, nguyên nhân chưa hoàn thành công việc được giao:
Hoàn thành nhiệm vụ.

C. Đăng ký kế hoạch công tác tuần: 9 (21/02/2020 đến 27/02/2020)

TT	Nội dung công việc	Thời gian thực hiện	Địa điểm thực hiện		Ghi chú
1	Công việc chung, thường kỳ của phòng:				
-	Duyệt SCTX quý một; Lập duyệt hồ sơ SCTX các đội trạm	Cả tuần	PKT		
-	Triển khai kế hoạch SCL 2021	Cả tuần	PKT, các T, E		
-	Tiếp tục giám sát thi công công trình hạng mục Tường rào tại E52	Đến khi hoàn thành hạng mục	PKT, E52, T10		
-	Xét thầu thầu các hạng mục SCL2020	24-24/2	P.KT		
-					
2	Phần Trạm:				
-	Thi công đưa lại mạch STPTĐB bổ sung vào miền Nam	26-27/02	PKT, E52, PK2		
-	Triển khai công tác SCL 2021	Cả tuần	PKT, E52, PK2		
-	Lập PATC các hạng mục SCL 2020 cho các hạng mục tự thực hiện (phần đã có vật tư TUH)	Cả tuần	E52,PK2, PKT		
-	Giám sát TNĐK tại PK2	21-25/02	PKT, PK2		
-					
3	Phần Đường dây				
-	* Dự án DZ 220kV Pleiku 2 - An Khê: Rà soát xử lý xóa tồn tại sau đóng điện. Giám sát thi công kê móng.	21-27/02/2020	P.KT		

	* Dự án DZ500kV Dốc Sỏi - Pleiku 2: Tổ chức giám sát chất lượng thi công đường dây; Triển khai CT KS giao chéo DZ500kV Dốc Sỏi - PL2. PL2-KRB.				
-	Triển khai công tác lập hồ sơ SCL 2021	21-27/02/2020	P.KT		
	Triển khai công tác cắt điện DZ 220kV 277/Pleiku 2 - 277/Phước An	24/02/2020	P.KT		
			P.KT		
			P.KT		
			P.KT		
4	Phần An Toàn:				
-	Thực hiện các báo cáo, VB định kỳ công tác PCTT và TKCN	21-27/02/2020	P.KT		
	Thực hiện các báo cáo, VB định kỳ công tác PCCC và CNCH.	21-27/02/2020	P.KT		
	Soạn VB giao nhiệm vụ quản lý hệ thống TBD phục vụ đào tạo tại kho vật tư tây nguyên	21-27/02/2020	P.KT		
	Rà soát, lập thống kê các nhóm tham gia huấn luyện ATVSLĐ theo Nghị định 44 báo cáo PTC3	21-27/02/2020	P.KT		
5	Công tác Đoàn, Đảng, khác...				

D. Các đề xuất, kiến nghị:

- Không.

Trên đây là kết quả thực hiện công tác tuần hiện tại, và kế hoạch tuần tới của P.KT. Phòng Kỹ thuật kính báo cáo Giám đốc Truyền tải điện Gia Lai./.

VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 08/2020

A. Kết quả thực hiện công tác tuần: 07 (07/02/2020 đến 13/02/2020)

TT	Nội dung công việc	Thời gian thực hiện	Địa điểm thực hiện	Kết Quả thực hiện	Nguyên nhân	Ghi chú
1	Công việc chung, thường kỳ của phòng:					
-	Báo cáo công tác sản xuất tháng 01/2020 và kế hoạch năm 02/2022	07/02/2020	PKT	Hoàn thành		
-	Lập duyệt hồ sơ SCTX các đội, trạm	Cả tuần	PKT	Đang thực hiện		
-	Triển khai SCL2021	Cả tuần	PKT, hiện trường	Đang thực hiện		
-	Lập kế hoạch cắt điện tháng 03/2020	07/02	PKT	Hoàn thành		
-	Lập bảng khảo sát năng lực CB CNV Phòng kỹ thuật	11-13/02	PKT	Hoàn thành		
-	Rà soát vật tư TUH	12-13/02	PKT	Đang thực hiện		
-	Gia hạn dịch vụ thuê tên miền Webside Đơn vị	09/02	PKT	Hoàn thành		
-						
-						
2	Phân Trạm:					
-	Rà soát chỉnh sửa QTVH 02 TBA trình Cty phê duyệt lại	Cả tuần	PKT	Đang thực hiện		
-	Lập PAKT SCL 2020 các hạng mục NPT phê duyệt trình Công ty	07-08/02	P.KT	Hoàn thành		
-	Lập đăng ký cô lập thiết bị phục vụ thi công mạch STPTĐB bổ sung vào miền Nam	11/02	PKT	Hoàn thành		
-	Trình phê duyệt PA kỹ thuật thi công mạch Sa thái phụ tải đặc biệt theo hướng vào Nam	03/02	P.KT	Hoàn thành		
-	Phối hợp với các TBA rà soát vật tư TUH	12-13/02	PKT, E52, PK2	Đang thực hiện		
-	Phối hợp E52 nghiên cứu đại tu bảo dưỡng DCL 500kV OH	13/02	PKT, E52	Hoàn thành		
3	Phân Đường dây					
-	* Dự án DZ 220kV Pleiku 2 - An Khê: Rà soát xử lý xóa tồn tại sau đóng điện. Rà soát kết quả đo Rtd DZ AK-PL2.	07-13/02/2020	P.KT. Hiện trường DZ	Đang thực hiện		

	* Dự án DZ 500kV Dốc Sỏi Pleiku2: Tổ chức giám sát chất lượng thi công đường dây;					
	- Chuẩn xác danh mục SCL 2021 sau kiểm tra hiện trường - trình LĐ ĐV duyệt để triển khai	07-08/02/2020	P.KT	Hoàn thành		
	- Ban hành văn bản quán triệt tăng cường CT QLVH cách điện Polime	10/02/2020	P.KT	Hoàn thành		
	Phân công công tác cắt điện DZ 220 kV KonTum;	11/02/2020	P.KT	Hoàn thành		
	- Rà soát các HM tối ưu VTDP - Tham gia họp Giao ban Cty và đơn vị để triển khai thực hiện	12/02/2020	P.KT	Hoàn thành		
	- Kiểm tra rà soát hồ sơ các HM SCL 2020 bổ sung	12-13/02/2020	P.KT	Hoàn thành		
	- Lập BC Đoàn kiểm tra QLKT-SCL Cty	12-13/02/2020	P.KT	Đang thực hiện		
-	- Triển khai lập PAKT kê móng 21 đường dây 220kV Sê San 3;	07/02/2020	P.KT	Hoàn thành		
-	Lập tờ Trình phê duyệt hiệu chỉnh PAKT hạng mục kê móng 02 ĐDK 220kV Sê San 4A	07/02/2020	P.KT	Đang thực hiện		
-	- Lập đề cương nhiệm vụ TVTK hạng mục tường chắn vị trí 62 đường dây 220kV Sê San 3;	08/02/2020	P.KT	Đang thực hiện		
-	Lập BC công tác QLVH đường dây tháng 01/2020;	07-13/02/2020	P.KT	Hoàn thành		
-	- Lập BC công tác QLVH đường dây tháng 01/2020; công tác QLVH đường dây đầu nối Nhà máy điện sinh Khối An Khê 01/2020	07-13/02/2020	P.KT	Hoàn thành		
-	Rà soát lại CCDC của phòng KT bổ sung các BB kiểm tra hư hỏng, các CCDC có thể khắc phục tái sử dụng lại	10/02/2020	P.KT	Hoàn thành		
-	- Triển khai lập HS SCL năm 2021	11-13/02/2020	P.KT	Hoàn thành		
	- Triển khai lập PAKT Đảo xà VT 295, 296, 297 đường dây 220kV An Khê;	11-13/02/2020	P.KT	Hoàn thành		
4	Phần An Toàn:					
-	Lập bảng chấm điểm ATVSV của đơn vị.	7/02/2020	PKT	Hoàn thành		

-	Kiểm tra biện pháp thi công của nhà thầu thi công Gói 1. SCL 2020	11/02/2020	PKT	Hoàn thành		
-	Soạn QĐ giao nhiệm vụ giám sát thi công gói thầu 1: Thi công sửa chữa phần xây dựng Trạm biến áp 500kV Pleiku.	10/02/2020	PKT	Hoàn thành		
-	Lập kế hoạch quản trị rủi ro năm 2020.	12-13/02/2020	PKT	Hoàn thành		
5	Công tác Đoàn, Đảng, khác ...					

B. Đánh giá kết quả thực hiện công tác, nguyên nhân chưa hoàn thành công việc được giao:
Hoàn thành nhiệm vụ.

C. Đăng ký kế hoạch công tác tuần: 08 (14/02/2020 đến 20/02/2020)

TT	Nội dung công việc	Thời gian thực hiện	Địa điểm thực hiện		Ghi chú
1	Công việc chung, thường kỳ của phòng:				
-	Duyệt SCTX quý một; Lập duyệt hồ sơ SCTX các đội trạm	Cả tuần	PKT		
-	Triển khai kế hoạch SCL 2021	Cả tuần	PKT, hiện trường		
-	Tiếp tục rà soát vật tư TUH	Cả tuần	PKT		
-	Hoàn thiện phương án mạch STPT hướng Nam - Bắc	14/02	PKT		
-	Làm việc với đoàn kiểm tra QLKT, SCL của PTC3	17-19	PKT, hiện trường		
2	Phần Trạm:				
-	Giám sát thi công SCL 2020 hạng mục tường rào, tường ngăn cháy	Cả tuần	PKT, E52,		
-	Triển khai công tác SCL 2021	Cả tuần	PKT, E52, PK2		
-	Tiếp tục biên soạn QTVH thiết bị tại 02 TBA	Cả tuần	E52, PK2, PKT		
-	Lập PATC SCL2020 (phần đã có vật tư TUH)	Cả tuần	PKT		
-					
3	Phần Đường dây				

-	* Dự án DZ 220kV Pleiku 2 - An Khê: Rà soát xử lý xóa tồn tại sau đóng điện. Rà soát kết quả đo Rtd DZ AK-PL2. * Dự án DZ 500kV Dốc Sỏi Pleiku2: Tổ chức giám sát chất lượng thi công đường dây; Triển khai CT KS giao chéo DZ 500 kV Dốc Sỏi - PL2. PL2-KRB.	14-20/02/2020	P.KT		
-	Triển khai công tác SCL 2021	14-20/02/2020	P.KT		
	Lập BC Đoàn kiểm tra QLKT-SCL Cty	14-20/02/2020	P.KT		
	Lập CV gửi NM đường An Khê VV hỗ trợ chống cháy mía	14-20/02/2020	P.KT		
	Rà soát hoàn thiện hồ sơ QLKT	14-20/02/2020	P.KT		
	Đại Hội Chi bộ	20/02/2020	P.KT		
4	Phần An Toàn:				
-	Thực hiện các báo cáo, VB định kỳ công tác PCTT và TKCN	14-20/02/2020	P.KT		
	Thực hiện các báo cáo, VB định kỳ công tác PCCC và CNCH.	14-20/02/2020	P.KT		
	Soạn VB giao nhiệm vụ quản lý hệ thống TBD phục vụ đào tạo tại kho vật tư tây nguyên	14-20/02/2020	P.KT		
	Rà soát, lập thống kê các nhóm tham gia huấn luyện ATVSLĐ theo Nghị định 44 báo cáo PTC3	14-20/02/2020	P.KT		
5	Công tác Đoàn, Đảng, khác...				

D. Các đề xuất, kiến nghị:

- Không.

Trên đây là kết quả thực hiện công tác tuần hiện tại, và kế hoạch tuần tới của P.KT. Phòng Kỹ thuật kính báo cáo Giám đốc Truyền tải điện Gia Lai./.

PHÒNG KỸ THUẬT - TRUYỀN TẢI ĐIỆN GIA LAI **BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG TÁC TUẦN 06/2020** **VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 07/2020**

A. Kết quả thực hiện công tác tuần: (06/02/2020 đến 12/02/2020)

TT	Nội dung công việc	Thời gian thực hiện	Địa điểm thực hiện	Kết Quả thực hiện	Nguy ên nhân	Ghi chú
----	--------------------	---------------------	--------------------	-------------------	--------------	---------

1	Công việc chung, thường kỳ của phòng:					
-	Xác nhận sản lượng, tháng 01/2020	ngày 01 hàng tháng	PKT	Hoàn thành		
-	Lập duyệt hồ sơ SCTX các đội, trạm	Cả tuần	PKT	Đang thực hiện		
-	Triển khai SCL2021	Cả tuần	PKT, hiện trường	Đang thực hiện		
-	Báo cáo tháng 01/2020	05/02	PKT	Hoàn thành		
-	Kiểm tra 02 công nhân sau 01 tháng thử việc	05/02	PKT	Hoàn thành		
-						
-						
-						
-						
2	Phần Trạm:					
-	Rà soát chỉnh sửa QTVH 02 TBA trình Cty phê duyệt lại	Cả tuần	PKT	Đang thực hiện		
-	Rà soát khối lượng TN ĐK2020 để Lập đăng ký cắt điện T3/2020	03/02	P.KT	Đang thực hiện		
-	Phối hợp với PC Gia Lai khảo sát TBA SKAK, để cấp điện 110kV cho các huyện phía đông Gia Lai	05/02	TBA SKAK	Hoàn thành		
-	Trình phê duyệt PA kỹ thuật thi công mạch Sa thải phụ tải đặc biệt theo hướng vào Nam	03/02	P.KT	Hoàn thành		
-						
-						
3	Phần Đường dây					
-	* Dự án DZ 220kV Pleiku 2 - An Khê: Rà soát xử lý xóa tồn tại sau đóng điện. * Dự án DZ 500kV Dốc Sỏi Pleiku2: Tổ chức công tác kiểm tra - giám sát an toàn và giám sát chất lượng thi công đường dây;	06-12/02/2020	P.KT. Hiện trường DZ	Đang thực hiện		
	BC Về việc thống kê, cập nhật số liệu quản lý vận hành lưới điện (BC CAT DIEN & Ko CAT DIEN theo CV 3803) tháng 01/2020.	30/01/2020	P.KT	Hoàn thành		

	BÁO CÁO khối lượng quản lý vận hành lưới điện truyền tải.	31/01/2020	P.KT	Hoàn thành		
	Triển khai công tác QLKT, quy trình vận hành và thể lực.	31/01/2020	P.KT	Hoàn thành		
	Triển khai CV thống kê KL chống cháy mía gửi nhà máy đường AK	31/01/2020	P.KT	Hoàn thành		
	Rà soát - bổ sung danh mục SLC 2021	03-06/02/2020	P.KT	Đang thực hiện		
	Biên tập fom biểu mẫu lập hồ sơ các hạng mục SLC 2021 cho các Đội thực hiện	03/02/2020	P.KT	Hoàn thành		
-	Lập phụ lục tính toán khối lượng thi công hạng mục kê móng 21 ĐDK 220kV Sê San 3 theo số liệu TVĐ3 thiết kế (Rà soát bản vẽ của TVĐ3 lập lại bảng tính khối lượng kê móng 21 Sê San 3 theo ý kiến P4)	03-06/02/2020	P.KT	Hoàn thành		
-	Liên hệ TVĐ3 triển khai lập lại hồ sơ thiết kế kê móng 21, 62 ĐDK 220kV Sê San 3; hồ sơ thiết kế đảo xà vị trí 295, 296, 297 ĐDK 220kV An Khê	03-06/02/2020	P.KT	Đang thực hiện		
-	- Kiểm tra hiện trường các hạng mục các Đội đăng ký SCL 2021 => tham mưu đề xuất SCL 2021	05-06/02/2020	P.KT	Đang thực hiện		
-	Phân công công tác trên ĐZ 220kV 272 Pleiku2 – 274 Sê San 4 ngày 06/02/2020	04/02/2020	P.KT	Hoàn thành		
-	Lập CV đăng ký công tác tại Nhà máy thủy điện Sê San 4	05/02/2020	P.KT	Hoàn thành		
-	Phân công công tác trên ĐZ 220kV 273, 274 NMĐSK An Khê - 271 Pleiku ngày 09/02/2020	06/02/2020	P.KT	Hoàn thành		
-	Soạn đề thi-đáp án, tổ chức kiểm tra lý thuyết đường dây cho 02 nhân viên mới hoàn thành thử việc 01 tháng	03/02/2020	P.KT	Hoàn thành		
	Lập PL kế hoạch đo Rtd định kỳ các DZ	05-06/02/2020	P.KT	Đang thực hiện		
4	Phần An Toàn:					

-	Soạn đề thi, tổ chức kiểm tra AT cho 02 nhân viên mới hoàn thành thử việc 01 tháng	03/02/2020	PKT	Hoàn thành		
-	Liên hệ đơn vị kiểm định để kiểm định các thiết bị đo hotline.	04/02/2020	PKT	Hoàn thành		
-	Kiểm tra, rà soát các biên bản kiểm tra định kỳ dụng cụ thi công, dụng cụ an toàn	05/02/2020	PKT	Hoàn thành		
-	Hoàn thiện báo cáo giám sát môi trường định kỳ các ĐZ, TBA 6 tháng cuối năm.	31/01-/04/02/2020	PKT	Hoàn thành		
5	Công tác Đoàn, Đảng, khác ...					

B. Đánh giá kết quả thực hiện công tác, nguyên nhân chưa hoàn thành công việc được giao:
Hoàn thành nhiệm vụ.

C. Đăng ký kế hoạch công tác tuần: 04(07/02/2020 đến 13/02/2020)

TT	Nội dung công việc	Thời gian thực hiện	Địa điểm thực hiện		Ghi chú
1	Công việc chung, thường kỳ của phòng:				
-	Lập duyệt hồ sơ SCTX các đội trạm	Cả tuần	PKT		
-	Triển khai kế hoạch SCL 2021	Cả tuần	PKT, hiện trường		
-	Rà soát TNĐK, Đăng ký cắt điện T3	10/02	PKT		
-	Triển khai thi công mạch STPT hướng Bắc - Nam	11/02	PKT		
-					
2	Phản Trạm:				
-	Triển khai công tác SCL 2020 (xét thầu, duyệt biện pháp tổ chức thi công, giao nhiệm vụ giám sát)	Cả tuần	PKT, E52, PK2		
-	Triển khai công tác SCL 2021	Cả tuần	PKT, E52, PK2		
-	Tiếp tục biên soạn QTVH thiết bị tại 02 TBA	Cả tuần	E52,PK2, PKT		
-	Lập PATC SCL2020 (phần đã có vật tư TUH)	Cả tuần	PKT		
-					
3	Phản Đường dây				

-	* Dự án DZ 220kV Pleiku 2 - An Khê: Rà soát xử lý xóa tồn tại sau đóng điện. GS thi công kè móng mương thoát nước. * Dự án DZ 500kV Dốc Sỏi Pleiku2: Tổ chức công tác kiểm tra - giám sát an toàn và giám sát chất lượng thi công đường dây;	07-13/02/2020	P.KT		
-	Triển khai công tác SCL 2021	07-13/02/2020	P.KT		
	Triển khai lập PAKT hạng mục kè móng 21, 62 ĐDK 220kV Se San 3; PAKT hạng mục đảo xà vị trí 295, 296, 297 ĐDK 220kV An Khê	07-13/02/2020	P.KT		
	Trình PAKT hạng mục kè móng 02 ĐDK 220kV Sê San 4A	07/02/2020	P.KT		
	Lập BC công tác QLVH đường dây tháng 01/2020; công tác QLVH đường dây đầu nối Nhà máy điện sinh Khối An Khê 01/2020	10-13/02/2020	P.KT		
	Rà soát lại CCDC của phòng KT bổ sung các BB kiểm tra hư hỏng, các CCDC có thể khắc phục tái sử dụng lại cho ý kiến gửi về Phòng KHVT (Đượ) trước ngày 10/02/2020	10/02/2020	P.KT		
4	Phần An Toàn:				
-	Thực hiện các báo cáo, VB định kỳ công tác PCTT và TKCN	7-13/02/2020	P.KT		
	Thực hiện các báo cáo, VB định kỳ công tác PCCC và CNCH.	7-13/02/2020	P.KT		
	Soạn VB giao nhiệm vụ quản lý hệ thống TBD phục vụ đào tạo tại kho vật tư tây nguyên	7-13/02/2020	P.KT		
	Rà soát, lập thống kê các nhóm tham gia huấn luyện ATVSLĐ theo Nghị định 44 báo cáo PTC3	7-13/02/2020	P.KT		
5	Công tác Đoàn, Đảng, khác...				

D. Các đề xuất, kiến nghị:

- Không.

Trên đây là kết quả thực hiện công tác tuần hiện tại, và kế hoạch tuần tới của P.KT. Phòng Kỹ thuật kính báo cáo Giám đốc Truyền tải điện Gia Lai./.