

**รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการติดตั้งศูนย์
ดิจิทัลชุมชน
โรงเรียนพนมดงรักวิทยา**

วัน เดือน ปี	รายการ	หมายเหตุ
8 พ.ค. 66	นัดหมายช่าง ศดช. เข้าพื้นที่	
4 พ.ค. 66	เฟอ์ริเจอร์ของศูนย์ดิจิทัลชุมชนมาส่ง	
3 พ.ค. 66	ช่างอินเตอร์เน็ต 3BB ติดตั้งอุปกรณ์	
10 เม.ย. 66 ถึง 8 พ.ค. 66	1) โดยทีมงานนักการของ โรงเรียนดำเนินการ รื้อถอน 2) ช่างภายนอกปรับปรุงห้องศูนย์ดิจิทัลชุมชน ด้วยงบประมาณ 45,000 บาท แล้วเสร็จ 2 พ.ค. 66 3) ช่างของโรงเรียนจะปิดช่องลมและตัดระบบ ท่อประปาแล้วเสร็จวันที่ 8 พ.ค. 66	
1 ก.พ. 66	รับการประสานงานยืนยันเข้าร่วมโครงการ	