

SITUAȚIA CONTRACTELOR												
BUGETUL DE STAT												
Nr crt	Denumire proiect	Valoare contract fara TVA [mil. lei]	Lungime (km)	Proiectant	Consultant	Construcător	Stadiu actual	Data începerii lucrărilor	Data finalizării lucrărilor (estimată)	Stadiu		Observații / Probleme
										Fizic %	Financiar %	
1	Autostrada Brasov – Bors, Tronson Campia Turzii – Gilau - pod peste rau Somesul mic si canal Hidroelectrica	-	032	S.C. IPTANA S.A	J.V. Egis Route Sotauroute - Egis International	-	Procedura de atribuire contract de executie lucrari	Iulie 2017	Aprilie 2018	0%	0%	Procedura de atribuire a contractului de executie a fost reluata in luna august 2016. Termenul de depunere a ofertelor a fost 09.02.2017, estimandu-se finalizarea procedurii si inchierea contractului in cursul lunii iulie 2017. Termenul pentru executia lucrurilor este programat pentru 10 luni de la data emiterii ordinului de incepere a acestora.
2	Autostrada Brasov – Bors, Tronson Gilau - Nadasesu	258.19	87	Asocierea S.C. Spedition UMB S.R.L. – S.C. Tehnostrade S.R.L.	J.V. Egis Route Sotauroute - Egis International	Asocierea S.C. Spedition UMB S.R.L. – S.C. Tehnostrade S.R.L.	Executie lucrari	07.04.2014	Iunie 2017	86.93%	79.69%	
3	Autostrada Brasov – Bors, Tronson Nadasesu - Mihaiesti	446.12	1,685	ICM S.p.A. - Viaponte Rom S.R.L.	J.V. Egis Route Sotauroute - Egis International	ICM S.p.A. - Viaponte Rom S.R.L.	Contractul a fost semnat in data de 26.05.2016. Ordinul de incepere a fost emis in data de 07.10.2016.	07.10.2016	Aprilie 2018	0%	0%	Contractul se afla in perioada de proiectare ce urmeaza a se finaliza in cursul lunii aprilie 2017. Au fost depuse documentele necesare revizuirii Acordului de mediu necesar obtinerii Autorizatiei de Construire. Executia lucrurilor este prevazuta prin contract a se denula in 12 luni de la data emiterii ordinului de incepere a acestora.
4	Autostrada Brasov – Bors, Tronson Mihaiesti – Suplacu de Barcau	-	80.05	S.C. IPTANA S.A	J.V. Egis Route Sotauroute - Egis International	-	Revizuire Studiu de Fezabilitate	-	-	-	-	Pentru aceasta sectiune CNAIR a decisa contractarea separata a serviciilor de proiectare si ulterior, printr-un contract de tip FIDIC ROSU, a executiei lucrurilor. Este in lucru documentatia de atribuire a contractului de proiectare, responsabilitatea pentru aceasta revenindu-i UIIP si Directiei Tehnice si Calitate. Termenul de finalizare a acestuia este 15 februarie 2017. In luna martie 2017 urmeaza a se incepe studiul de achizitie publica pentru contractarea serviciului de proiectare. Termenul pentru implementarea contractului de proiectare este estimat a fi de 12 luni. Ulterior, va fi demarata si procedura de achizitie a lucrurilor. In Master Planul General de Transport al Romaniei, Autostrada Mihaiesti - Suplacu de Barcau face parte din Proiectul Nadasesu – Suplacu de Barcau a carui implementare este prevazuta a se face dupa cum urmeaza: • In scenariul cu clauza de reforma structurala activata: An incepere:2017 – An finalizare:2020 • In scenariul fara clauza de reforma structurala activata: An incepere:2023 – An finalizare:2026
5	Autostrada Brasov – Bors, Tunel Meses	-	24	S.C. TECNIC Consulting Engineering Romania S.R.L.	J.V. Egis Route Sotauroute - Egis International	-	In data de 01.04.2015 a fost semnat contractul de realizare Studiu de Fezabilitate	-	-	-	-	Finalizarea Studiului de Fezabilitate
6	Autostrada Brasov – Bors, Tronson Suplacu de Barcau - Bors	701.00	8,025	Asocierea Corsan - Corviam Constructi SA & SC Consint SRL & SC Road Consulting & Design Solution SRL & SC Via Design SRL	J.V. Egis Route Sotauroute - Egis International	Asocierea Corsan - Corviam Constructi SA & SC Consint SRL & SC Road Consulting & Design Solution SRL & SC Via Design SRL	Contractul de proiectare si executie semnat in luna mai 2015	03.07.2015	-	52,12 % (la data incetării Contractului cu Antreprenorul Bechtel Int. Inc.)	55,7 % (la data incetării Contractului cu Antreprenorul Bechtel Int. Inc.)	Evaluare Inginer la data rezilierii Contractului cu asocierea Asocierea Corsan - Corviam Constructi SA & SC Consint SRL & SC Road Consulting & Design Solution SRL & SC Via Design SRL a fost reziliat Asigurarea lucrurilor de către Antreprenor si predarea documentelor
7	Autostrada Bucuresti – Brasov, Tronson Bucuresti – Ploiesti, sector km 0+000 – km 3+325	129.18	3,325	Via Design SRL	SC Conistrans SRL	Asocierea AKTOR S.A. (AKTOR TECHNICAL SOCIETE ANONYME) - S.C. EURO CONSTRUCT TRADING 98 S.R.L.	In data de 18.12.2015 s-a semnat contractul de proiectare si executie	01.02.2016	Noiembrie 2017	21.50%	7.010%	Obtinerea autorizatiei de construire pentru tronsonul 1+600 - 2+450 (necesita aprobare PUZ Voluntar). Imposibilitatea executiei lucrurilor in Valea Saulei din cauza nefinalizarii transferului de la ANPA - Efectuarea transferului de proprietate asupra lacului Valea Saulei, intre ANPA si CNAIR, pentru a executa lucrari in zona lacului - Finalizarea exproprierei digului aferent lacului
8	Proiectare si executie Servicii de Scurta Durata si Spatii de Parcare pe Autostrada Bucuresti – Brasov, Sectiunea Bucuresti – Ploiesti	35.07	-	Asocierea S.C. GOOD PROD S.R.L. - S.C. AXIA S.R.L. - TRANSPROIECT 2001 S.A.	-	Asocierea S.C. GOOD PROD S.R.L. - S.C. AXIA S.R.L. - TRANSPROIECT 2001 S.A.	In data de 11.01.2016 s-a semnat contractul de proiectare si executie	01-03-17	01.09.2017	0%	0%	Neemiteria Ordinului de Incepere pana la clarificarea situatiei juridice privind lidenul asociierii
PROGRAMUL OPERATIONAL INFRASTRUCTURA MARE (POM) 2014 – 2020												
9	Autostrada Brasov – Bors, Tronson Targu Mures - Ogra Lot 1	284.92	4,5 - autostrada a 4,7 - drum legatura	S.C. Search Corporation S.R.L.	J.V. Egis Route Sotauroute - Egis International	Asocierea LEMACONS & VEGA & ARCADIA COMPANY - contract reziliat	Procedura in curs de atribuire contract executie lucrari	Iulie 2017	Decembrie 2018	0%	0%	Obtinerea Autorizatiei de Construire Relocare conducta Transgaz
10	Autostrada Brasov – Bors, Tronson Targu Mures - Ogra Lot 2	251.35	10,105	S.C. Search Corporation S.R.L.	J.V. Egis Route Sotauroute - Egis International	JV SC STRABAG SRL & SC STRACO GRUP SRL	Contractul a fost semnat in data de 24.02.2015	06-01-16	Decembrie 2017	29.48%	24.01%	Relocare retele electrice
11	Autostrada Brasov – Bors, Tronson Ogra - Campia Turzii Lot 1	55.78	36	Asocierea SC GEIGER TRANSILVANIA SRL & WILHELM GEIGER GmbH & Co KG/ *Sub-proiectant SC CONSIIS PROIECT SRL	J.V. Egis Route Sotauroute - Egis International	Asocierea SC GEIGER TRANSILVANIA SRL & WILHELM GEIGER GmbH & Co KG	Perioada de proiectare	04.05.2016	Decembrie 2017	0%	15% plata avans	1. Obtinerea cu intarziere a Acordului de mediu, necesar obtinerii Autorizatiei de Construire. 2. Relocare conducta Transgaz
12	Autostrada Brasov – Bors, Tronson Ogra - Campia Turzii Lot 2	437.63	179	Asocierea ASTALDI SpA - Max Boegi Romania SRL - Astalom S.A. - Conistrans SRL - Campia Turzii lot 2 / Proiectant de specialitate SC Conistrans SRL	J.V. Egis Route Sotauroute - Egis International	Asocierea ASTALDI SpA - Max Boegi Romania SRL - Astalom S.A. - Conistrans SRL - Ogra Campia Turzii lot 2	Perioada de proiectare	04.05.2016	Iulie 2018	5%	17.45%	Obtinerea cu intarziere a Acordului de mediu, necesar obtinerii Autorizatiei de Construire.
13	Autostrada Brasov – Bors, Tronson Ogra - Campia Turzii Lot 3	279.74	15,691	Asocierea SC STRACO GRUP SRL & SPECIALIST CONSULTING SRL & SC TOTAL ROAD SRL	J.V. Egis Route Sotauroute - Egis International	Asocierea SC STRACO GRUP SRL & SPECIALIST CONSULTING SRL & SC TOTAL ROAD SRL	Perioada de proiectare	04.05.2016	Iulie 2018	0%	0.00%	Obtinerea cu intarziere a Acordului de mediu, necesar obtinerii Autorizatiei de Construire.
PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL TRANSPORT (POST) 2007 – 2013												
14	Autostrada Lugoj - Deva, Lot 2	562,730,583.80	28.6	Vigiconsult SA	Asocierea SALINI Primacons Group SRL - Conistrans SRL	Asocierea SALINI IMPREGILO SpA si S.E.C. O.L. - Societa Edile Construziuni e Lavori - S.A. - SECOL Societa Edile Construziuni Opere e Lavori S.P.A.	Executie lucrari	27-11-13	1. Finalizat (km 27+620 - km 42+070); 2. Martie 2020 (km 42+070 - km 56+220);	60.87%	50.69%	1. Aprobarea modificarii contractului (Scotiere sectiune E) 2. Licitate Sectiunea E (km 47+090 - 56+220)
15	Autostrada Lugoj - Deva, Lot 3	579,927,798.86	21.141	Arcadis Eurometudes S.A.	Asocierea HILL INTERNATIONAL NV – HILL INTERNATIONAL (BUCHAREST) SRL – PROIECT CONSULTING SRL	Asocierea S.C. Teloxim Con S.R.L. - COMSA S.A. - Aldesa Construcciones S.A. - Arcadis Eurometudes S.A.	Executie lucrari	27-11-13	August 2017	74.52% (recalculat de inginer, raportat inclusiv la lucrarile suplimentare impuse prin Acordul de Mediu revizuit) din 100%	74.22%	1. Obtinerea Autorizatiei de Construire pentru lucrarile din coridorul expropriat suplimentar; 2. Modificarea contract (Ecoduct 57+710); 3. Modificarea contract (Descarcare Holdea); 4. Lipsa expropriilor si implicat a Autorizatiei de Construire pentru lucrarile aferente descarcarii traficului in zona Hoidăa. 5. Obtinerea Autorizatiei de Construire pentru Pasajul km 59+505 peste autostrada din zona descarcarii Holdea
16	Autostrada Lugoj - Deva, Lot 4	419,397,452.07	22.139	Asocierea S.C. TEHNOSTRADE S. R.L. – S.C. SPEDITION UMB S.R.L.	SC Aecom Ingineria SRL	Asocierea S.C. TEHNOSTRADE S. R.L. – S.C. SPEDITION UMB S.R.L.	Executie lucrari	20-06-11	Decembrie 2017	55.56%	43.04%	1. Lipsa Autorizatiei de Construire pentru lucrarile din culcarul expropriat initial si cel suplimentar aferent Sectiunii D intre km 97+050 - km 97+300 (zona Pesteri Tunel) 2. Afectarea stabilitatii versantului Carierei Carnat Agregate. 3. Afectarea stabilitatii stapului nr. 37 al TRANSELECTRICA din cauza excavatiilor la baza versantului din zona Branisca. 4. Probleme de relocare a liniilor de inalta tensiune de pe lotul 4 care au blocat lucrarile la viaductul Breda eca. 5. Realizare solutie de relocare a pesterii cu lilicii din zona localitatii Soimrus
17	Autostrada Orastie-Sibiu Lot 3 (contract de lucrari reziliat)	604.79	22.11	TECNIC Consulting Engineering Romania SRL – S.I. N.A. Societa Initiative Nationale Autostradalei S.p.A. (contract de lucrari reziliat)	DRDP Brasov	Salini Impregilo Spa (contract de lucrari reziliat)	Executie lucrari	20-06-11	Contract de Lucrari a fost reziliat in data de 27.01.2016, conform notificarii emise de catre CNADNR in data de 13.01.2016	96 % fara solutii de consolidare in zona de alunecari	93.86%	1. Revizuire documentatie de atribuire. In data de 20.04.2017 DDAAE a transmis catre DAIR - Caiet de sarcini + referat necesitate. In perioada 04.05.2017 au avut loc sedinte de lucru intre DDAAE si DAIR asupra documentelor predate. In data de 24.05.2017 s-a transmis documentatia in SEAP In data de 12.06.2017 - ANRMMP - respinge documentatia - solicitare modificare / revizuire criterii In data de 16.06.2017 - s-a revizuit strategia de contractare conform observatiilor formulate de ANRMMP

SITUAȚIA CONTRACTELOR												
BUGETUL DE STAT												
Nr crt	Denumire proiect	Valoare contract fara TVA [mil. lei]	Lungime (km)	Proiectant	Consultant	Construcător	Stadiu actual	Data începerii lucrărilor	Data finalizării lucrărilor (estimat)	Stadiu		Observatii / Probleme
										Fizic %	Financiar %	
18	Autostrada Sebes-Turda Lot 1	541.73	17	Asocierea Impresa Pizzarotti & C SPA Pomponio Constructii SRL	S.C. Egis Romania S.A.	Asocierea Impresa Pizzarotti & C SPA Pomponio Constructii SRL	Executie lucrari	02-12-14	Iunie 2018	28.00%	31.21%	1. Finalizare proiectare pentru Sectiunea C si Obtinere Autorizatiei de Construire pentru sectiunile B (km 14+000- 17+000) si C (km 0+000-km 0+300 si Nod rutier Sebes) (km 0+000-km 0+300) si Nod rutier Sebes 2. Obtinerea Acordului de Mediu revizuit 3. Aprobare HG pentru exproprierea suplimentara 4. Obtinere Autorizatie de Construire pentru lucrarile aferente expropriilor suplimentare pentru sectiunile B si C
19	Autostrada Sebes-Turda Lot 2	549.33	24.25	D.P CONSULT S.R.L	Asocierea S.C. KAPPA - Architects & Engineers S.R.L - SALFO & Associates S.A.	Asocierea AKTOR TECHNICAL SOCIETE ANONYME (AKTOR S.A.) - S.C. EURO CONSTRUCT TRADING 98 S.R.L.	Executie lucrari	02-12-14	Aprilie 2018	34.00%	32.49%	1. Aprobare HG pentru exproprierea suplimentara 2. Obtinere Autorizatie de Construire pentru lucrarile aferente expropriilor suplimentare
20	Autostrada Sebes-Turda Lot 3	420.51	12.45	AECOM INGENIERIA SRL	DRDP Cluj	Asocierea Tirrena Scavi SpA - Societa Italiana per Condotte D'Acqua SpA	Executie lucrari	20-05-14	Septembrie 2017	86.15%	65.12%	
21	Autostrada Sebes-Turda Lot 4	470	16.3	Asocierea VIAPONTE - Projectos e Consultoria de Engenharia SA - VIAPONTE ROM S. RL	Asocierea TECNIC Consulting Engineering Romania SRL - SPEIA Ingegneria Europea SpA	Asocierea S.C. PORR Construct S.R.L. - PORR Bau GmbH	Executie lucrari	20-05-14	Septembrie 2017	75.50%	61.98%	1. Obtinere Autorizatiei de Construire pentru zona lacului Stejaris. 2. Obtinere Autorizatiei de Construire pentru retele utilitatii
22	Varianta de Ocolire Constanta	531.232	21.775	FCC Construcción SA/Astaldi SpA JV	DRDP Constanta	FCC Construcción SA/Astaldi SpA JV	Perioada de garantie	21-11-08	noiembrie 2017	93.50%	91.65%	1. Finalizarea lucrărilor si efectuarea Recepției la Terminarea Lucrărilor

