

Construction Update Broomfield High School September 2024



Broomfield High School Community:

Welcome to the September Construction Update for Broomfield High School. It is exciting to have the students and staff back here at BHS. In tandem with the return to normal school operations in most of the school, construction work continues on “behind the walls” as we move forward with the remodel of a few specific areas. Much of this work will be completed this month (besides the exterior restrooms by the stadium) and spaces will be turned over to the school over the coming weeks and into early October. Please see below for work taking place in September:

Room 242 (Choir):

- Complete hanging of drywall and finish
- Prime and first coat of paint
- Frame choir risers
- Install casework, hang doors, install flooring, and all accessories
- Final coat of paint and address all final items

Fabrication Area:

- Install lights and ceiling electrical devices
- Install flooring, grind and seal concrete areas
- Hang doors, install casework, countertops, and accessories
- Set and connect equipment
- Final coat of paint
- Complete all punch items

Restroom Building at Stadium:

- Backfill foundation and stem walls
- Install underground mechanical, electrical, and plumbing
- Complete slab on grade
- Begin above grade electrical, plumbing rough-in
- Begin installation of structural CMU walls

Reminder note: This extensive project will continue into the summer of 2025. We will continue to keep you informed throughout the project as this work progresses. As always, we appreciate the support of the BHS community and remain grateful to the voters for providing BVSD the funds to make this all possible...Go Eagles!

SEPTEMBER PROJECT PHOTOS



Left: Drywall is being installed in the classroom portion of the new fabrication space; Top Right: Foundation for the new restrooms on NE side of stadium; Bottom Right: New fabrication space in the CTE program

For more information, check out

[Broomfield High School project website](#)

or

[BVSD Building for Student Success website](#)

Actualización de la construcción Escuela Preparatoria Broomfield Septiembre de 2024



Comunidad de la Escuela Preparatoria Broomfield:

Bienvenidos a la actualización de construcción de septiembre para la Escuela Preparatoria Broomfield. Es emocionante tener a los estudiantes y al personal de regreso aquí en BHS. Paralelamente a la vuelta a la normalidad de las actividades escolares en la mayor parte de la escuela, prosiguen las obras de construcción "entre bastidores" a medida que avanzamos en la remodelación de algunas zonas específicas. Gran parte de estas obras concluirán este mes (aparte de los baños exteriores junto al estadio) y los espacios se entregarán a la escuela en las próximas semanas y a principios de octubre. Por favor vea a continuación el trabajo que se llevará a cabo en septiembre:

Sala 242 (Coro):

- Colgado completo de paneles de yeso y acabado
- Imprimación y primera capa de pintura
- Contrahuellas del coro
- Instalar armarios, colgar puertas, instalar suelos y todos los accesorios.
- Capa final de pintura y abordar todos los elementos finales

Área de fabricación:

- Instalar luces y dispositivos eléctricos en el techo
- Instalar suelos, esmerilar y sellar zonas de hormigón
- Colgar puertas, instalar armarios, encimeras y accesorios
- Ajustar y conectar equipos
- Capa final de pintura
- Completar todos los elementos de perforación

Edificio de aseos en el estadio:

- Relleno de cimientos y muros de contención
- Instalación mecánica, eléctrica y de fontanería subterránea
- Losa completa sobre rasante
- Comenzar la instalación eléctrica y de fontanería por encima del nivel del suelo.
- Comienzo de la instalación de muros estructurales de CMU

Nota recordatoria: Este amplio proyecto continuará hasta el verano de 2025. Seguiremos informándole a medida que el proyecto avance. Como siempre, apreciamos el apoyo de la

comunidad de BHS y seguimos agradecidos a los votantes por proporcionar al BVSD los fondos para hacer todo esto posible... ¡Vamos *Eagles*!

Fotos del proyecto de septiembre



Izquierda: Se están instalando paneles de yeso en las aulas del nuevo espacio de fabricación; Arriba a la derecha: Cimientos de los nuevos aseos en el lado NE del estadio; Abajo a la derecha: Nuevo espacio de fabricación en el programa CTE

Para obtener más información, consulte el
[sitio web del proyecto de la Escuela Preparatoria Broomfield](#)
o el
[sitio web *Building for Student Success* \(Construyendo para el éxito de los estudiantes\) del BVSD](#)