

BIJLAGE

Projecten fietsroutes in Haaltert – status januari 2024

Kleurencodes: **Project gerealiseerd**
 Project gedeeltelijk gerealiseerd
 Project niet gerealiseerd

In september 2018 engageerden de partijen zich bij de gemeenteraadsverkiezingen voor 10 grote fietsprojecten of -acties:

1. Alternatieve fietsroute voor de Bosstraat via pad aan de Wijpenstalstraat en aansluiting op de Hooglareweg en via Hooglareweg
2. Intergemeentelijke functionele fietsroute tussen Haaltert en Denderhoutem
3. Intergemeentelijke functionele fietsroute tussen Haaltert en Heldergem
4. Faciliteren en waar mogelijk versnellen van de vernieuwingswerken voor de doortocht N460 door Kerksken door het Vlaams Gewest
5. Realisatie op korte termijn van de voorziene heraanleg van de Eigenstraat met verhoogde fietspaden
6. Vernieuwing van de fietspaden op Anderenbroek in aansluiting met de Ninovestraat
7. Systematische aanpak en oplossing van alle gemelde knelpunten aan de gemeentelijke fietsinfrastructuur (cfr opgestelde inventaris Fietzersbond)
8. Bijkomende degelijke fietsenstallingen in de dorpscentra en op locaties waar veel fietsers komen
9. Realisatie van een structurele oplossing voor de mobiliteit rond de driehoek Schoolstraat-Adv. De Backerstraat-Molenstraat te Denderhoutem
10. Degelijke, nette en vrije voetpaden in alle schoolbuurten en dorpscentra, met duidelijke gemarkeerde schoolzones

status januari 2024: 2 uitgevoerd, 3 gedeeltelijk op totaal van 10

In januari 2020 voorzag het lokaal bestuur in haar Meerjarenplan Haaltert de aanleg van minstens 2,5 km fietspaden per jaar.

In september 2021 kondigde het lokaal bestuur de aanleg van 9 nieuwe fietspaden aan:

1. Holbeek – geboortebos – Pennestraat
2. Dotter – Vliegenier (Mosveldstraat)
3. Bosstraat – Wijpenstal en Bosstraat – Hooglareweg
4. Parking Burchtweg parallel Achterstraat tot Molenveld
5. **Wilgenstraat (Kaatsplein) – Hoekstraat**
6. Vondelhof – Mussenzele
7. Kleine Stichelen – Borrekent (Faar)
8. **Hofstraat – Kerkweg**
9. **Windmolenstraat – N460**

status januari 2024: 2 uitgevoerd, 1 gedeeltelijk op totaal van 9