

Додаток 7
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 9 жовтня 2020 р. № 942)

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу проєкту (програми)
„Підвищення енергоефективності громадських будівель у місті Кременчук”

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний	
Період звітування	01.01.2022 - 31.12.2022	
1. Вихідні дані проєкту (програми)		
Партнер з розвитку	Європейський банк з реконструкції та розвитку	
Бенефіціар	Полтавська обласна військова адміністрація	
Реципієнт	Комунальне підприємство „Кременчуцька Муніципальна Енергосервісна Компанія”	
Номер реєстраційної картки проєкту	№4629	
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів		
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Впровадження енергоефективних заходів для зниження енерговитрат у 66 громадських будівлях у тому числі в 38 дитячих садках, 22 школах, 5 лікарнях та Будинку дитячої та юнацької творчості	
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	https://kremen.gov.ua/?view=single-kp&dep-id=5	
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	-	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	-	
консультаційні послуги	-	
обладнання	-	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	-	
адміністративні витрати виконавця	-	
3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду

Впровадження енергоефективних заходів для зниження енерговитрат у громадських будівлях міста Кременчук, у тому числі у 38 дитячих садках, 22 школах, 5 лікарнях та Будинку дитячої та юнацької творчості. Даний проєкт допоможе зробити значний крок уперед на шляху зменшення енерговитрат, допоможе скоротити фінансові витрати бюджетних закладів на закупівлю енергоресурсів (до 30%) та збільшити доходи місцевого бюджету. У наслідок результатів проєкту, з'явиться можливість реалізовувати додаткові соціальні програми у місті.	Виконання 25% робіт	-
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)		
Результати проєкту повною мірою відповідають потребам громади.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
У зв'язку з повномасштабним військовим вторгненням росії в Україну, грантові кошти від ЄБРР не отримувалися.		

Координатор проєкту

(підпис)

Максим КАЛІНІН

(ініціали та прізвище)