



**INFORME
DE GESTIÓN**
→ **2025**



**Secretaría de
Infraestructura**

INFORME DE GESTIÓN SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL 01 DE ENERO DE 2025 AL 31 AGOSTO DE 2025 Y CON PROYECCION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025



La Secretaría de Infraestructura Municipal, presenta su informe de gestión correspondiente al periodo, en el que se consolidan los principales avances, logros y ejecuciones alcanzadas gracias al trabajo articulado entre el gobierno local, la comunidad, la academia y los distintos niveles de gobierno, durante este periodo se ha logrado poner en marcha una inversión histórica en infraestructura pública, reflejando el compromiso decidido de la administración con el desarrollo integral de la ciudad y la mejora de calidad de vida de los habitantes. El presupuesto en ejecución marca un hito sin precedentes, destinando recursos significativos a sectores estratégicos:

- Infraestructura Vial
- Alumbrado Público
- Agua Potable y Saneamiento Básico
- Infraestructura Social
- Infraestructura Recreo deportiva
- Infraestructura Pública

Es de resaltar que para la vigencia 2025 la apropiación definitiva a la fecha es de \$124.201.444.528 de los cuales en CDP tenemos \$105.461.179.703,86 (84.91%), en RP \$97.221.528.441,49 (78.28%) de los cuales se han pagado \$16.249.717.323 (13.08%) la diferencia corresponde a los proyectos que están en proceso de contratación significando un reto técnico, financiero y jurídico para el equipo de la secretaría y las dependencias que intervienen en nuestros procesos

Igualmente es pertinente aclarar que desde la Secretaría de Infraestructura se apoya a todas las demás dependencias de la administración municipal, en el cumplimiento de las políticas públicas sociales planteadas en lo que respecta a discapacidad, niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, mujeres, entre otros, en todas las obras que realizamos, que lo son en beneficio de estas comunidades, pero que benefician a toda la población.

#AlcaldíaDeArmenia
Más bonita y con más
oportunidades.



PROYECTOS EN EJECUCIÓN

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE ARMENIA

LÍNEA ESTRATÉGICA

- Armenia Moderna

Producto

- Intersección Construida En La Red Vial Urbana
- Vía Urbana Rehabilitada
- Vía Urbana Construida
- Vía Urbana Con Mantenimiento


Contrato de obra Nro. 2025-002

Plazo de ejecución inicial: 24 meses

Valor: \$ 58.180.577.718

Estado: En ejecución

Este proyecto comprende la construcción del ordenador vial en la carrera 19 con Avenida 14 de octubre y calle 2N a la altura de bomberos y la rehabilitación y mantenimiento de 12 km de infraestructura vial en diferentes sectores del municipio de Armenia.



#AlcaldíaDeArmenia
Más bonita y con más
oportunidades.



**INFORME
DE GESTIÓN**
→ 2025

	HASTA GLORIETA MALIBU		
	BARRIO BOSQUES DE PINARES		
7	TRAMO BOSQUE DE PINARES M4 Y M7	212	RIGIDO
	BARRIO LA FACHADA		
8	TRAMO LA FACHADA MZ8 Y MZ9	177	RIGIDO
	BARRIO EL POBLADO		
9	TRAMO EL POBLADO MZ A,B Y C	100	RIGIDO
	BARRIO LA PATRIA		
10	TRAMO LA PATRIA, MANZANA 40	77	RIGIDO
	BARRIO CIUDAD DORADA		
11	TRAMO CIUDAD DORADA, MANZANA 16	65	RIGIDO
	TOTAL, KILOMETROS	12,198	

TRAMO	ACTIVIDAD	ML INTERVENIR	TIPO DE PAVIMENTO
	AV CENTENARIO		
1	TRAMO AV. CENTENARIO	4680	FLEXIBLE

#AlcaldíaDeArmenia
 Más bonita y con más
 oportunidades.



	BARRIO LAURELES		
2	TRAMO CARRERA 15 ENTRE 19N-22N	242	RIGIDO
	BARRIO NUEVA CECILIA		
3	TRAMO CALLE 2N DE LA CRA 19 HASTA AVENIDAD BOLIVAR	493	RIGIDO
	BARRIO LA CABAÑA		
4	TRAMO CALLE 11A ENTRE CARRERA 21A- 21	92	RIGIDO
	BARRIOS VILLA LILIANA Y MONTEVIDEO		
5	TRAMO CARRERA 40A DESDE BARRIO VILLA LILIANA MZ T CASA 1 BARRIO MONTEVIDEO MZ 2 CASA 2 DOBLE SENTIDO	860	RIGIDO
	AV DE LOS CAMELLOS		
6	TRAMO AV CAMELLOS (AV TIGREROS) DESDE LA GLORIETA SINAI	5200	FLEXIBLE

Las obras en ejecución están ubicadas en las comunas: 1,2,3,5, 6, 9 y 10



INTERVENTORÍA TÉCNICA, CONTRACTUAL, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL PARA EJECUTAR OBRAS DE CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE ARMENIA

LÍNEA ESTRATÉGICA

- Armenia Moderna

Producto

- Intersección Construida En La Red Vial Urbana
- Vía Urbana Rehabilitada
- Vía Urbana Construida
- Vía Urbana Con Mantenimiento

Contrato interadministrativo Nro. 2025-0005

Plazo de ejecución inicial: 25 meses

Valor: \$ 6.060.568.229

Estado: En ejecución

#AlcaldíaDeArmenia
Más bonita y con más
oportunidades.



**INFORME
DE GESTIÓN**
→ 2025

**MANTENIMIENTO VÍAS URBANAS EN DIFERENTES SECTORES
DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DE LA MODALIDAD DE MONTO
AGOTABLE**

LÍNEA ESTRATÉGICA

- Armenia Moderna

PRODUCTO

- Vía Urbana Rehabilitada
- Vía Urbana Con Mantenimiento

Contrato de obra Nro. 2025-001

Plazo de ejecución:40 días

Valor: \$ 89.619.487

Estado: En etapa de liquidación

A través de este contrato fueron intervenidos los siguientes puntos con mantenimiento:

- 1.Sector Clínica San Rafael –comuna 10
- 2.Sector Clínica La Sagrada Familia-comuna 7
- 3.Sector Inter de la Calle 50-comuna 2
4. Sector Puerto Espejo Institución Educativa Ciudadela del Sur-comuna 2



#AlcaldíaDeArmenia
Más bonita y con más
oportunidades.



**INFORME
DE GESTIÓN**
→ 2025

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA, ELÉCTRICOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ATENDER LAS DIFERENTES NECESIDADES Y PROYECTOS DE LAS SECRETARÍAS Y DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO DE ARMENIA

A través de este contrato y con la cuadrilla de obras menores, han sido intervenidos a la fecha 1000 m2 en 92 sectores de reparcho en vías principales y secundarias en toda la ciudad, al igual que andenes y parques identificados como necesidad en sectores:

LÍNEA ESTRATÉGICA

- Armenia Moderna
- Armenia Territorio Social

PRODUCTO

- Cancha Mantenida
- Vía urbana mantenida
- Vía urbana rehabilitada
- Polideportivos

Orden de compra: N.º 145899 de 2025

Plazo de ejecución: hasta el 15 de diciembre 2.025

Valor aportado a la bolsa por parte de Infraestructura:

\$ 600.000.000

Estado: En ejecución

#AlcaldíaDeArmenia
Más bonita y con más
oportunidades.



OTRAS ACTIVIDADES:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIALES, PRODUCTOS Y MAQUINARIA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES, OPERATIVAS Y DE APOYO, ASI COMO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS DIFERENTES PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO.

Plazo de ejecución: 3 meses

Valor \$ 30.150.000

Estado: En proceso de contratación



INFRAESTRUCTURA VIAL PUENTES PUENTE
BARRIO VILLA LILIANA

OBJETO: CONTRATO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PUENTE LOCALIZADO EN LA AVENIDA DE OCCIDENTE CON CARRERA 40, BARRIO VILLA LILIANA

LÍNEA ESTRATÉGICA

- Armenia Moderna

PRODUCTO

- Puente De La Red Vial Urbana Con Mantenimiento

Plazo de ejecución: 2,5 Meses

Valor: \$136.956.164

Estado: En proceso de contratación

PUNTO A INTERVENIR



Este mantenimiento preventivo incluye las siguientes actividades:

- Limpieza
- Protección contra la corrosión
- Reparaciones menores
- Mantenimiento de sistemas de drenaje
- Señalización
- Reparación de estructura de apoyos

#AlcaldíaDeArmenia
Más bonita y con más
oportunidades.



**INFORME
DE GESTIÓN**
→ 2025

PUENTE BARRIO MIRAFLORES

Este puente es una infraestructura clave para la conectividad peatonal del sector de la calle 30 en el Barrio Miraflores, especialmente para estudiantes del Colegio Nacional, usuarios del centro de salud, residentes de barrios aledaños y demás transeúntes que circulan por la zona, dado que lo emplean como ruta habitual para su desplazamiento diario.

OBJETO: “MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PUENTE PEATONAL LOCALIZADO SOBRE LA CALLE 30 DEL BARRIO MIRAFLORES”.

LÍNEA ESTRATÉGICA

- Armenia Moderna

PRODUCTO

- Puentes Peatonales rehabilitados

Plazo de ejecución: 1 mes

Valor: \$85.000.000 **Estado:** En proceso de contratación

ACTIVIDADES A EJECUTAR

- Rocería, desmonte y limpieza
- Lavado de estructuras metálicas y de concreto con hidro lavadora
- Cerramiento provisional con guadua y tela de h=2m

- Instalación y retiro de acometida provisional de energía
- Instalación y retiro de acometida provisional de agua
- Resoldado de estructura metálica utilizando método de Flux cored tracción mínima 70.000 PSI o similar
- Aplicación de protección anticorrosiva
- Anclajes en varilla de 1/2" incluye epóxica
- Pintura epóxica sobre puente, incluye limpieza de la superficie y remoción de pintura existente
- Suministro e instalación de malla eslabonada h=1.5m - Incluye retiro de la malla existente.
- Actividades de trabajo en alturas, incluye equipo y dos operarios con permiso para trabajo en alturas certificado

#AlcaldíaDeArmenia
Más bonita y con más
oportunidades.



PUENTE PEATONAL LA MIRANDA-SANTANDER

Esta intervención de importancia muy alta para la comunidad de los barrios La Miranda y Santander, debido a que por esta infraestructura se desplazan gran cantidad de personas para abordar transporte para desplazarse hacia sus sitios de trabajo y también es usado por parte de un porcentaje importante de jóvenes pertenecientes a la comunidad educativa de los colegios del sector, entre los que se encuentran La Institución Educativa Nuestra Señora de Belén y la Institución Educativa Cuyabra, cuyos alumnos se desplazan a atender sus actividades escolares desde sus hogares en el área cercana en los barrios de este sector para lo cual de manera frecuente hacen uso de este puente y demás obras de urbanismo cercanas.



#AlcaldíaDeArmenia
Más bonita y con más
oportunidades.

ESTUDIOS, DISEÑOS, DESMONTE Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL ENTRE BARRIOS LA MIRANDA Y SANTANDER

LÍNEA ESTRATÉGICA

- Armenia Moderna

PRODUCTO

- Puente construido en vía urbana existente

Plazo de ejecución: 75 Días

Valor: \$550.000.000

Estado: En proceso de contratación

ACTIVIDADES A EJECUTAR

- Levantamiento topográfico
- Estudio geotécnico
- Análisis y diseño estructural
- Elaboración de presupuesto y cálculo de cantidades de obra
- Desmonte de puente peatonal existente
- Construcción de nuevo puente peatonal

VÍAS Terciarias

Dentro del municipio de Armenia, las vías terciarias tienen un rol crucial, ya que conectan las veredas con el casco urbano y facilitan la movilidad de las comunidades agrícolas que dependen de ellas para el transporte de sus productos. Sin embargo, su importancia trasciende la agricultura, siendo también vitales para las comunidades estudiantiles y para la atención en emergencias médicas, donde contar con un acceso rápido y en óptimas condiciones puede resultar determinante. No obstante, muchas de estas rutas exhiben un avanzado nivel de deterioro debido a factores climáticos, la falta de mantenimiento oportuno y el uso constante por vehículos de carga agrícola, situación que afecta tanto la productividad local como el acceso a servicios básicos

Objeto: “Adecuar y mejorar vías terciarias del municipio de Armenia, Quindío”

LÍNEA ESTRATÉGICA

- Vía Terciaria Con Mantenimiento Periódico Rutinario

PRODUCTO

- Vía Terciaria Con Mantenimiento Periódico Rutinario

Plazo de ejecución: 3 Meses

Valor Obra: \$1.458.298.949 **Valor Interventoría:** \$142.982.968

ACTIVIDADES A EJECUTAR

- Demolición, excavación, retiro, nivelación y conformación de la subrasante, instalación de base granular, instalación de mezcla asfáltica, construcción de cunetas y demarcación vial

Estado: En proceso de contratación



#AlcaldíaDeArmenia
Más bonita y con más
oportunidades.



CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA VÍA AVENIDA 19 NORTE TRAMO II QUE HACE PARTE DEL PLAN DE OBRAS A FINANCIAR A TRAVES DE LA CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA

LÍNEA ESTRATÉGICA

- Armenia Moderna

PRODUCTO

- Sitio Critico Estabilizado En Vía Urbana

Plazo de ejecución: 2 Meses y 15 días

Valor Obra: \$ 1.547.002.352

Estado: En proceso de contratación

Comprende las siguientes actividades:

- Actividades preliminares
- Demoliciones, excavaciones y retiros
- Estructura de pavimento
- Obras varias
- Señalización
- Semaforización



INTERVENTORÍA CONTRACTUAL, TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA VÍA AVENIDA 19 NORTE TRAMO II QUE HACE PARTE DEL PLAN DE OBRAS A FINANCIAR A TRAVÉS DE LA CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA

Plazo de ejecución: 3 Meses **Valor**

Interventoría: \$ 145.107.992

Estado: En proceso de contratación



#AlcaldíaDeArmenia
Más bonita y con más
oportunidades.



**INFORME
DE GESTIÓN**
→ 2025

SEMIPEATONALIZACIÓN DE VÍAS URBANAS

En concordancia con su compromiso con el desarrollo urbano sostenible, la recuperación del espacio público y su aprovechamiento óptimo, la Administración Municipal ha definido como prioridad el mejoramiento integral de los corredores comerciales. Esta estrategia se implementa mediante proyectos que buscan optimizar la infraestructura existente, garantizar su funcionalidad, fortalecer la seguridad peatonal y mejorar el atractivo paisajístico del entorno.

OBJETO: “EJECUTAR ADECUACIONES Y CONSTRUCCIONES FÍSICAS PARA LA PEATONALIZACIÓN Y SEMIPEATONALIZACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL SECTOR CENTRO DEL MUNICIPIO DE ARMENIA”

LÍNEA ESTRATÉGICA

- Armenia Moderna

PRODUCTO

- Andén de la Red Urbana Habilitada

Plazo de ejecución: 2 Meses

Valor: \$432.659.808 **Estado:** En proceso de contratación

DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR: En este marco, la calle 16, entre las carreras 18 y 19, ha venido consolidándose progresivamente como un eje de actividad comercial, particularmente en la venta de alimentos perecederos dirigidos a la población cuyabá.

#AlcaldíaDeArmenia
Más bonita y con más
oportunidades.

Sin embargo, este sector no cuenta actualmente con una configuración formal como zona peatonal, lo que ha derivado en problemáticas relacionadas con el desorden en la ocupación del espacio público, deficiencias en las condiciones de movilidad, seguridad y deterioro de la imagen urbana.


Como parte de esta estrategia de intervención urbana, se proyecta la peatonalización y semipeatonalización de los siguientes tramos:

- Calle 16 entre carreras 18 y 19 – Peatonalización
- Calle 16 entre carreras 14 y 16 – Semipeatonalización
- Carrera 17 entre calles 17 y 20 – Semipeatonalización
- Calle 20 entre carreras 15 y 17 – Semipeatonalización



PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS –PSMV:

Este proyecto comprende la ejecución de obras de alcantarillado y colectores , en el marco del cumplimiento del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV del municipio de Armenia, EPA ESP, se contempla la ejecución de obras de infraestructura (Construcción, Expansión, Reposición, Optimización, OPTIMIZACION y/o Mejoramiento) de las redes de alcantarillado, que permitan la recolección y transporte de las aguas residuales, a través de redes primarias, colectores e interceptores como ejes principales, y el posterior tratamiento, mediante la construcción de las plantas de tratamiento de aguas residuales, logrando así la descontaminación del 100% de las aguas residuales generadas en el municipio de Armenia, con la expansión y optimización de la PTAR La Marina y la construcción de las PTAR La Florida y Verdún, en un horizonte de 30 años (2020- 2049).



LINEA ESTRATEGICA

#AlcaldíaDeArmenia
Más bonita y con más
oportunidades.

- Armenia moderna

PRODUCTO

- Servicio de apoyo financiero en tratamiento de aguas residuales

Convenio interadministrativo: Nro. 2025-0002

Plazo de ejecución inicial: 12 meses

Valor: \$ 57.990.241.092

Estado: En ejecución

TRAMOS (27):

- Barrio La Clarita-Comuna 6
- Barrio La Isabela-Comuna 1
- Barrio Villa Hermosa-Comuna 3
- Barrio 8 de marzo-Comuna 2
- Barrio Siete de Agosto-Comuna 5
- Barrio Antonio Nariño-Comuna 4
- Avenida Centenario entre calles 19N y 26N y conexión a colector La Florida-Comuna 10
- Colector Providencia-Comuna 10
- Colector DNS-001-Comuna 7
- Barrio Villa Liliana –Comuna 5
- Colector Zanjón Hondo fase 3- Comuna 6
- Barrio Bosques de Pinares-Comuna 1
- Calle 2 del Barrio Las Palmas
- Barrio Guaduales de La Villa Fase 3-Comuna 1



- Barrio Zuldemayda-Comuna 2
- Barrio Simón Bolívar-Comuna 1
- Calle 11a entre carreras 21 y 21ª
- Colector del punto de vertimiento DQF 46 sector Parque de la Constitución
- Colector del punto de vertimiento DQF 12a sector hacienda – la Kia
- Barrio Manuela Beltrán Mz E
- Barrio Laureles
- Barrio Nueva Cecilia
- Barrio San Francisco-Las Brisas
- Barrio La Fachada Mz 8 y 9
- Barrio Ciudad Dorada de la MZ 16 a la MZ 14
- Barrio Ciudad Dorada Etapa 1
- Colector zanjón hondo sector barrio el jubileo



#AlcaldíaDeArmenia
Más bonita y con más
oportunidades.



**INFORME
DE GESTIÓN**
→ 2025

ALUMBRADO PUBLICO

OBJETO: “MODERNIZACIÓN Y EXPANSIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO”

LÍNEA ESTRATÉGICA

- Armenia Moderna

PRODUCTO: MODERNIZACIÓN Y EXPANSIÓN

Descripción	Situación actual	Situación proyectada Junio 2026
Luminarias Sodio y otras	14.564	
Luminarias LED	6.098	22.420

Se Incrementan: 1.758 Luminarias (Plan de expansión General)

Plazo de ejecución: 31 de diciembre de 2026

Valor: \$53.300.058.156

Estado: En Ejecución



#AlcaldíaDeArmenia
Más bonita y con más
oportunidades.



INFRAESTRUCTURA CULTURAL

En este contexto, se propone las reparaciones locativas en la antigua estación del tren, mediante lavado, aplicación de pintura de paredes, rejas, cambio de piso, recorrido, cambio e impermeabilización de cubierta -en cada uno de los casos de intervención que se requiera-, para brindar a esta zona, a su comunidad cercana y a los ciudadanos de Armenia, una nueva imagen que marque el inicio de cambios importantes en el futuro de la ciudad.

Se tiene como objetivo principal preservar la integridad y seguridad de las edificaciones patrimoniales existentes, mediante acciones que permitan recuperar y proteger el espacio público, prevenir su ocupación indebida, y mitigar los factores de inseguridad asociados a la alta presencia de población en situación de calle. Asimismo, busca generar las condiciones adecuadas para la planificación y ejecución de futuras intervenciones urbanísticas en el sector, incluyendo la adecuación de áreas para parqueaderos u otros usos que resulten compatibles con la vocación cultural del bien y su entorno.

OBJETO: “REPARACIONES LOCATIVAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ESTACION DE FERROCARRIL ARMENIA DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, QUINDIO”

LÍNEA ESTRATÉGICA

- Armenia Territorio Social

#AlcaldíaDeArmenia
Más bonita y con más
oportunidades.

PRODUCTO

- Servicios De Mantenimiento Del Patrimonio Cultural Material Inmueble en el edificio Republicano, biblioteca, bodega norte y bodega No 3.

Plazo de ejecución: 3 Meses

Valor: \$884.604.230



PARQUE URBANOS

Los parques urbanos representan espacios fundamentales para la cohesión social y el bienestar de la comunidad. Además de su función recreativa, cumplen un papel relevante en el fortalecimiento cultural y social, al facilitar la realización de eventos comunitarios, actividades culturales y encuentros ciudadanos. En este sentido, el municipio orienta sus esfuerzos a asegurar que dichos espacios sean accesibles, seguros e incluyentes para todos los ciudadanos, mediante intervenciones que contemplen tanto el mantenimiento preventivo y correctivo como la implementación de elementos que promuevan la participación activa de la comunidad.

“ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES PARQUES URBANOS EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA.”

LÍNEA ESTRATÉGICA

- Armenia Moderna

PRODUCTO

- Parques Mantenidos
- Parques Urbanos

Plazo de ejecución: 2,5 ,Meses

Valor: \$ 589.430.384

Estado: En proceso de contratación

#AlcaldíaDeArmenia
Más bonita y con más
oportunidades.

PUNTOS A INTERVENIR

- Parque Santander, Parque Guillermo León Valencia, Parque Granada, Parque El Bosque, Parque Aborígenes



INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y RECREODEPORTIVA

Durante el primer semestre del año, personal técnico adscrito a la Secretaría de Infraestructura Municipal y de la Unidad de Participación Ciudadana (secretaría de Desarrollo Social) llevaron a cabo visitas diagnósticas a diferentes zonas donde se ubica infraestructura social y recreo deportiva en todas las comunas, para la definición de la inversión del recurso de presupuesto participativo asignado y complementados estos proyectos con recursos de la Secretaría de Infraestructura, definiendo así las necesidades en cada uno y determinando las acciones de mantenimiento y/o adecuaciones necesarias para asegurar su buen funcionamiento.

“AMPLIACIÓN, MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE SALONES COMUNALES EN DIFERENTES COMUNAS DEL MUNICIPIO DE ARMENIA”

LÍNEA ESTRATÉGICA

- Armenia Territorio Social

PRODUCTO

-Salones Comunes Construidos - Salones Comunes Modificados

Plazo de ejecución: 2,5 Meses

Valor: \$925.256.832

(\$501.368.280 Presupuesto participativo)

(\$423.888.552 Presupuesto Infraestructura)

Estado: En proceso de contratación



#AlcaldíaDeArmenia
Más bonita y con más
oportunidades.



**INFORME
DE GESTIÓN**
→ 2025

- **Sitios por intervenir con recursos de Presupuesto Participativo (secretaria de Desarrollo Social)**

1. Salón comunal barrio La Castilla (Comuna 1)
2. Salón comunal barrio Villa Claudia (Comuna 2)
3. salón comunal barrio San Francisco -(Comuna 2)
4. Salón comunal barrio Marco Fidel Suarez - (Comuna 2)
5. Salón comunal barrio Los Naranjos (Comuna 2)
6. Salón comunal barrio La Milagrosa (Comuna 2)
7. Salón comunal barrio Luis Carlos Galán (Comuna 2)
8. Salón comunal barrio Los Quindos (Comuna 2)
9. Salón comunal barrio Villa Alejandra 2 (Comuna 2)
10. Salón comunal barrio Villa del Carmen (Comuna 2)
11. salón comunal barrio Villa de la vida y del trabajo (Comuna 2)
12. Salón comunal barrio La Virginia (Comuna 2)
13. Salón comunal Ciudadela Chilacoa (Comuna 2)
14. Salón comunal barrio El Poblado (Comuna 2)
15. Salón comunal barrio Manantiales Etapa 3 - (Comuna 2)

Sitios por intervenir con recursos de la secretaria de Infraestructura

16. Salón comunal barrio La Virginia - (Comuna 2)
17. Salón comunal barrio Puerto Espejo II (Comuna 2)
18. Salón comunal barrio La Grecia (Comuna 3)
19. Salón comunal barrio Ciudadela del Sol (Comuna 3)
20. Salón comunal barrio Villa del Café (Comuna 4)
21. Salón comunal barrio Santander (Comuna 4)
22. Salón comunal barrio Rojas Pinilla I (Comuna 6)
23. Salón comunal barrio La Patria (Comuna 6)

24. Salón comunal barrio Villa Carolina II (Comuna 6)

Construcción del segundo piso Salón Comunal Buenos Aires Alto

25. Salón comunal Buenos Aires Alto (comuna 7)

#AlcaldíaDeArmenia
Más bonita y con más
oportunidades.



CICLO PARQUEADEROS

Con el fin de promover el uso de medios de transporte alternativos en la ciudad, la Administración Municipal plantea la construcción de espacios de parqueo para bicicletas y otros vehículos alternativos, los cuales serán de uso público en diferentes puntos de interés de Armenia, lo anterior con el fin de otorgar a los usuarios de estos medios de transporte alternativos un lugar que garantice la seguridad de sus vehículos y que les permita desplazarse a lo largo de la ciudad con la garantía de que el uso de estos vehículos no les impedirá realizar actividades cotidianas por no contar con lugares óptimos para su resguardo. Así mismo, estos espacios ayudan a mejorar la infraestructura urbana, promueven la movilidad sostenible y reducen la dependencia del automóvil, contribuyendo así a una ciudad más limpia, ordenada y accesible para todos.

“REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CICLOPARQUEADEROS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE ARMENIA”

LÍNEA ESTRATÉGICA

- Armenia Moderna

PRODUCTO

- Ciclo Parqueaderos Construidos

Plazo de ejecución: 2 Meses

Valor: \$84.274.422 **Estado:** En proceso de contratación

Puntos A Intervenir en las comunas: 1,2,6,7,9,10 del municipio de Armenia.

- Peatonal UniQuindío
- Coliseo del Café
- CC Plaza Flora
- CC Unicentro
- Parque Sucre
- Plaza de Bolívar
- Polideportivo Cafetero
- Estadio San José
- Villa olímpica
- Paradero Los Naranjos
- Parque recreación (Interior)

#AlcaldíaDeArmenia
Más bonita y con más
oportunidades.



INFRAESTRUCTURA RECREODEPORTIVA

CANCHAS Y POLIDEPORTIVOS

Personal adscrito a la Secretaría de Infraestructura Municipal, en respuesta a las decisiones tomadas en el comité de presupuesto participativo en conjunto con la comunidad y dando cumplimiento al requerimiento de construir y rehabilitar polideportivos de las diferentes comunas de la ciudad de Armenia, llevó a cabo visitas diagnósticas para evaluar la necesidad de dichas intervenciones. Estas visitas se realizaron en varios barrios de la ciudad, con el propósito de establecer de manera clara y precisa el estado actual de estos espacios.

Durante el diagnóstico se evidenció la importancia de construir y rehabilitar las canchas y polideportivos de la ciudad con el fin de fomentar el desarrollo de actividades en beneficio de la comunidad y garantizar la inclusión de los niños.

LÍNEA ESTRATÉGICA

- Amenia Territorio Social

PRODUCTO

- Cancha Mantenida
- Polideportivo Mantenido

OBJETO: “MANTENER Y/O ADECUAR CANCHAS Y POLIDEPORTIVOS EN DIFERENTES COMUNAS DEL MUNICIPIO DE ARMENIA”

Plazo de ejecución: 2,5 Meses

#AlcaldíaDeArmenia
Más bonita y con más
oportunidades.

Valor: \$678.396.582

(\$210.331.179 Canchas Presupuesto participativo)

(\$150.771.876 Canchas Presupuesto Infraestructura)

(\$165.417.513 Polideportivos Presupuesto participativo)

(\$151.876.014 Polideportivos Presupuesto Infraestructura)

Estado: En proceso de contratación

Puntos a intervenir

PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL – PRESUPUESTO PARTICIPATIVO:

- CANCHA LINDARAJA COMUNA 2
- BARRIO LA CLARITA POLIDEPORTIVO (CRA 27 CLL 41) COMUNA 6
- BARRIO LA PAVONA CANCHA DE FUTBOL COMUNA SIETE
- BARRIO LAS AMÉRICAS POLIDEPORTIVO COMUNA SEIS
- BARRIO LOS ANDES CANCHA FUTBOL SIETE
- BARRIO QUINTAS DE LOS ANDES
- BARRIO MONTEBLANCO II ETAPA POLIDEPORTIVO
- BARRIO VILLA CAROLINA II ETAPA POLIDEPORTIVO
- PARQUE RESIDENCIAL CISNEROS POLIDEPORTIVO
- BARRIO LA UNIVERSAL POLIDEPORTIVO
- BARRIO SAN ANDRÉS POLIDEPORTIVO



- BARRIO CORBONES – POLIDEPORTIVO COMUNA 8

**PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA – SGP
LIBRE INVERSION:**

- POLIDEPORTIVO CAFETERO
- POLIDEPORTIVO BARRIO TIGREROS
- POLIDEPORTIVO BARRIO LOS KIOSKOS
- POLIDEPORTIVO BARRIO ROJAS PINILLA II ETAPA
- POLIDEPORTIVO BARRIO CIUDAD DORADA
- POLIDEPORTIVO NUEVO BERLIN
- CANCHA BARRIO SANTA RITA
- CANCHA BARRIO EL SILENCIO
- CANCHA BARRIO GENESIS
- CANCHA BARRIO LA FACHADA
- CANCHA BARRIO JESUS MARIA OCAMPO
- CANCHA BARRIO VILLA DEL CARMEN



#AlcaldíaDeArmenia
Más bonita y con más
oportunidades.



PARQUES INFANTILES

A partir del diagnóstico técnico realizado en diferentes sectores del municipio de Armenia, se evidenció que varios parques infantiles ubicados en las comunas 1, 2, 3, 6 y 8 presentan condiciones de deterioro, ausencia de mobiliario adecuado y deficiencias en sus condiciones de seguridad, accesibilidad y funcionalidad. Estas problemáticas afectan negativamente el uso y disfrute de estos espacios públicos por parte de la población infantil y limitan el ejercicio pleno de sus derechos al juego, la recreación y el desarrollo integral. Para garantizar entornos seguros, inclusivos y adecuados para la infancia, se atenderá esta necesidad mediante la ejecución de un contrato de obra pública orientado a la construcción, mantenimiento y/o adecuación de los parques infantiles en las comunas mencionadas.

“CONSTRUIR Y/O MANTENER Y/O ADECUAR PARQUES INFANTILES EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA.”

LÍNEA ESTRATÉGICA

- Armenia Territorio Social

PRODUCTO

- Parques Recreativos Construidos

#AlcaldíaDeArmenia
Más bonita y con más
oportunidades.

Plazo de ejecución: 2,5 Meses

Valor: \$268.350.748

(\$157.464.742 Polideportivos Presupuesto participativo)

(\$110.886.006 Polideportivos Presupuesto Infraestructura)

Estado: En proceso de contratación

PUNTOS A INTERVENIR SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA:

- Parque Las Colinas-Comuna 3
- Parque Gibraltar-Comuna 2
- Parque La Universal –Comuna 6
- Parque Los Kioskos-Comuna 3
- Parque Nuevo Armenia Etapa II-Comuna 3
- Parque Villa Marcela-Comuna 8

PUNTOS A INTERVENIR SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL:

- Parque Bosques de Pinares-Comuna 1
- Parque Emperador-Comuna 1
- Parque Simón Bolívar frente Mz 11-Comuna 1
- Parque Simón Bolívar frente Mz 22 -Comuna 1
- Parque Cañas Gordas-Comuna 1
- Parque Bambusa –Comuna 1



- Parque El Palmar-Comuna 1
- Parque Génesis-Comuna 1
- Parque Vista Hermosa-Comuna 1
- Parque Portal del Edén-Comuna 1
- Parque La Linda –Comuna 1
- Parque La Isabela-Comuna 8
- Parque Villa Marcela –Comuna 8

Áreas de intervención a través de este contrato:



#AlcaldíaDeArmenia
 Más bonita y con más
 oportunidades.



**INFORME
 DE GESTIÓN**
 → 2025

GIMNASIOS AL AIRE LIBRE

En atención a las decisiones adoptadas en el marco del Comité de Presupuesto Participativo, y dando cumplimiento a los compromisos adquiridos con la comunidad durante los espacios de concertación ciudadana, el personal técnico adscrito a la Secretaría de Infraestructura Municipal de la ciudad de Armenia, Quindío, llevó a cabo un conjunto de visitas diagnósticas a diversos barrios del municipio. Estas visitas tuvieron como principal objetivo evaluar el estado actual de los gimnasios al aire libre —tanto los ya existentes como las zonas potenciales para nuevas instalaciones—, con el fin de planificar de manera integral su construcción, rehabilitación y mantenimiento.

Durante el desarrollo de estas visitas de campo, se identificaron múltiples necesidades relacionadas con las condiciones físicas y operativas de los equipos de ejercicio al aire libre. Se encontraron estructuras deterioradas, con componentes faltantes o en mal estado, lo cual no solo limita su funcionalidad, sino que también representa un riesgo para los usuarios. Además, se evidenció la ausencia total de este tipo de espacios en varias comunas y barrios que presentan un alto potencial de aprovechamiento comunitario, tanto por su densidad poblacional como por el interés manifestado por los habitantes en contar con infraestructura para la recreación y el ejercicio físico.

LÍNEA ESTRATÉGICA

- Armenia Territorio Social

#AlcaldíaDeArmenia
Más bonita y con más
oportunidades.

PRODUCTO

- Gimnasio Al Aire Libre Construidos

OBJETO: “CONSTRUIR Y/O MANTENER Y/O ADECUAR GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE ARMENIA”

Plazo de ejecución: 2,5 Meses

Valor: \$138.689.952

**(\$40.972.035 Polideportivos Presupuesto participativo)
(\$97.717.917 Polideportivos Presupuesto Infraestructura)**

Estado: En proceso de contratación

PUNTOS A INTERVENIR

PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL – PRESUPUESTO PARTICIPATIVO:

- GIMNASIO AL AIRE LIBRE BARRIO NUEVO HORIZONTE VEREDA EL CAIMO



**PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA –
RECURSOS PROPIOS:**

- GIMNASIO AL AIRE LIBRE BARRIO QUINTAS DE LA MARINA
- GIMNASIO AL AIRE LIBRE BARRIO VILLA SOFIA
- GIMNASIO AL AIRE LIBRE BARRIO ROJAS PINILLA
- GIMNASIO AL AIRE LIBRE BARRIO LA ARBOLEDA
- GIMNASIO AL AIRE LIBRE BARRIO VILLA DE LA VIDA Y EL TRABAJO
- GIMNASIO AL AIRE LIBRE BARRIO RINCON SANTO
- GIMNASIO AL AIRE LIBRE BARRIO VILLA LILIANA
- GIMANSIO AL AIRE LIBRE BARRIO BELENCITO



#AlcaldíaDeArmenia
Más bonita y con más
oportunidades.



**INFORME
DE GESTIÓN**
→ 2025

CERRAMIENTOS:

OBJETO: CONSTRUIR Y/O MANTENER Y/O ADECUAR CERRAMIENTOS A EDIFICACIONES EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA.

Plazo de ejecución: 3 meses

Valor: \$545,593,870 (Obra con recurso de presupuesto participativo)

Estado: En proceso de contratación

Comuna: 3

Puntos a intervenir

1. ARCOÍRIS
2. LA ESMERALDA
3. LA GRECIA
4. NUEVA ARMENIA II ETAPA
5. URBANIZACIÓN ALHAMBRA
6. ALFONSO LÓPEZ
7. LA CECILIA II ETAPA
8. LOS KIOSKOS
9. LA CRISTALINA
10. LOS ARCADES
11. URBANIZACION MONTECARLO
12. CECILIA III
13. VILLA YOLANDA
14. NUEVO ARMENIA
15. VILLA HERMOSA
16. LA ADIELA II

17. LA RIVERA
18. EL PLACER
19. LAS COLINAS
20. COOPERATIVO
21. CIUDAD DORADA
22. 25 DE MAYO
23. LA CECILIA I ETAPA

#AlcaldíaDeArmenia
Más bonita y con más
oportunidades.



CONCEJO MUNICIPAL

Es importante mencionar que la infraestructura del Centro Administrativo Municipal – CAM incluidas las instalaciones del Concejo Municipal están a cargo del Departamento Administrativo del Bienes del Municipio y los recursos asignados para las obras civiles de mantenimiento de las mismas obedecen a recursos de MANTENIMIENTO, lo cual se encuentra claramente registrado en el Plan Anual de adquisiciones de la entidad, por lo anterior no se encuentra enmarcado dentro del Plan de Desarrollo Municipal.

OBJETO: “CONTRATO DE OBRA PARA REALIZAR MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES A LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL CONCEJO MUNICIPAL”

Plazo de ejecución: 3 Meses

Valor: \$450.666.755

Estado: En proceso de contratación

ACTIVIDADES A EJECUTAR

Continuando con las lluvias, la placa que conforma la plaza se encuentra completamente expuesta a las lluvias y por las juntas estructurales y el cárcamo ya desgastado por uso y sus materiales sellantes se filtran cantidades de agua hacia el sótano del concejo donde se encuentra la cafetería y el capitolio, es por esta razón que se proponen mejoramiento y mantenimiento de los siguientes elementos:

- Mantenimiento de fachadas
- Sellado de juntas exteriores
- Reemplazo de cárcamo
- Impermeabilización de placas
- Redes Eléctricas
- Pinturas
- Cielos rasos
- Baños
- Capitolio
- Puertas de acceso
- Pisos

#AlcaldíaDeArmenia
Más bonita y con más
oportunidades.



**INFORME
DE GESTIÓN**
→ 2025

CENTROS DE ATENCIÓN DE POBLACIÓN VULNERABLE:

La ciudad de Armenia cuenta con una serie de instalaciones que brindan servicios de apoyo a diversos sectores de la población. En este caso particular, se llevará a cabo la adecuación y el mantenimiento de algunos centros de atención dirigidos a población vulnerable, los cuales, debido a su uso constante, las condiciones ambientales y las actividades que allí se desarrollan, presentan un desgaste progresivo y deterioro físico que afecta su adecuado funcionamiento, sumado a lo anterior, con el fin de mejorar los servicios que se prestan en estas instalaciones, se requiere realizar la adecuación en la distribución de algunos de sus espacios.

OBJETO: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS DIFERNTES CENTROS DE ATENCIÓN DE POBLACIÓN VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE ARMENIA.

Valor: \$288.941.003 (Obra con recurso de presupuesto participativo)

Estado: En proceso de contratación

Puntos a Intervenir:

- CENTRO INTEGRAL HABITANTE DE CALLE (I.E. ANTIGUA SEDE EL CAIMO)
- CENTRO DE ATENCIÓN CASA DIVERSA (ADECUACION SOTANO - EDIFICIO VALORACION)
- CENTRO DE ATENCIÓN CASA DE LA MUJER

- CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA CAE - LA PRIMAVERA (MONTENEGRO-QUINDÍO)
- CENTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL AL ADULTO MAYOR

#AlcaldíaDeArmenia
Más bonita y con más
oportunidades.



SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN

La Ciudad de Armenia es una de las principales ciudades del eje cafetero, y actualmente busca avanzar en la actualización de su sistema de movilidad con el objetivo de enfrentar los desafíos propios de las ciudades capitales que se encuentran en crecimiento y desarrollo. Este crecimiento se ha visto impulsado por el desarrollo de actividades económicas predominantes como la agricultura y el turismo, el aumento en las áreas licenciadas para la construcción y el constante crecimiento poblacional, lo cual ha traído consigo un incremento significativo en el flujo vehicular. No obstante, la malla vial no ha crecido al mismo ritmo que el parque automotor, lo que ha derivado en problemas de congestión y seguridad vial. Esta situación exige que la Administración Municipal adopte medidas concretas para mitigar la problemática, optimizar la movilidad y garantizar un tránsito más seguro, ordenado y eficiente, tanto para conductores como para peatones.

OBJETO: IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION VIAL Y CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN ALGUNAS VIAS DEL MUNICIPIO DE ARMENIA.

Plazo de ejecución:3 Meses

Valor: \$1.549.255.649 (Recurso de la Secretaría de Tránsito y Transporte)

Estado: En proceso de contratación

ACTIVIDADES A EJECUTAR

#AlcaldíaDeArmenia
Más bonita y con más oportunidades.

La cifra de reductores de velocidad aprobados a construir asciende a la suma de 67 reductores de velocidad, cuya localización se relaciona por cada comuna, tal como se indica a continuación:

Tabla 1. Localización de los reductores de velocidad

COMU
1
1
1
1
2
2
2



2	Carrera 25 entre calles 48 y 50; justo antes de la entrada de estudiantes por la carrera 25.	2
2	Santa Rita manzana 2 casa 17 polideportivo	1
2	la Calle 50 en el Barrio Puerto Espejo en el sector del Conjunto Residencial Camino del Puerto (vía a Chilacoa)	1
2	En la vía principal del barrio Villa Carolina entre las manzanas P y Q.	1
2	Barrio Las Veraneras Casa 6 A	1
2	Manzanas 18 y 22 del barrio La Fachada.	1
2	Manzana 3 # 6 y otro en la manzana 4 Barrio Gibraltar	2
2	Barrio los Quindos Mz 5 casa 6	1
3	Av. Montenegro frente a la Clínica Santa Ana (sentido sur - norte)	1
3	Av. Montenegro entre La Cristalina y Los Kioskos.	2
3	Inmediaciones del Ancianato El Carmen	2
3	Manzana 22 del barrio La Cecilia, frente a la cancha	1
2	Manzana 3 # 6 y otro en la manzana 4 Barrio Gibraltar	2
2	Barrio los Quindos Mz 5 casa 6	1
3	Av. Montenegro frente a la Clínica Santa Ana (sentido sur - norte)	1
3	Av. Montenegro entre La Cristalina y Los Kioskos	2
3	Inmediaciones del Ancianato El Carmen	2
3	Manzana 22 del barrio La Cecilia, frente a la cancha	1
3	Antes del inicio de la curva vertical de la carrera 40* con Calle 44	1
3	reductores de velocidad - Avenida Montenegro, I.E LA ADIELA en ambos sentidos de la vía	2
3	IE Ciudad Dorada	2
4	Calle 36 N.º 26-03 B SANTANDER	1
4	CALLE 33 N.º 26 – 33 SANTANDER	1
4	Barrio Santander Calle 34 # 25-22	1
4	BARRIO BELENCITO-Al inicio de la Mz. M (ver foto 1)	2
4	Al inicio del quiebre de pendiente frente a la placa H 6 (ver fotos 8 Y 9)	1
4	Barrio Popular calle 31 entre vivienda No. 20-41	1
5	calle 30 frente a la nomenclatura 20-61	1
5	Un reductor de velocidad tipo resalto parabólico, en inmediaciones del barrio 7 De agosto, entre las manzanas 1 y 4.	1

5	La rehabilitación del reductor de velocidad ubicado en el barrio Villa Liliana, en la etapa 7 frente a Cibeles	1
6	Barrio la Unión Mz 13	1
6	Urbanización Entre Verdes, 20 metros antes de curva cerrad	1
6	reconstrucción del reductor de velocidad ubicado en el barrio Monteblanco, Etapa 2	1
6	La construcción de un reductor de velocidad tipo resalto en inmediaciones de la Institución Educativa ubicada en el barrio Rojas Pinilla.	3
6	BARRIO LA UNIVERSAL, REPONER 3 REDUCTORES DETERIORADOS	2
7	BARRIO LA UNIVERSAL, VIA PRINCIPAL ANTES DEL PASO PEATONAL	2
7	carrera 17 con calles 8 y 9	1

7	COLEGIO GABRIELA MISTRAL (CRA 13 CLL 30 y 31)	2
7	Av. Centenario No. 15-11 frente a Maria Cristina etapa 3	3
8	LA ARBOLEDA Reposición de 3 resaltos en la cra 21 con calles 6 y 7 y calle 8 con cra 21a.	2
8	Cra 23 calle 15 a 17, sentido norte-sur frente 15-28 y sentido sur-norte frente 15-41	1
8	CARRERA 22 N.º 24-21 (ANTONIA SANTOS)	2
9	La construcción de dos reductores de velocidad tipo resalto en inmediaciones de la intersección vial de la vía principal de acceso al Parque Residencial del Café con la vía de acceso al Coliseo del Café y Pista de BMX.	2
9	Carrera 23e con calle 13	1
9	Mz B entre casas 3 y 4 del Barrio Modelo	1
TOTAL REDUCTORES DE VELOCIDAD		67

Fuente: Propia

#AlcaldíaDeArmenia
Más bonita y con más
oportunidades.



**INFORME
DE GESTIÓN**
→ 2025

La siguiente tabla presenta la localización de las vías que serán objeto de demarcación lineal, indicando longitud total de cada tramo y la longitud específica a demarcar en el marco del presente proyecto:

Tabla 1. Localización de las vías priorizadas para demarcación lineal

No.	Localización - vías principales	Longitud de tramo (m)	Señalización Lineal (m)
1	Bosque - Triángulo La Unión	2300	5690
2	Av. Las Américas desde la cra 19 hasta final de coble calzada	1440	7140
3	Av. Las Américas desde colegio artes y letras hasta entre verdes	4060	10090
4	Calle 48 desde la cra 19 hasta Gibraltar	3400	13540
5	Avenida De Occidente desde Los Kioscos hasta la entrada de la Patria	1380	6840
6	Calle 50 desde Triangulo de Arenales hasta la	1060	2590

	carrera 18		
7	Avenida Centenario desde la glorieta María Cristina hasta la calle 26 norte	4087	20409
8	carrera 15 entre calle 2 norte y 19 norte	760	1840
9	Cra 24 A desde la calle 19 hasta el CASD	1550	3815
10	calle 50 desde la cra 19 hasta puerto espejo	1012	2470
11	Calle 10 entre cra 6 y cra 19	1536	3780

- SEÑALES TIPO BANDERA

Tabla 10. Coordenadas de localización de los sitios donde se reemplazaran las señales tipo bandera

SEÑALES TIPO BANDERA	COORDENADAS
Carrera 6 entre calles 12 y 10 – Armenia	4.533272, -75.666023
Carrera 11 entre calles 19 y 20, Ordenador de la constitución – Armenia	4.531885, -75.670989
Calle 53 # 18-55, Coliseo del Sur – Armenia	4.518367, -75.690910

Fuente: Propia

- DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACIÓN PARA CANALIZACIÓN DE TRAFICO

Tabla 11. Coordenadas de localización de los sitios donde se instalaran los bordillos traslapables, tachones y delineadores (hitos)

BORDILLOS, TACHONES, DELINEADORES	COORDENADAS
SOLO BUS (carrera 19 entre calles 12 y 23, y la carrera 19 entre calles 30 y 50)	4.536534, -75.673972
GLORIETA PUERTO ESPEJO	4.517357, -75.714008

Fuente: Propia

METAS PLAN DE DESARROLLO 2025

El avance en el cumplimiento de las metas al finalizar el año 2025 presenta un gran avance para la consecución de las metas del cuatrienio toda vez que se iniciaron varios proyectos de Infraestructura Vial, Recreo deportiva, Social, y de obras PSMV para la descontaminación de quebradas en colectores y en alcantarillado, y obras de Acueducto.

Las Metas del Plan de Desarrollo se estructuraron entorno a ejes estratégicos que abordan las principales áreas de intervención (infraestructura, seguridad, desarrollo económico, ambiente, entre otros). Cada eje tiene objetivos específicos ejecutados en estos proyectos que se traducen en metas medibles. Este Informe de Avance tiene la recolección de datos que provienen de los

diferentes proyectos de La secretaria de Infraestructura, al igual que de varias dependencias como la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Tránsito y Transporte entre otras para la consecución de sus fines y en consecuencia del Plan de Desarrollo Municipal 2024- 2027 Armenia con más oportunidades.

El informe técnico sobre los avances del Plan de Desarrollo Municipal de Armenia, refleja la eficiencia y eficacia en la gestión pública para alcanzar las metas establecidas, las cuales están orientadas a mejorar las condiciones socioeconómicas del municipio. Este proceso incluye una ejecución del cumplimiento de los indicadores, la ejecución financiera y el impacto de las políticas públicas implementadas.

Es de destacar que en la presenta vigencia varios de los proyectos del Plan de desarrollo con las contrataciones actuales le darían cumplimiento

A continuación, se relación el Avances en la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal:

#AlcaldíaDeArmenia
Más bonita y con más oportunidades.



Producto	Meta del cuatrienio	Unidad de Medida	META 2024	META 2025	META 2026	META 2027
Infraestructura cultural intervenida	4	Número de infraestructuras culturales	0	1	2	1
Restauraciones realizadas	4	Número de restauraciones	0	1	2	1
Cancha mantenida	20	Número de canchas	0	5	10	5
Gimnasios al aire libre construidos	10	Número de gimnasios	0	5	3	2
Parques recreativos construidos	12	Parques construidos	0	6	4	2
Polideportivos mantenidos	16	Número de polideportivos	0	8	5	3
Salones comunales construidos	1	Número de salones comunales	0	0,85	0,15	0
Salones comunales modificados	20	Número de salones comunales	0	12	4	4

#AlcaldíaDeArmenia
 Más bonita y con más
 oportunidades.



**INFORME
 DE GESTIÓN**
 → 2025

Lámparas de alumbrado público en funcionamiento	20650	Número de lámparas de alumbrado público	20650	20650	20650	20650
Redes de alumbrado público mejoradas	13500	Metros de redes de alumbrado público	0	3375	5500	4625
Redes de alumbrado público ampliadas	5400	Metros de redes de alumbrado público	0	675	2650	2075
Vía terciaria con mantenimiento	5	Kilómetros de vías terciaria	1	3	1	0
Puentes de la red terciaria con mantenimiento	1	Número de puentes	0	1	0	0
Sitio crítico estabilizado en vía urbana - Proyectos viales apoyados mediante valorización construidos	4	Número de Proyectos viales	0	0	2	2
Andén construido en vía urbana como obra complementaria de seguridad vial	2300	Metros lineales de andenes	143	800	700	657

#AlcaldíaDeArmenia
 Más bonita y con más
 oportunidades.



**INFORME
 DE GESTIÓN**
 → 2025


Ciclo infraestructura urbana construida	2000	Metros lineales de cicloinfraestructura	0	380	1000	620
--	------	---	---	-----	------	-----

#AlcaldíaDeArmenia
 Más bonita y con más
 oportunidades.



**INFORME
 DE GESTIÓN**
 → 2025

Ciclo infraestructura urbana con mantenimiento	3500	Metros lineales de cicloinfraestructura	0	0	2000	1500
Estudios de preinversión realizados	5	Número de estudios de preinversión	3	2	0	0
Vía urbana construida	1	Kilómetros de vías urbanas	0	0,20	0,35	0,45
Intersección construida en la red vial urbana	1	Número de intersecciones	0	1	0	0
Puente construido en vía urbana existente	1	Número de puentes	0	1	0	0
Vía urbana rehabilitada	5	Kilómetros de vías urbanas	0	3,5	1,5	0
Vía urbana con mantenimiento	14	Kilómetros de vías urbanas	0	2	6,5	5,5
Puente de la red vial urbana con mantenimiento	1	Número de puentes	1	1	0	0
Ciclo parqueaderos construidos	4	Número de cicloparqueaderos	0	0	2	2
Puentes peatonales rehabilitados	3	Número de puentes peatonales	0	1	2	0
Obras para estabilización de taludes realizadas	500	Metros de obras	0	90	245	165
Parques mantenidos	400	Metros cuadrados de parques	0	400	0	0
Servicio de apoyo financiero en tratamiento de aguas residuales	6	Número de proyectos	0	5	1	0
Pl: me			1	0	0	0


CLAUDIA MILENA ARENAS AGUDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

#AlcaldíaDeArmenia
 Más bonita y con más
 oportunidades.



**INFORME
 DE GESTIÓN**
 → 2025