

Учреждения	Количество дорог и тротуаров	Закончены
ЛРА	20	5
ОРА	15	7
ПРА	20	13
СРА	22	16
Департамент транспорта	22	3
Правые повороты: <i>Департамент транспорта</i>	4	2
БАС	19	12
МП «Бишкектеплосеть»	2	-
Итого:	120	56

№	№	Местонахождение объекта	Вид работ	Протяженность (м)	Статус выполнения (подлежит ежедневному обновлению)	Процент завершения %
Ленинский район						
1.	1.	ул. Гоголя от ул. Профсоюзная до БЧК (тротуар и ирригация, с одной стороны)	Капитальный ремонт	500	основная часть дороги временно приостановлена до года в связи со строительством новой дороги Ош Базары	90%
2.	2.	мкр. Джал между дворами домов № 92-94	Капитальный ремонт	250	Работы завершены	100%
3.	3.	ул. Санжыра от ул. Жайыл Баатыра до ул. Муромская	Капитальный ремонт	1500	Работы ведутся прокладка инженерных сетей	80%
4.	4.	ул. Ала-Арчинская от ул. Жайыл Баатыра до ул. Муромская	Капитальный ремонт	1100	Завершены работы по укладке инженерных сетей	50%

					Ведутся работы по укладке бордюров и ирригационной сети	
5.	5.	ул. Проектируемая от ул. Ала-Арчинская до ул. Улар.	Капиталь ный ремонт	820	Работы ведутся прокладка инженерных сетей	75%
6.	6.	ул. Улар от ул. Куюкова до ул.Арашан	Капиталь ный ремонт	720	Завершены работы по прокладке инженерных сетей. Установка бордюров, ирригационной сети западной стороны	70%
7.	7.	Ул. Жайыл Баатыра от ул. Ала Арчинской до ул. Санжыра	Капиталь ный ремонт	530	Работы ведутся Остался 2 слой укладки асфальта	90%
8.	8.	ул. Жайыл Баатыра от ул. Арча-Бешик до стадиона Мурас Юнайтед	Капиталь ный ремонт	420	Работы завершены	100%
9.	9.	ул. Жайыл Баатыра от парка Евразия до ул. Муромская	Капиталь ный ремонт	620	Работы завершены	100%
10.	10.	ул. Безымянная от ул. Махатма Ганди (Муромск) до ул. Ала Арчинской	Капиталь ный ремонт	335	Работы ведутся по установке бордюров	55%
11.	11.	Ул. Безымянная, от пр. А.Токомбаева (Жайыл Баатыр) до ул. Зверохозяйство (Мост)	Капиталь ный ремонт	810	Работы ведутся Прокладка инженерных сетей газа	25%
12.	12.	ул. Луцихина от ул. Л. Толстого до ул. Луцихина	Капиталь ный ремонт	600	Работы завершены	100%

13.	13.	ул. Адышева от ул. Гагарина до ул. Луцкихина	Капитальный ремонт	950	Работы ведутся рассматривается вопрос строительства инженерных сетей	35%
14.	14.	ул. Ак-Шоокум от ул. Омур до ул. Эгиналиева	Капитальный ремонт	600	Работы ведутся Остался 2 слой укладки асфальта	95%
15.	15.	ул. Осмонова от ул. Гагарина до ул. М Алыбаева	Капитальный ремонт	1100	Работы ведутся Работы по кирковке и демонтаж подподающихся объектов завершены.	45%
16.	16.	ул. Уркор от ул. Л. Толстого до ул. Луцкихина	Капитальный ремонт	680	Работы ведутся Работы по кирковке, ирригация завершены, ведутся работы по установке бордюров	40%
17.	17.	ул. Бердибаева от ул. Асылкеч до ул. Арча-Бешик	Капитальный ремонт	370	Работы завершены	100%
18.	18.	ул. Арча-Бешик от ул. Жайыл Баатыра до ул. Куюкова	Капитальный ремонт	1370	Работы ведутся Укладка асфальта на тротуарной части	50%
19.	19.	ул. Краснодарская от ул. Б. Алыкулова до ул. Тираспольск	Капитальный ремонт	510	Работы ведутся Укладка асфальта на тротуарной части	75%
20.	20.	ул. Омур от ул. Кырк-Кыз до ул. Ай	Тротуар	260	Работы ведутся готова под асфальт	90%
Октябрьский район						
21.	1.	5-микрорайон ул.Железнова южная	Капитальный	260	Работы завершены	100%

		строны стадиона школы № 3, возле ДОО №138	ремонт перех			
22.	2.	5 микрорайон от ул.Миррахимова вдоль домов №№28, 29, 30, 30а	Капиталь ный ремонт перех	350	Работы завершены	100%
23.	3.	6 микрорайон от дома №12/1 до дома №14/1	Капиталь ный ремонт перех	300	Работы завершены	100%
24.	4.	8 микрорайон от ул.Суеркулова вдоль домов №№4, 6, 8, 8/1, 14, 15, 16, 17, 18, 42, 77, 79	Капиталь ный ремонт перех	640	Работы завершены	100%
25.	5.	Ул. Кутгубаева от ул.Айтиева до ул. Токомбаева. Капитальный ремонт тротуара	Капиталь ный ремонт тротуара переход	200	Работы завершены	100%
26.	6.	№4 мкр, с северной стороны еврейской школы. Капитальный ремонт тротуара	Капиталь ный ремонт тротуара перех	200	Работы завершены	100%
27.	7.	№4 мкр, с северной стороны школы №26. Капитальный ремонт тротуара	Капиталь ный ремонт тротуара перех	150	Работы завершены	100%
28.	8.	ул. Ч.Валиханова от ул.Исакеева до остановки в северную сторону	Капиталь ный ремонт тротуара	200	Работы ведутся	90%

29.	9.	ж/м Алтын Ордо ул.№18 от ул.№1 до ул.Мурас	Капиталь ный ремонт	900	Работы ведутся	90%
30.	10.	ул. Токомбаева от ул.Байтик Баатыра до 12 мкр. до мечети «Айша»	Капиталь ный ремонт тротуара	3200	Работы ведутся	95%
31.	11.	ж/м Кырман ул.Анкара (северная сторона) от ул.Ауэзова до ул.8 ж/м Рухий Мурас	Капиталь ный ремонт тротуара	960	работы ведутся	80%
32.	12.	ул.Горького (северная сторона) от ул.Байтик Баатыра до ул.Кара-Дарьинская	Капиталь ный ремонт тротуара	1500	Работы ведутся	50%
33.	13.	АТР ул.Кумушалиева от ул.7 Апреля до ул.Безымянная	Капиталь ный ремонт дорог	570	Работы ведутся	50%
34.	14.	АТР ул.Тулеева от ул.7 Апреля до ул.Безымянная	Капиталь ный ремонт дорог	800	Работы ведутся	15%
35.	15.	АТР ул.Маматкулова от ул.Ауэзова до ул.Кенеш	Капиталь ный ремонт дорог	800	Работы ведутся	15%
Первомайский район						
Капитальный ремонт дорог						
36.	1.	Ул.Рижская от ул. Кара-Балта до ул. Республиканская	Капиталь ный ремонт дороги	450	Работы завершены	100%

37.	2.	Ул. Делбирим от ул.Профсоюзная до Военного городка	Капиталь ный ремонт дороги	195	Работы завершены	100%
38.	3.	Ж/м Ак Босого ул.Безымянная вдоль МЧК	Капиталь ный ремонт дороги	1100	Работы завершены	100%
39.	4.	Безымянная вдоль МЧК от ул. Республика до ул. Коммунарва	Капиталь ный ремонт дороги	200	Работы завершены	100%
40.	5.	Ул. Кудрука от ул. Краснодарцев до ул.Малышева	Капиталь ный ремонт дороги	700	Работы завершены	100%
41.	6.	ул.Комуннарва от ул.Фучика до пр. Жибек Жолу	Капиталь ный ремонт дороги	165	Работы завершены	100%
42.	7.	Ул. Манас от пр.Жибек-Жолу до ул.Ташкентская	Капиталь ный ремонт тротуара	90	Работы завершены	100%
43.	8.	Ул. Мидин от ул.Жеткинчек до ул. Жаз	Капиталь ный ремонт тротуара	600	Работы завершены	100%
44.	9.	С.Учкун от Васильевского тракта до ул. Береговой	Капиталь ный ремонт тротуара	700	Работы завершены	100%
45.	10.	Ж/м Жениш ул.4	Капиталь ный	615	Работы завершены	100%

			ремонт дороги			
46.	11.	ул. Кокчетавская от ул.Кызыл Кия до ул. Махатмы Ганди	Капиталь ный ремонт тротуара	700	Работы завершены	100%
47.	12.	Ул. Жаштык-5	Капиталь ный ремонт дороги	600	Работы завершены	100%
48.	13.	Улица Безымянная между улицами Токтоналиева и Шакирова	Капиталь ный ремонт дороги	300	Работы завершены	100%
49.	14.	ул.Скрябина от ул. Абая до ул. Байтик Баатыра	Капиталь ный ремонт дороги	600	Работы ведутся	100%
50.	15.	Ул.Кенеш от ул. Максат до дома №60	Капиталь ный ремонт дороги	230	Работы ведутся	70%
51.	16.	ул.Куренкеева от ул. Исанова до ул. Махатмы Ганди	Капиталь ный ремонт тротуара	1400	Работы ведутся	95%
52.	17.	Ул.Можайский от ул.М.Ганди до ул.Манас	Капиталь ный ремонт дороги	900	Работы ведутся	50%
53.	18.	Ул.Малышева от ул. Кудрук до ул. Жибек Жолу	Капиталь ный ремонт дороги	575	Работы ведутся	70%

54.	19.	Ул. Профессора Зимы от ул. Васильева до ул. Щербакова	Капиталь ный ремонт дороги	600	Работы ведутся	50%
55.	20.	Васильевский тракт строительство тротуара, Пригород	Капиталь ный ремонт тротуара	2100	Работы ведутся	45%
Свердловский район						
Кап. ремонт дорог						
56.	1.	Ул. Кожевенная от ул. Аул до ул. Элебесова	Капиталь ный ремонт	1830	Работы завершены	100%
57.	2.	Ул. Можайского от ул. Орозбекова до ул. Тоголок Молдо	Капиталь ный ремонт	190	Работы завершены	100%
58.	3.	Внутридворовые территории мкр. Восток-5, д. 22,	Капиталь ный ремонт	100	Работы завершены	100%
59.	4.	Внутридворовые территории пр. Шабдан Баатыра, 51, 55	Капиталь ный ремонт	220	Работы завершены	100%
60.	5.	“ТЭЦ-городок” от. у. Достоевского до до дома №51	Капиталь ный ремонт	210	Работы завершены	100%
61.	6.	Внутридворовые территории пр. Чуй, д. 26	Капиталь ный ремонт	130	Работы завершены	100%
62.	7.	Внутридворовые территории ул. Ибраимова, д. 63	Капиталь ный ремонт	100	Работы завершены	100%

63.	8.	Ул. Ибраимова №57, тротуар, южная сторона	Капиталь ный ремонт	35	Работы завершены	100%
64.	9.	Внутридворовые территории ул. Ибраимова, д. 29	Капиталь ный ремонт	30	Работы завершены	100%
65.	10.	Ул. Усенбаева между ул. Токтогула и ул. Московской	Капиталь ный ремонт	90	Работы завершены	100%
66.	11.	Заезд к дому по пр. Чуй, 115А	Капиталь ный ремонт	80	Работы завершены	100%
67.	12.	Ул. Герцена	Капиталь ный ремонт	200	Работы завершены	100%
68.	13.	Элебесова от ул. Кожевенная до ул. Ибраимова Северная, южная сторона рынка “Джунхай”	Капиталь ный ремонт	450	Работы завершены	100%
69.	14.	Ул. Свободная от ул. Хмельницкого до ул. Аул	Капиталь ный ремонт	640	Работы завершены	100%
70.	15.	Ул. Усенбаева от ул. Туголбай Ата до ул. Боконбаева	Капиталь ный ремонт	260	Работы завершены	100%
71.	16.	Тротуар ул. Боконбаева от Усенбаева до Ибраимова (северная сторона)	Капиталь ный ремонт тротуара	330	Работы завершены	100%
72.	17.	Ул. Менделеева от 7 Апреля до ул. Путепроводная	Капиталь ный ремонт	590	Работы ведутся Завершены работы по замене водопроводных	80%

					сетей со стороны МП «БВК». Ведутся работы по установке дорожных и тротуарных бордюров, также, подготовка (засыпка) основания к асфальтированию, ведутся работы по устранению препятствий (газовых сетей)	
73.	18.	Ул. Мусы Джалиля от ул. Буденного до ул. Лермонтова – тротуар с южной стороны	Капитальный ремонт тротуара	1200	Работы ведутся Завершены работы по подготовке основания к асфальтированию. Проведены работы по асфальтированию 400 м. дорожного полотна.	75%
74.	19.	Ул. Васильева от ул. Элебесова до ул. Дзержинского	Капитальный ремонт	400	Работы ведутся Ведутся доп. работы	70%
75.	20.	Пер. Гульчинский от ул. Элебесова до ул. Карагачевая	Капитальный ремонт	310	Работы ведутся Подготовка основания под асфальт тротуара и дороги.	75%
76.	21.	Ул. Элебесова от ул. Кожевенной до Северной обьездной дороги	Капитальный ремонт	1460	Работы ведутся Ведутся работы по кировке и по устранению препятствий на отрезке от ул. Келечек-8, а также вывоз мусора	25%

77.	22.	Дорога Автозапчасти от ул. Элебесова до Северной объездной дороги	Капиталь ный ремонт	1490	Работы ведутся Проведены работы по кирковке старого асфальта. Ведутся работы по установке дорожных бордюров. Ведутся работы по устранению препятствий	15%
-----	-----	---	---------------------------	------	--	-----

Департамент Транспорта

№	№	Местонахождение объекта	Вид работ	Протяж енность (м)	Статус выполнения (подлежит ежедневному обновлению)	Процент завершения %
78.	1.	Ул. Курманжан-Датка от ул. Пр. Жибек-Жолу до пр. Чуй (тротуар)	Капитальный ремонт	1 500	Завершен	100%
79.	2.	Ул. Фучика от ул. Московской до Аска-Таш	Капитальный ремонт	3 200	Ведутся работы: Устройство тротуаров и иригации	90%
80.	3.	ул. Ден Сяопина от ул. Фучика до ул. Алыкулова	Реабилитация	4 500	Завершен	100%
81.	4.	Ул. Кронштадтская от улицы Фучика до улицы Месароша	Реабилитация	1 100	Ведутся работы: устройство лотков и тротуаров	75%
82.	5.	Ул. Ауэзова от ул. Салиева до пр. Победы	реабилитация	383	Завершен	100%

83.	6.	Ул. Л. Толстого от ул. Садырбаева до ул. Т. Фрунзе	Реабилитация	1 800	Ведутся работы устранение недоделок	99%
84.	7.	Строительство моста через канал ТЭЦ по ул. Валиханова	Строительство	-	Устройство ригель моста	45%
85.	8.	Ул. Сухэ-Батора от ул. 7 апреля до ул. Ауэзова	Строительство	4 000	Ведутся работы: Земляные работы	15%
86.	9.	Ул. Ахунбаева от ул. Достоевской до ул. Ауэзова	Строительство	3 500	Ведутся работы: Земляные работы	25%
87.	10.	Ул. Ауэзова от ул. Анкара до ул. Сухебатора	Строительство	3 500	Ведутся работы: Земляные работы	30%
88.	11.	Ул. Муромская от ул. Алыкулова до ул. Ахунбаева	Реконструкция	3 000	Ведутся земляные работы, устройство бордюра, устройство водопровода и канализации, устройство асфальтобетона	60%
89.	12.	Ул. 50 лет Победы от ул. Садырбаева до пр. Ч. Айтматова	Капитальный ремонт	1 200	Ведутся работы: Устройство тротуаров	60%

90.	13.	Ул. Минжилкиева от пр. Ч. Айтматова до тул. Тыналиева (1 этап)	Капитальный ремонт	1 400	Ведутся работы: Земляные работы, устройство иригации, и дорожного бордюра, строительство подземного пешеходного перехода	40%
91.	14.	Ул. Бакаева от ул. Минжилкиева до ул. Ахунбаева	Реконструкция	800	Ведутся работы: Земляные работы, устройство лотков и подоснования	30%
92.	15.	Дорога Бишкек –аэропорт “Манас”	Капитальный ремонт	21 000	Ведутся работы: Устройство ЦМА, нанесение дорожной разметки	85%
93.	16.	Ул. Киргизская от ул. Саадаева до северной объездной дороги	Реконструкция	4 200	Ведутся работы: Земляные работы, устройство канализации	10%
94.	17.	Траспортная развязка на пересечении ул. Л. Толстого и бул. Молодая Гвардия	Строительство	1000	Ведутся работы: Земляные работы, устройство опор моста	20%
95.	18.	Ул. Мамбета Иманалиева от ул. Жусупа Абдрахманова до ул. Курманжан датка	Реконструкция с водопроводом	5080	Ведутся работы: Земляные работы, устройство водопровода	8%

96.	19.	Ул. Семетей от пр. Ч. Айтматова до ул. Садырбаева	Капитальный ремонт	1 200	Ведутся работы: Устройство тротуаров и подготовка к устройству асфальтобетона	70%
97.	20.	Ул. Магистральная	Капитальный ремонт	800	Ведутся работы: Земляные работы, устройство ирригации, дорожных бордюров и тротуаров	55%
98.	21.	Ул. Дуйшеева от ул. Байтик-Баатыра до пр. Ч. Айтматова (со строительством моста)	Реконструкция	1 100	Ведутся работы: Земляные работы	1%
99.	22.	Ул. Бакаева от ул. Боконбаева до ул. Московской (со строительством моста)	Строительство	300	Ведутся работы: Земляные работы и устройство опор моста	15%
100.	23.	Пр. Ч. Айтматова	Уширение проезжей части	1 100	Ведутся работы: Земляные работы и устройство дорожных бордюров	50%
101.	24.	Ул. Сухе-батара от ул. Ауэзова до восточной объездной дороги	Строительство	2 000	Ведутся работы: Земляные работы	10%

102.	25.	Ул. Ахунбаева от ул. Ауэзова до восточной объездной дороги	Строительство	3 000	Ведутся работы: Земляные работы	10%
103.	26.	Ул. Л. Толстого от ул. Ауэзова до восточной объездной дороги	Строительство	5 700	Ведутся работы: Земляные работы	5%
104.	27.	Ул. Ж. Пудовкина от ул. Токомбаева до ул. Б. Кумара	Строительство	2 000	Ведутся работы: Земляные работы	5%
Устройство правоповоротных полос:						
1.		Ул. Байтик-Баатыра / ул. Токомбаева	Строительство	350	Завершено	100%
2.		Ул. Кулатова / ул. Фатьянова	Строительство		Завершено	100%
3.		Ул. Ахунбаева / ул. Садырбаева	Строительство		Ведутся работы	99%

4.	Ул. Гагарина / ул. Иманалиева	Строительство		Ведутся работы Устройство основания	60%
----	----------------------------------	---------------	--	--	------------

По МП «Бишкекасфальтсервис»

№	Местонахождение объекта	Длина п/м	Вид работ	Процент завершения %
Капитальный ремонт дорог и тротуаров <u>Ленинский район</u>				
1.1.	ул. Клинская, от ул. Каховской до ул. Луцихина (Кырк-Кыз)	200	Капитальный ремонт дороги, тротуара (с обеих сторон) с установкой ирригационных сетей	100%
2.2.	Ул. Каховская, участок от ул. Т. Фрунзе до ул. Кырк-Кыз.	820	Капитальный ремонт дороги, тротуара (с обеих сторон) с установкой ирригационных сетей	45%
3.3.	ул. Левоневского, от ул. Айни до ул. Ахунбаева	750	Капитальный ремонт дороги, тротуара (с обеих сторон) с установкой ирригационных сетей	100%
Капитальный ремонт дорог и тротуаров <u>Октябрьский район</u>				
4.1.	1. ул. Кулмурзаева, от ул. Куйручука до ул. Кулмурзаева	425	Капитальный ремонт дороги, тротуара (с обеих сторон) с установкой ирригационных сетей	65%
	2. Жил. Кок-Жар, ул. Кулмурзаева, от ул.	1120	Капитальный ремонт дороги, тротуара (с обеих сторон) с установкой ирригационных сетей	65%

	Молдокулова до ул. Куйручук (ВБЧК).			
5.2.	Алтын Ордо , от Кадырабай Ата до Кадыра Ата (северная сторона)	500	Капитальный ремонт тротуара (Северная сторона) с установкой ирригационных сетей	100%
6.3.	7 мкр от дома 16а/3 до дома 16а	100м	Капитальный ремонт тротуара (Северная сторона) с установкой ирригационных сетей	100%
7.4.	Мкрн. Кок-Жар, от дома 22/4 до дома 23/2	80м	Капитальный ремонт тротуара (западная сторона) с установкой ирригационных сетей	100%
8.5.	Кара-Жыгач, улица Исакеева, участок от улицы Достоевского до Виноградской улицы.	1100	Капитальный ремонт дороги, тротуара южная сторона установка ирригационных сетей северная сторона	45%
9.6.	ул. Шаты, ж/м Кара-Жыгач, участок от ул. Кара-Жыгач до ул. Субан-Ата.	1100	Капитальный ремонт дороги, тротуара (с обеих сторон) с установкой ирригационных сетей	70%
10.7.	Ул. Саманчина от Б.Баатыра до Ж.Пудовкина	430	Капитальный ремонт дороги, тротуара (с обеих сторон)	60%
Капитальный ремонт дорог и тротуаров <u>Первомайский район</u>				
11.1.	ул. Ростов, от ул. Баялинова до пр. Жибек Жолу	1000	Капитальный ремонт дороги, тротуара (с обеих сторон) с установкой ирригационных сетей	60%
12.2.	1.ул. Мессароша, от ул. Профсоюзной до Аска-Таш	500	Капитальный ремонт дороги, с установкой ирригационных сетей	100%

	2.ул. Аска-Таш от ул. Мессароша до ул. Фучика	820	Капитальный ремонт дороги, с установкой ирригационных сетей	100%
13.3.	ул. Безымянная, от ул. Архитектурной до ул. Чуй 16	560	Капитальный ремонт дороги, тротуара (с одной стороны) с установкой ирригационных сетей	100 %
14.4.	Дорога в Аэропорт, от Васильевского тракта до села Мрамор	1,5 км	Капитальный ремонт дороги, тротуара (с обеих сторон) с установкой ирригационных сетей	50%
15.6.	Ул. Московская от ул. Т.Молдо до пр. Манас	630	Капитальный ремонт тротуара (Северная сторона) с установкой ирригационных сетей	100%
Капитальный ремонт дорог и тротуаров <u>Свердловский район</u>				
16.1.	ул. Широкая, от реки до ул. Керамической	650	Капитальный ремонт дороги, тротуара (с обеих сторон) с установкой ирригационных сетей	100 %
17.2.	Пр. Ж.Жолу от ул. Курманжан Датка до ул. Буденной (северная сторона)	320	Капитальный ремонт тротуара (Южная сторона) с установкой ирригационных сетей	100 %
18.3.	Площадь Победы (Вечный огонь)	2000	Капитальный ремонт территории вечный огонь	100 %
19.4.	Ул. Осмонкула от пр. Чуй до пр. Жибек Жолу	1400	Капитальный ремонт дороги, тротуара (с обеих сторон) с установкой ирригационных сетей	65%

--	--	--	--	--

Работы МП «Бишкектеплосеть»					
№	Местонахождение объекта	Вид работ	Протяженность (м)	Статус выполнения (подлежит ежедневному обновлению)	Процент завершения %
1	Ул. Фрунзе от ул. Тыныстанова до ул. Тоголок Молдо (от ТК-2-26 на ул. Тыныстанова до ТК-2-33 на ул. Тоголок Молдо, 1-й и 2-й пусковые комплексы	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра трубопровода с 700 мм на 900мм	1120 м.	На данное время работы по разработке траншеи и монтажу лотков завершены. На 533 метрах тепловой сети завершены работы по монтажу труб, выполняются работы по закрытию верхних лотков и обратной засыпке. На 425 метрах завершаются сварочные работы, также работы по утеплению трубопроводов после чего будут проводиться гидравлическое испытание. На остальных участках продолжаются работы по монтажу окраске и утеплению труб. Также выполнены работы по устройству	73%

				на пяти тепловых камерах, по остальным камерам продолжаются работы. Работы выполняются согласно графику отставаний нет.	
2	Ул. Шабдан Баатыра от ул. Разина в восточном направлении, от ТК-I-7 до, НО-2 по ул. Винсовхоз, 1-й пусковой комплекс. от ул. Разина в западном направлении, от ТК-I-7 до ТК-I-8 (восточнее ул. 7 Апреля), 2-й пусковой комплекс	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра трубопровода с 900 мм на 1000 мм	1080 м.	На данное время работы по разработке траншеи завершаются продолжаются работы по монтажу лотков. На 610 метрах тепловых сетях выполнены работы по монтажу труб продолжаются сварочные работы, работы по утеплению труб. Также выполнены работы по устройству на 4 тепловых камерах, по остальным камерам продолжаются работы. Работы выполняются согласно графику отставаний нет.	72%