

# Plantilla de Reporte para Registro de Incidencias y Resultados de Pruebas

**Objetivo:** Documentar incidencias técnicas, validaciones y pruebas durante la transición energética.

**Fecha:** [dd/mm/aaaa]

**Hora de inicio:** [00:00]

**Equipo evaluado:** [Nombre del equipo]

**Tipo de prueba:** Prueba en frío / Prueba de fugas / Prueba de encendido / Otra

## Parámetros Verificados

| Parámetro                       | Valor Esperado      | Valor Medido | ¿Cumple? | Observaciones |
|---------------------------------|---------------------|--------------|----------|---------------|
| Presión de línea GLP            | Ej. 10" col. agua   | [Medido]     | ✓ / ✗    |               |
| Fugas detectadas (sí/no)        | No                  | [Sí / No]    | ✓ / ✗    |               |
| Tiempo de respuesta de válvulas | <2 seg              | [Tiempo]     | ✓ / ✗    |               |
| Respuesta sensores de llama     | Estable             | [Sí / No]    | ✓ / ✗    |               |
| Arranque de quemadores          | Estable / Inestable | [Sí / No]    | ✓ / ✗    |               |
| Verificación visual de llama    | Azul / sin ruido    | [Sí / No]    | ✓ / ✗    |               |
| Sistema de corte de emergencia  | Funcional           | [Sí / No]    | ✓ / ✗    |               |

## Incidencias Reportadas

| <b>Incidencia</b> | <b>Descripción</b>          | <b>Área afectada</b> | <b>Acción correctiva aplicada</b> | <b>Responsable</b> | <b>Estado</b>     |
|-------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|
| [#1]              | [Ej. fuga leve en conexión] | Zona térmica #2      | Reajuste y sellado                | [Nombre]           | Cerrada / Abierta |
| [#2]              |                             |                      |                                   |                    |                   |
| [#3]              |                             |                      |                                   |                    |                   |
| [#4]              |                             |                      |                                   |                    |                   |

**Nombre del técnico responsable:**

**Firma:**

**Validado por (jefe de planta o ingeniero líder):**

**Observaciones generales del día:**