



УКРАЇНА
КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА
Восьме демократичне скликання
_____ **сесія**
Р І Ш Е Н Н Я

від _____

м. Коломия

№ _____

**Про виконання Плану
реалізації Стратегії
розвитку Коломийської
територіальної громади
на 2020 - 2023 роки**

Заслухавши інформацію управління економіки міської ради про виконання Плану реалізації Стратегії розвитку Коломийської територіальної громади на 2020-2023 роки та керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

вирішила:

1. Інформацію про виконання Плану реалізації Стратегії розвитку Коломийської територіальної громади на 2020-2023 роки взяти до відома (додається).
2. Організацію виконання рішення покласти на заступника міського голови Романа ОСТЯКА.
3. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з питань бюджету, інвестицій, соціально-економічного розвитку та зовнішньо-економічних відносин (Ігор КОСТЮК).

Міський голова

Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ

**Про виконання Плану реалізації Стратегії розвитку Коломийської територіальної громади
на 2020-2023 роки**

Оперативна ціль	Назва проекту	Завдання	Да та по ча тк у	Пла нов а дата вик она ння	Ста тус вик она ння	Факт ична дата виконан ня	Коментарі	Коштор ис згідно плану реалізац ії, тис. грн.	Профінан совано у 2023 році, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Стратегічний напрямок А: «Коломийська міська об'єднана територіальна громада – регіональний економічний та туристичний центр Прикарпаття»									
Стратегічна ціль: А.1. Розвиток нової високотехнологічної промисловості через залучення інвестицій									
Розвиток нової високотехнологічної промисловості через залучення інвестицій	1.Відведення земель для створення індустріального парку	Вдосконалення управління земельними ресурсами	2020	2022	Виконано	2023	Для потреб створення індустріального парку у місті Коломийі є сформовані дві земельні ділянки: кадастровий номер 2610600000:30:002:0010 площею 8,4838 га на вулиці Івана Шарлая та кадастровий номер 2610600000:30:002:0009 площею 22,6124 га на вулиці Івана Шарлая. Земельні ділянки сформовані у попередні роки. Фінансування робіт щодо відведення земельних ділянок у 2023 році не здійснювалося.	1500,00 в т.ч. 2023р.-0	-

	2.Інвентаризація земель міста	Вдосконалення управління земельними ресурсами	2020	2022	Частково виконано	2023	Протягом 2023 року укладено 17 договорів на виконання землевпорядних робіт із інвентаризації земель міста на загальну суму 171940 грн.	1500,00 в т.ч. 2023р.-0	171,9
Стратегічна ціль: А.2. Розвиток підприємницького потенціалу мешканців									
Розвиток нової високотехнологічної промисловості через залучення інвестицій	3. Часткова компенсація відсотків за кредитами, отриманими суб'єктами МСП	Створення нових інвестиційних продуктів	2020	2022	Не виконано		На часткову компенсацію відсотків за кредитами, отриманими суб'єктами МСП кошти з міського бюджету не виділялись.	600,00 в т.ч. 2023р.-0	-
Стратегічна ціль: А.3 Розвиток туристичного потенціалу									
Розвиток туристичного потенціалу	4.Всеукраїнський фольклорний фестиваль «Писанка»	Розвиток і диверсифікація туристичних продуктів та підвищення якості туристичних послуг	2020	2022	Виконано	2023	Всеукраїнський фольклорний фестиваль «Писанка» проходить щорічно. У 2023 році відбувся від 10.04.2023р. по 23.04.2023р. Кошти з міського бюджету у сумі 5000 грн. витрачено на нагороди учасникам.	1050,00 в т.ч. 2023р.-0	5,0
	5.Всеукраїнський відкритий фестиваль народної хореографії «Покутські витоки»	Розвиток і диверсифікація туристичних продуктів та підвищення якості туристичних послуг	2020	2022	Виконано	2023	Всеукраїнський відкритий фестиваль народної хореографії «Покутські витоки» проходить щорічно. 19.08.2023р. відбувся у ЦКП с. Саджавка. Кошти з міського бюджету у сумі 7500 грн. витрачено на нагороди учасникам.	1050,00 в т.ч. 2023р.-0	7,5
	6. Музичний фестиваль імені Анатолія Кос-Анатольського	Розвиток і диверсифікація туристичних продуктів та підвищення якості туристичних послуг	2020	2022	Виконано	2023	Музичний фестиваль імені А. Кос-Анатольського проходить щорічно. У 2023 році відбувся з 30.11.2023р. по 02.12.2023р. З міського бюджету було залучено кошти в сумі 54500 грн. на приїзд і перебування колективів.	750,00 в т.ч. 2023р.-0	54,5

	7. Проведення 30-ї річниці Першого Всесвітнього Собору Духовної України	Промоція громади	2020	2020	Виконано	2020	Відбувся у 2020 році. Було розроблено і виконано усі заходи програми святкування.	1000,00 в т.ч. 2023р.-0	-
	8. Проведення «Дня села Воскресинці»	Промоція громади	2020	2022	Виконано	2023	День села Воскресинці відзначається щорічно у храмове свято Воскресіння Господнього. У 2023 році кошти з міського бюджету на проведення свята не виділялись.	225,00 в т.ч. 2023р.-0	-
	9. Розробка та виготовлення промоційних матеріалів з метою популяризації Коломийської міської ОТГ	Промоція громади	2020	2022	Виконано	2023	Виготовлялись роздаткові матеріали для туристичної промоції. Інформація про туристичні можливості громади постійно висвітлювалась на сайті управління культури та у соціальних мережах на сторінці «Коломия культурна». У 2023 році кошти з міського бюджету на виготовлення друкованих видань не виділялись.	800,0 в т.ч. 2023р.-0	-
	10. Розвиток туристичного потенціалу	Розвиток сільського зеленого туризму	2020	2021	Виконано	2023	У 2023 році реалізовано проєкт «Благоустрій туристичного маршруту та зон відпочинку в с. Воскресинці та с. Грушів Коломийської територіальної громади». Співфінансування міського бюджету 281185,05 грн.	130,0 в т.ч. 2023р.-0	281,18

Стратегічний напрямок Б: «Коломийська міська ОТГ – громада якісного середовища»

Стратегічна ціль: Б.1. Розвиток і модернізація інженерної інфраструктури

Розвиток та модернізація інженерної інфраструктури	11. Капітальний ремонт вул. Молодіжна в с. Воскресинці	Реконструкція доріг та тротуарів	2020	2021	Частково виконано	2023	Влаштовано дорожнє асфальтове покриття протяжністю 325 м/п, що становить 60% від протяжності вулиці	2000,0 в т.ч. 2023р.-0	1307,8
	12. Капітальний ремонт вул. Сагайдачного в с. Воскресинці	Реконструкція доріг та тротуарів	2020	2020	Виконано	2023	Завершено ремонт вулиці з влаштуванням асфальтобетонного покриття	1265,0 в т.ч. 2023р.-0	660,62
	13. Капітальний ремонт вул. Січових Стрільців в с. Воскресинці	Реконструкція доріг та тротуарів	2020	2022	Частково виконано	2023	Влаштовано дорожнє асфальтове покриття протяжністю 1032 м/п, що становить 69% від протяжності вулиці	15000,0 в т.ч. 2023р.-0	4980,78
	14. Капітальний ремонт вул. Шевченка в с. Воскресинці	Реконструкція доріг та тротуарів	2020	2022	Частково виконано	2023	Влаштовано дорожнє асфальтове покриття протяжністю 745 м/п, що становить 56% від протяжності вулиці	15000,0 в т.ч. 2023р.-0	816,06
	15. Капітальний ремонт моста через потічок Перекіпець в с. Іванівці	Реконструкція доріг та тротуарів	2020	2020	Виконано	2020	Роботи виконано.	400,0 в т.ч. 2023р.-0	-
	16. Капітальний ремонт вул. Міцкевича (від вул. Миколайчука до межі ОТГ) в м. Коломия	Реконструкція доріг та тротуарів	2020	2023	Виконано	2022	Завершено ремонт дорожнього покриття вулиці. Площа відремонтованої в 2023 році вулиці становить 5932м2	12155,0 в т.ч. 2023р. – 3155,0	6525,2

	17. Капітальний ремонт ключових пішохідних зон, тротуарів в м. Коломия	Реконструкція доріг та тротуарів	2020	2023	Частково виконано	2023	Вул Франка від Павлика до Достоевського, Валова від № 48 до вул. Мазепи, Шухевича, Мазепи від вул. Бандери до межі міста, Довбуша від № 27 до № 78, Маковея, Староміська, Вільде, Нагірного, Петлюри від вул. Аеропортної до вул. Вахнянина, Українська, Оренштайна площею 36668 м2	135,0 в т.ч. 2023р. – 46,0	35592,241
	18. Капітальний ремонт вул. Старицького в м. Коломия	Реконструкція доріг та тротуарів	2020	2023	Виконано	2023	В 2023 році завершено	10000,00 в т.ч. 2023р.–0	7896,936
	19. Будівництво тротуару по вул. Петлюри в м. Коломия	Реконструкція доріг та тротуарів	2020	2023	Виконано	2023	Площа відремонтованих тротуарів 1572 м2	5000,00 в т.ч. 2023р.–0	2936,942
	20. Капітальний ремонт вул. Франка в м. Коломия	Реконструкція доріг та тротуарів	2020	2023	Частково виконано	2022	Частково виконано	16000,00 в т.ч. 2023р.–0	-
	21. Реконструкція вулиці Б. Хмельницького (від вул. Петлюри до вул. Пушкіна) в м. Коломия	Реконструкція доріг та тротуарів	2020	2023	Виконано	2022	У 2022 році проведено ремонт проїжджої частини протяжністю 850 м/п	10000,0 в т.ч. 2023р.–0	-

	22. Реконструкція вулиці Шкрумеляка в м. Коломия	Реконструкція доріг та тротуарів	2020	2023	Виконано	2022	Виконано капітальний ремонт вулиці площею 9347 м2.	10404,0 в т.ч. 2023р.–0	8484,23
	23. Капітальний ремонт тротуару по вул. Українська в с. Саджавка	Реконструкція доріг та тротуарів	2022	2022	Не виконано		Кошти на вказані потреби не виділялись	400,0 в т.ч. 2023р.–0	-
	24. Капітальний ремонт вул. Небесної сотні в с. Саджавка	Реконструкція доріг та тротуарів	2023	2023	Частково виконано	2023	Відремонтовано 375 м/п тротуару	1000,0 в т.ч. 2023р.–1000,0	450,0
	25. Капітальний ремонт тротуарної доріжки по вул. Шевченка в с. Шепарівці (ділянка дороги від КП Коломия-водоканал» до кільцевої розв'язки в селі Шепарівці)	Реконструкція доріг та тротуарів	2021	2021	Не виконано		Кошти на вказані потреби не виділялись	400,0 в т.ч. 2023р.–0	-
	26. Капітальний ремонт вул. Лесі Українки в с. Шепарівці	Реконструкція доріг та тротуарів	2021	2021	Частково виконано	2023	Проведено ремонт 45 % всієї протяжності вулиці	700,0 в т.ч. 2023р.–0	2265,27
	27. Капітальний ремонт вул. Прикарпатська в с. Шепарівці	Реконструкція доріг та тротуарів	2021	2021	Не виконано		Кошти на вказані потреби не виділялись	700,0 в т.ч. 2023р.–0	-

	28. Забезпечення безпеки дорожнього руху способом влаштування кільцевих розв'язок на магістральних вулицях міста	Вдосконалення транспортної мережі та інфраструктури	2021	2023	Не виконано		Кошти на вказані потреби не виділялись	13500,0 в т.ч. 2023р. – 3500,0	-
	29. Нова схема руху автобусних пасажирських перевезень	Вдосконалення транспортної мережі та інфраструктури	2020	2020	Не виконано		Кошти на вказані потреби не виділялись	430,5 в т.ч. 2023р.–0	-
	30. Розумні зупинки	Вдосконалення транспортної мережі та інфраструктури	2020	2021	Частково виконано	2023	Встановлено електронне табло по вул. Мазепи (зупинка ліцей № 1 та зупинка «Чемпіон»)	300,0 в т.ч. 2023р.–0	180,0
	31. Створення комунального громадського транспорту	Вдосконалення транспортної мережі та інфраструктури	2020	2022	Не виконано		Кошти на вказані потреби не виділялись	15000,0 в т.ч. 2023р.–0	-
	32. Реконструкція берегоукріплення лівого берега р. Прут в районі пішохідного переходу в с. Воскресинці	Будівництво та модернізація мереж водопостачання і водовідведення	2021	2021	Частково виконано	2022	Частково виконано	10000,0 в т.ч. 2023р.–0	-

	33.Реконструкція водопровідних мереж та підключення Воскресинцівського ліцею та дитячого садка до централізованої мережі водопостачання	Будівництво та модернізація мереж водопостачання і водовідведення	2020	2020	Частково виконано	2021	Роботи проводились у 2021 році – прокладено труби від с. Воскресинці до вул. Міцкевича. Відсутність бюджетних призначень	800,0 в т.ч. 2023р.–0	-
	34. Будівництво каналізаційних мереж і очисних споруд в с. Воскресинці	Будівництво та модернізація мереж водопостачання і водовідведення	2020	2022	Не виконано		Відсутність бюджетних призначень	16500,0 в т.ч. 2023р.–0	-
	35. Будівництво каналізаційного колектора -уникнення підтоплень	Будівництво та модернізація мереж водопостачання і водовідведення	2021	2022	Не виконано		Відсутність бюджетних призначень	20,0 в т.ч. 2023р.–0	-
	36. Підвищення безпеки та швидкості реагування на аварійні ситуації у водопровідно-каналізаційному господарстві	Будівництво та модернізація мереж водопостачання і водовідведення	2020	2022	Частково виконано	2023	Придбано -Екскаватор навантажувач – 3780,0 тис. грн - Два спеціалізований автомобілі – аварійно-ремонтна майстерня – 7005,6 тис. грн.	25000,0 в т.ч. 2023р.–0	5676,6

	37.Реконструкція водозабірних споруд	Будівництво та модернізація мереж водопостачання і водовідведення	2020	2021	Частково виконано	2023	Встановлено систему доочистки води	30000,0 в т.ч. 2023р.–0	-
	38.Реконструкція водопровідних мереж та абонентних підключень	Будівництво та модернізація мереж водопостачання і водовідведення	2020	2020	Частково виконано	2023	Прокладено водопровідні мережі по вул. Довбуша автобусна зупинка «Грушка» до міського кладовища, вул. Л.Українки, Чайковського, Франка, Навроцького, Виговського, Вітовського, Мазепи, Леонтовича32, Стефаника 2а. -	35000,0 в т.ч. 2023р.–0	3600,47
	39.Реконструкція каналізаційних мереж м. Коломия	Будівництво та модернізація мереж водопостачання і водовідведення	2020	2022	Частково виконано	2023	Реконструкція каналізаційних мереж району «Слобода» (виготовлення проектно-кошторисної документації)	80000,0 в т.ч. 2023р.–0	289,89
	40.Реконструкція каналізаційних мереж та очисних споруд м. Коломия	Будівництво та модернізація мереж водопостачання і водовідведення	2020	2020	Частково виконано	2023	Закупівля технологічного обладнання, реконструкція головної каналізаційної насосної станції, будівництво вторинних відстійників, будівництво мулової насосної станції, заміна технологічних трубопроводів	28000,0 в т.ч. 2023р.–0	276,0

	41. Створення та впровадження геоінформацій-ної системи	Розвиток та модернізація інженерної інфраструктури	2022	2022	Не виконано		Відсутність бюджетних призначень	1500,0 в т.ч. 2023р.–0	-
Статегічна ціль: Б.2. Вдосконалення системи енергоменеджменту									
	42. Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення	Вдосконалення системи енергоменеджменту	2020	2023	Виконано	2020-2023	Забезпечено вуличне освітлення на 89 % вулично-дорожньої мережі та житлових мікрорайонів багатоповерхової забудови	15000,0 в т.ч. 2023р. – 3750,0	6273,049
	43. Енергоаудит будівель бюджетної сфери Коломийської міської ОТГ	Вдосконалення системи енергоменеджменту	2020	2022	Виконано	2022	За результатами обстежень будівель комунальної власності працівником управління економіки міської ради спільно з представниками балансоутримувачів приміщень складено опитувальні листи: інформацію про кожну будівлю – об'єкт енергетичного аудиту, де висвітлено загальні відомості про об'єкт енергоаудиту; наявність документації; дані по вузлам обліку та вартості енергоресурсів; система освітлення і встановлене обладнання; система опалення; система побутового гарячого водопостачання; система вентиляції	150,0 в т.ч. 2023р.–0	-
	44.Встановлення вуличного освітлення в с. Саджавка	Вдосконалення системи енергоменеджменту	2021	2023	Виконано	2020	Встановлено 82 світильники, влаштовано лінії вуличного освітлення протяжністю 3,5 км	2000,0 в т.ч. 2023р. – 800,0	349,986

	45.Встановлення вуличного освітлення в с. Шепарівці по вул. Шевченка (ділянка дороги від КП «Коломи-яводоканал» до кільцевої розвязки в с. Шепарівці)	Вдосконалення системи енергоменеджменту	2020	2021	Виконано	2020	Роботи виконані у 2020 році.	800,0 в т.ч. 2023р.–0	-
	46. Заміна світильників вуличного освітлення на енергозберігаючі в с. Воскресинці	Вдосконалення системи енергоменеджменту	2020	2021	Виконано	2021	Встановлено 74 світильників, влаштовано лінії вуличного освітлення протяжністю 2,59 км	1450,0 в т.ч. 2023р.–0	298,0
	47. Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення с. Іванівці	Вдосконалення системи енергоменеджменту	2020	2020	Виконано	2020	Встановлено 108 світильників, влаштовано лінії вуличного освітлення протяжністю 4 км	400,0 в т.ч. 2023р.–0	444,581
	48.Встановлення вуличного освітлення в с. Товмачик	Вдосконалення системи енергоменеджменту	2020	2023	Виконано	2020	Встановлено 109 світильників, влаштовано лінії вуличного освітлення протяжністю 4,74 км.	1529,0 в т.ч. 2023р.–0	536,997
	49. «Е-Тепло»	Впровадження енергоефективних заходів у будівлях громадського призначення, бюджетних установах та тих, що є у власності фізичних осіб	2020	2020	Виконано	2020	У 2020 році здійснено придбання енергоефективного та енергозберігаючого обладнання: комплектувальні вироби і деталі – «розумні» розетки на суму 49,0 тис.грн.	49,0 в т.ч. 2023р.–0	-

	50.Термомодернізація будівлі Народного дому с. Воскресинці	Впровадження енергоефективних заходів у будівлях громадського призначення, бюджетних установах та тих, що є у власності фізичних осіб	2021	2021	Виконано	2022	У 2022 році замінено дах, замінено вікна, двері на енергозберігаючі, здійснено влаштування електропостачання, влаштовано підлогове покриття залу	2200,0 в т.ч. 2023р.-0	-
	51.Термомодернізація будівлі дитячого садка «Світанок» с. Воскресинці	Впровадження енергоефективних заходів у будівлях громадського призначення, бюджетних установах та тих, що є у власності фізичних осіб	2021	2021	Не виконано		Відсутність бюджетних призначень	800,0 в т.ч. 2023р.-0	-
	52.Термомодернізація будівлі адміністративного будинку с. Воскресинці	Впровадження енергоефективних заходів у будівлях громадського призначення, бюджетних установах та тих, що є у власності фізичних осіб	2020	2020	Не виконано		Кошти на вказані потреби не виділялись	2200,0 в т.ч. 2023р.-0	-
	53. Капітальний ремонт дахового покриття Саджавського адміністративного будинку	Впровадження енергоефективних заходів у будівлях громадського призначення, бюджетних установах та тих, що є у власності фізичних осіб	2022	2022	Не виконано		Кошти на виконання робіт по даному об'єкту не виділялись	400,0 в т.ч. 2023р.-0	-

	54. Капітальний ремонт дахового покриття Саджавського ліцею	Впровадження енергоефективних заходів у будівлях громадського призначення, бюджетних установах та тих, що є у власності фізичних осіб	2021	2021	Частково виконано	2021	Перекрыто дахове покриття початкового корпусу та встановлено водовідведення з даху початкового корпусу.	2250,0 в т.ч. 2023р.–0	-
	55. Термомодернізація будівлі Саджавського ліцею	Впровадження енергоефективних заходів у будівлях громадського призначення, бюджетних установах та тих, що є у власності фізичних осіб	2022	2023	Частково виконано	2023	Проведено заміну дверей, в рамках заходів з енергозбереження Саджавського ліцею Коломийського району Івано-Франківської області на суму 115,83 тис.грн	3700,0 в т.ч. 2023р.–0	115,83
	56. Капітальний ремонт дахового покриття будівлі Саджавського дитячого садочка «Дударик»	Впровадження енергоефективних заходів у будівлях громадського призначення, бюджетних установах та тих, що є у власності фізичних осіб	2022	2022	Не виконано		Відсутність бюджетних призначень	450,0 в т.ч. 2023р.–0	-

	57. Термомодернізація будівель бюджетних установ Коломийської міської ОТГ	Впровадження енергоефективних заходів у будівлях громадського призначення, бюджетних установах та тих, що є у власності фізичних осіб	2020	2022	Частково виконано	2023	Здійснено термомодернізацію будівлі ліцею № 7 в м. Коломиї	130,0 в т.ч. 2023р.–0	5248,004
	58. Програма підтримки ОСББ у сфері запровадження енергоефективних заходів	Впровадження енергоефективних заходів у будівлях громадського призначення, бюджетних установах та тих, що є у власності фізичних осіб	2020	2022	Виконано	2023	В рамках програми «Енергодім Коломия на 2021 – 2023 роки» у 2023 році з міського бюджету відшкодовано частину прийнятих витрат для п'яти ОСББ на загальну суму 1310,498 тис.грн.: ОСББ «Петлюри 42» - 799,404 тис.грн; ОСББ «Мазепи 292» - 21,891 тис.грн; ОСББ «Хмельницького 1А» - 25,716 тис.грн; ОСББ «Лисенка 30» - 280,966 тис.грн; ОСББ «Вишиванка 2017» - 182,520 тис.грн.	9000,0 в т.ч. 2023р.–0	-
Статегічна ціль: Б.4. Розвиток безпечного громадського простору									
	59. Капітальний ремонт приміщення адмінбудівлі старостинського округу по вул. Шевченка, 108 в с. Шепарівці	Будівництво нових та/або реконструкція існуючих громадських будівель	2020	2020	Виконано	2022	З метою переміщення адміністративного центру старостинського округу с. Шепарівці, протягом 2021-2022 років виконувалися ремонтні роботи по капітальному ремонту нежитлового приміщення по вул.Шевченка,70 в с.Шепарівці. Всього по даному об'єкту профінансовано 649,48 тис.грн.	350,0 в т.ч. 2023р.–0	-

	60. Капітальний ремонт приміщення Шепарівської гімназії	Будівництво нових та/або реконструкція існуючих громадських будівель	2020	2020	Частково виконано	2020	Частково виконано, встановлено металопластикові вікна і двері	2000,0 в т.ч. 2023р.–0	-
	61. Будівництво спортивного майданчика з штучним покриттям с. Товмачик	Будівництво нових та/або реконструкція існуючих громадських будівель	2020	2022	Не виконано		Кошти на виконання робіт по даному об'єкту не виділялись	1200,0 в т.ч. 2023р.–0	-
	62. Капітальний ремонт спортзалу Іванівцького НВК	Будівництво нових та/або реконструкція існуючих громадських будівель	2020	2020	Не виконано		Відсутність бюджетних призначень	400,0 в т.ч. 2023р.–0	-
	63.Капітальний ремонт (перекриття даху) Товмачицького ліцею	Будівництво нових та/або реконструкція існуючих громадських будівель	2020	2020	Виконано	2022	Перекрыто дах ліцею металопрофілем, зроблена водостічна система	1300,0 в т.ч. 2022р. – 0	1578,4
	64.Реконструкція адмінбудинку під дитячий садок с. Товмачик	Будівництво нових та/або реконструкція існуючих громадських будівель	2020	2021	Не виконано		Кошти на виконання робіт по даному об'єкту не виділялись	1500,0 в т.ч. 2023р.–0	-

	65.Капітальний ремонт вул. Шкільна в с. Товмачик	Будівництво нових та/або реконструкція існуючих громадських будівель	2020	2022	Частково виконано	2022	Проведено ремонт асфальтобетонного покриття протяжністю 450 м/п	5000,0 в т.ч. 2023р.–0	950,0
	66. Будівництво типової будівлі басейну «H2O-CLASSIC» в м. Коломії	Будівництво нових та/або реконструкція існуючих громадських будівель	2020	2022	Частково виконано	2020	За увесь період тривалості будівництва на даному об'єкті профінансовано 106007,494 тис.грн. Остання оплата здійснювалась у 2020 році. На даний час є потреба у коригуванні робочого проєкту.	108442,9 в т.ч. 2023р.–0	-
	67. Нове будівництво спортивного залу та майстерень Коломийського ліцею № 9 по вул. Драгоmano-ва,1 в м.Коломії	Будівництво нових та/або реконструкція існуючих громадських будівель	2020	2020	Виконано	2023	Завершено будівництво об'єкта, тривають роботи в прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію. За увесь період тривалості будівництва на даному об'єкті профінансовано 19628,49 тис.грн.	12472,7 в т.ч. 2023р.–0	6614,41
	68.Реставраційно-ремонтні роботи нежитлового приміщення по вул. С. Петлюри,11 в м. Коломия	Будівництво нових та/або реконструкція існуючих громадських будівель	2020	2021	Частково виконано	2023	Наявний робочий проєкт на виконання реставраційно-ремонтних робіт та отримано експертний звіт (позитивний) вартістю 162,78 тис.грн. У 2022 році у приміщенні по вул. С. Петлюри, 11 зроблено дахову покрівлю, встановлено опалення, підлогове покриття у допоміжних приміщеннях. У 2023 році здійснено поточний ремонт, замінено вікна, двері, облаштовано сцену на суму 3603,813 тис.грн; виготовлено проектно-кошторисну документацію на суму 25,715 тис.грн.	17175,8 в т.ч. 2023р.-0	3629,53

	69.Благоустрій спальних районів	Покращення благоустрою мікрорайонів міста та сільських населених пунктів	2020	2023	Частково виконано	2020-2023	Проведено ремонт дорожнього і тротуарного покриття в житлових мікрорайонах багатоповерхової забудови по вул. Мазепи, Богуна, Привокзальної, Леонтовича, Чайковського, Лисенка, Петлюри, Січових Стрільців. Від загальної площі мікрорайонів виконано 65%	160000,0 в т.ч. 2023р. – 40000,0	70314,567
	70.Реконструкція центральної частини міста (площа Відродження, Т.Шевченка) в м. Коломия	Покращення благоустрою мікрорайонів міста та сільських населених пунктів	2020	2021	Не виконано		Кошти на вказані потреби не виділялись	37664,4 в т.ч. 2023р.–0	-
	71.Реконструкція берего-укріплення лівого берега р. Прут в районі ЗАТ «Колопапір» в м. Коломийі	Покращення благоустрою мікрорайонів міста та сільських населених пунктів	2020	2022	Не виконано		Кошти на вказані потреби не виділялись	21000,0 в т.ч. 2022р.–0	-
	72. Притулок для безпритульних тварин	Покращення благоустрою мікрорайонів міста та сільських населених пунктів	2021	2023	Частково виконано	2021	Частково виконано у попередніх роках. У 2023 році кошти на вказані потреби не виділялись	38078,0 в т.ч. 2023р. – 5078,0	-
	73.Капітальний ремонт споруд парку ім. Т. Шевченка в м. Коломия	Облаштування парків та відпочинкових зон	2020	2022	Частково виконано	2022	Впорядковано 30 га парку ім. Т.Шевченка, озера біля парку та дамби ріки Прут. Також впорядковано береги озера біля парку ім. Шевченка (ліквідовано аварійні дерева, чагарники, самосівні кущі та вивезено сміття)	60000,0 в т.ч. 2023р.–0	-

	74.Реконструкція та покращення технічного стану озера в парку ім. Т. Шевченка в м. Коломия	Облаштування парків та відпочинкових зон	2020	2021	Виконано	2023	Проведено очищення озера з ліквідацією ґрунтових утворень та рослинності	29158,68 в т.ч. 2023р.–0	4650,447
Статегічна ціль: Б.5. Розвиток соціальної та освітньої інфраструктури й послуг									
	75.Модернізація приміщення Єдиного центру надання реабілітаційних і соціальних послуг міста Коломий	Удосконалення роботи та розширення сфери послуг Єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг	2020	2022	Виконано	2023	Здійснено заміну покрівлі, створено додатковий простір для організації надання реабілітаційних та соціальних послуг, здійснено гідроізоляцію будівлі за адресою: м. Коломия, вул. Я. Пстрака, 2в, встановлено бруківку для покращення мобільності та доступності до будівлі, відремонтовано спортивний зал для організації реабілітаційного процесу. Здійснюються роботи по встановленню зовнішнього ліфта.	2400,0 в т.ч. 2023р.–0	450,83
	76. Соціальне містечко в Коломийській міській ОТГ	Удосконалення роботи та розширення сфери послуг Єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг	2020	2022	Частково виконано	2022	Наявна проектно-кошторисна документація, яка виготовлена у 2022 році на проведення реконструкції та будівництва Соціального містечка за рахунок благодійних коштів ТОВ «Леоні».	22500,00 в т.ч. 2023р.–0	-

	77.Удосконалення соціальної послуги з перевезення людей «соціальне таксі»	Удосконалення роботи та розширення сфери послуг Єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг	2021	2021	Виконано	2023	На балансі установи знаходиться 4 автомобілі. Послуга «Соціальне таксі» надається трьома автомобілями. Затверджено програму, яка передбачає забезпечення безперебійного надання транспортної послуги. Збільшено кількість маршрутів та покращено логістику для довозень осіб.	1700,0 в т.ч. 2023р.-0	250,00
	78.Будівництво кладовища по вул. Довбуша в м. Коломия	Облаштування місць поховання	2020	2023	Частково виконано	2022-2023	Влаштовано асфальтовані доріжки та доріжки з покриття із тротуарної плитки	20000,00 в т.ч. 2023р. – 5000,0	5328,97
	79. Створення нового освітнього простору «Нове українське дошкілля»	Розвиток освітньої інфраструктури	2020	2022	Виконано	2023	Створено належні умови для здобуття дошкільної освіти в усіх закладах Коломийської міської територіальної громади. Для покращення роботи ЗДО придбано матеріальні цінності на суму 894,62 тис.грн та надано послуг 5374,6 тис.грн.	1200,0 в т.ч. 2023р.-0	6269,247

					Виконано	2023	Благодійна організація «Благодійний фонд Посмішка ЮА» в рамках проєкту «Реагування на надзвичайні ситуації для задоволення основних потреб та потреб захисту постраждалих від конфлікту та переміщених дітей та їхніх сімей в Україні в Івано-Франківській та Закарпатській областях» провели косметичний ремонт у приміщенні актового залу Коломийського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №19 "Ромашка" Коломийської міської ради. Виконано робіт на суму 373,40 тис.грн. та передали різні матеріальні цінності для облаштування дитячого простору на суму 293,32 тис.грн. та активів 272,72 тис.грн.	у 2023р. 939,4	Отримано як благо-дійна допомога
	80. Клуб робототехніки	Розвиток освітньої інфраструктури	2020	2021	Частково виконано	2023	Придбано 3 персональних комп'ютери та 2 ноутбуки на суму 175, 1 тис.грн. та 4 Навчальні STEAM набори на суму 80,0 тис.	600,0 в т.ч. 2023р.–0	255,1
	81. STEM-лабораторія	Розвиток освітньої інфраструктури	2020	2021	Виконано	2023	В рамках реалізації проєкту «Освітній прорив» Коломийський ліцей №9 Коломийської міської ради відкрив Біохімічну лабораторію «Кристал» та Біофізичну лабораторію «Квант» 2098,44 тис. грн.	700,0 в т.ч. 2023р.–2098,4	2098,44

	82.Створення медіатеки	Розвиток освітньої інфраструктури	2020	2022	Виконано	2023	В рамках реалізації проекту «Освітній прорив» Коломийський ліцей №4 імені Сергія Лисенка Коломийської міської ради відкрив медіацентр 907,43 тис. грн.	2100,0 в т.ч. 2023р.–0	907,43
	83.Створення шахових клубів	Розвиток освітньої інфраструктури	2020	2022	Виконано	2022	Частково виконано в попередніх роках. В умовах воєнного стану не здійснювалася закупівля інвентаря для шахового відділення по вул. Чайковського, 33.	900,0 в т.ч. 2023р.–0	-

Всього завдань на 2020-2023 роки: 83 - 100 %
Кількість завдань, які виконано: 35 - 42,2 %
Кількість завдань, які частково виконано: 29 - 34,9 %
Кількість завдань, які не виконано: 19 - 22,9 %

Міський голова

Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ