



MARCHE N :

LES COLLINES DE DAR BOUAZZA

FICHE DE CONTROLE DE FERRAILLAGE

Ouvrage : Date :

Partie d'ouvrage : PK :

POINTS CRITIQUES	O	N	NA	OBSERVATIONS
A- La phase de travail précédente (réception des aciers pré assemblés ou assemblage des aciers) a-t-elle été acceptée? B- Contrôle Visuel : 1. Aciers exempts de laitance, boue, rouille en plaque 2. Ferrailage rigide et bien fixé C- Contrôle des Mesures : 1. Verticalité et horizontalité 2. Positionnement 3. Mise en place des cales D- Aciers assemblés sur place conforme aux plans 1. Nombre et diamètre des barres 2. Nombre, diamètre et position des cadres 3. Nombre, diamètre et position des étriers E- Joints waterstops sont en place				

OBSERVATIONS :

	CONTRÔLE INTERNE	CONTRÔLE EXTERNE	CONTRÔLE EXTÉRIEUR
NOM			
DATE			
VISA			



MARCHE N :

LES COLLINES DE DAR BOUAZZA