

社區大廳挑高吊燈拆除工程說明

工程概況：

本項目針對社區大廳內長年不使用的挑高吊燈進行拆除。由於吊燈安裝高度較高，施工中採用了鷹架作業，並特別針對地面保護採用3分厚木片防護措施，以避免施工過程中對地面造成刮傷或損害。

工程內容：

1. 吊燈拆除：
 - 利用鷹架安全作業拆除長年未使用的吊燈。
 - 為確保施工安全及現場整潔，施工區域採用3分厚木片進行地面防護。
2. 後續處理：
 - 拆除完成後，為社區提供電線盲蓋安裝服務，確保電線管理整齊並達到安全要求。
 - 針對施工中可能造成的牆面或設備輕微損傷，進行必要的補漆處理。
3. 清運項目：
清運作業涵蓋以下廢棄物：
 - 裝潢廢棄物
 - 營建混合物
 - 廢木材
 - 廢塑膠等相關材料所有廢棄物均由專業人力搬運及清運，確保施工現場及社區環境整潔。
4. 現場協助：
感謝社區提供車位，這使得進出貨物更加順暢，提升了工程效率與安全性。

工程亮點：

- 安全施工：採用鷹架及木片防護措施，確保吊燈拆除過程中人員及設備安全。
- 細節完善：拆除後即時提供電線盲蓋安裝及補漆服務，維護社區美觀及功能。
- 廢棄物管理：全程由專業團隊負責裝潢廢棄物及其他廢棄物的清運，達到環保及資源再利用的要求。











