



[NOMBRE PROYECTO]



[FECHA]



(0501) 844 4683



www.vnet.com.ve



Av. 11 con calle 10, local número 5, Sector La Inmaculada. El Vigía, Estado Mérida



1. MINUTA DE EJECUCIÓN Y RESUMEN DE ACTIVIDADES

Cuadrilla / Contratista	
Estado	
Municipio	
Parroquia	
Dirección Escrita (Referencia)	

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LO EJECUTADO

Describa el trabajo (Ej: Se realizó sangrado de fibra de 48h para habilitar nueva caja N2. Se fusionaron hilos 5 y 6...)

MATERIALES INSTALADOS / CONSUMIDOS	CANTIDAD
Ej: Caja NAP 1:8	1
Ej: Manga	1

OBSERVACIONES / INCIDENCIAS / LIMITANTES

Indicar si hubo problemas de acceso, clima, diferencias con el plano original, etc.

2. DOCUMENTACIÓN NIVEL 1

(A partir de ahora se debe copiar y pegar por cada caja o manga que se





manipule)

DATOS DE LA MANGA / CAJA	
Etiqueta de la Manga	
Tipo de Trabajo (Mantenimiento, instalación, ...)	
Tipo de Elemento (Manga / Caja de Empalme)	
Cantidad de Bandejas	
Cantidad de hilos (FO 12H, FO 24H, ...)	
Ubicación Física: (Poste / Tanquilla y tipo de tanquilla)	
Coordenadas	
Dirección Exacta (Referencia)	

AUDITORÍA DE BOQUILLAS	
TOTAL	
OCUPADAS	
DISPONIBLES	





3. ESQUEMA DE CONECTIVIDAD – NIVEL 1

Si la manga contiene más de un Splitter, copie y pegue las siguientes tablas.

DATOS DEL SPLITTER (NIVEL 1)			
¿Instalado? [Sí/No]		Código Asignado N1	
Tipo/Capacidad [1x4, 1x8, 1x16...]		Ubicación [Poste / Manga / Tanquilla]	

HILO DE ALIMENTACIÓN (ENTRADA / IN)			
Fibra de Entrada:		12-24-48-96-144	
Buffer:		Hilo:	

DISTRIBUCIÓN DE SALIDAS (OUT)			
Puerto(s)	Destino / Dirección / Cliente	Fibra de Salida	Buffer/Hilos de Salida

RESUMEN DE PUERTOS			
Total Usados:		Total Disponibles:	

4. FUSIONES





FIBRA DE ENTRADA	FIBRA DE SALIDA

CASO DE CONTINUIDAD TOTAL 1:1

Use esta opción **SOLO** si se fusionaron 2 fibras, conectando **TODOS** los buffer color con color, sin interrupciones.

Rango de Inicio (Buffer)	Rango Final (Buffer)	Cantidad de Fusiones	Observaciones

CASO DE FUSIONES ESPECÍFICAS / CRUZADAS

Use esta opción si **NO** fusionó toda la fibra, o si hubo cruce de buffer.

BUFFER ENTRADA	VS	BUFFER SALIDA	CANTIDAD DE HILOS
Color: AZUL	X	Color: AZUL	
Color: NARANJA	X	Color: NARANJA	
Color: VERDE	X	Color: VERDE	
Color: MARRÓN	X	Color: MARRÓN	
Color: GRIS	X	Color: GRIS	
Color: BLANCO	X	Color: BLANCO	
Color: ROJO	X	Color: ROJO	
Color: NEGRO	X	Color: NEGRO	

BUFFER ENTRADA	VS	BUFFER SALIDA	CANTIDAD DE HILOS
Color: _____	X	Color: _____	
TOTAL DE FUSIONES:			

5. TABLA DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

Actividad	¿Realizado?	Detalles / Especificaciones	Cantidad / Metraje
1. Tendido de Hilo Guía	[☐]	N/A	[] mts
2. Tendido de Fibra Óptica	[☐]		[] mts
3. Limpieza de Tanquilla	[☐]	Tipo de Tanquilla:	[] und
4. Achique (Drenaje)	[☐]	Tipo de Tanquilla:	[] und
5. Construcción de Manga	[☐]		[] und
6. Mantenimiento Manga	[☐]		[] und

ACTIVIDADES ADICIONALES / OBSERVACIONES

Descripción de la Actividad	Cantidad
Escriba aquí la descripción detallada...	[]
Escriba aquí la descripción detallada...	[]
Escriba aquí la descripción detallada...	[]



6. REPORTE FOTOGRÁFICO

Para las tanquillas y mangas, el "Antes y Después" es la única prueba de que el trabajo se hizo.

EVIDENCIA: TANQUILLAS Y OBRA CIVIL	
ANTES (Estado inicial / Inundada)	DESPUÉS (Limpia / Drenada)
Tipo de Tanquilla / Ubicación:	

Fotos:

EVIDENCIA: MANGAS Y EMPALMES	
ANTES (Opcional / Estado previo)	DESPUÉS (Manga terminada/cerrada)
Manga / Ubicación:	

Fotos:

Fotos Adicionales:

