

TB= Tilbagemelder	SB= skyggebanegård		
TC=Traincontroller			
JD= John D			

13.08.2018

Der monteret drev (Servo) under næsten samtlige sporskiftere, disse mangler kontakter for polarisering samt forbindes til dekoder.

7 Drev under Grindsted er forbundet og virker i TC. De mangler dog polarisering.

16.11.2017

Gennemgået alle TB på banen virker og er sat op i TC. alt virker

Der var en fejl på S88 modulet der forsynede vendesløjfen. Det er udskiftet, fejl ophævet.

Modulet bliver gennemgået af JD.

Jeg fandt ud af at vi mangler at tilslutte det spor som ligger yderst ved SB. Det skal gøres snarest. Derefter iværksættes der polarisering af alle sporskiftere.

11:39 09-11-2017

Grusgrav færdig, TB virker SS virker.

Skyggebanegård virker med TB

Vi lægger spor til "Grindsted station og vores tilbagemeldere (TB) virker nu alle de tilkoblede steder, på nær i vende sløjjen under Grindsted station.

De står øverst på listen to do listen.

Desværre virker vores S88 Weiche ikke som ønsket og derfor kan vi ikke anvende den som forventet

03.01.2017

Etableret blokke ved grusgraven, Mangler vist en blok , fremgår i hvert fald af Traincontroller.

Jeg har taget 3 servoer med monteringsbeslag med hjem for færdiggøre dem til montering.

Når det er sket der så strøm fra grusgraven helt hen til væg gennem bruddet, hvor blokken skal deles.

Der mangler polarisering af mange sporskiftere.

06.09.2016

Skiftet 2 servodrev ved Børkop station (Middelfart enden)

pgr. meget varm servo dekoder, blev vi nødt til at kode dekoderen således at at strøm først tilsluttes når dcc signalet modtages, servo først aktiveres når den givne adr. aktiveres og slukke igen når servo har nået sit endepunkt.

OBS: Mangler polarisering for hel Børkop station !.

22.08.2016

Opgaver:

Skift 2 servodrev

Sørg for at der strøm på ovennævnte strækning.

Afprøvning !

15.08.2016

Fortsat fejlfinding, ledninger gennemgået ser ok ud. Fundet 2 defekte servo drev disse skal skiftes. Ingen strøm på strækning lige før vendesløjfen.

TB= Tilbagemelder	SB= skyggebaneanegård		
TC=Traincontroller			
JD= John D			

08.08.2016

Påbegyndt samling af ledninger, var næsten færdig da fejlen blev konstateret igen. Der må være en fejl mere. Den skal findes, og vi starter mandag 15.08.2016

04.07.2016

Tidsforbrug sammenlagt på fejlfinding : ca. 25 mandtimer.

Der lykkes at finde fejlen i en kronemuffe række. DÅRLIG FORBINDELSE. DET vir nu på 1. modul 1-8. Resten skal forbindes igen snarest.

Der laves et test setup med central et S88 modul og en skinne det virker nu.

Fortsat fejlfinding, af kablet rigtig mange steder både blå og hvid leder.

S88 kabel fra central til til S88 modul måles igennem. fejlfrit !

27.06.2016

Fortsat fejlfinding, Monteret nyt tilbagemelder modul (nr. 2) uden held.

20.06.2016

Fortsat fejlfinding

PC skiftet uden held, kabler gennemgås stadig ikke fejlen.
kræver nok en grundigere gennemgang.

16.06.2016

Fortsat fejlfinding. prøvet med anden central.

13.06.2016

Haft en kortslutning på anlægget som var svær at finde, Det resulterede i at alle tilbagemeldere ikke virkede mere. jeg starter den store fejl finding....

(Jeg må komme med en kedelig nyhed, ja ikke alle nyheder er gode :-)

Der er opstået en form for fejl på vores anlæg, en slags overgang i det elektriske system.

Det gør at der ikke længere bliver dedekteret om der står et lok på sporet. Ej heller vil toget køre de steder der ellers bliver målt spænding i sporet.

Det er lidt underligt. Jeg har foreløbig fejlfundet i ca. 7 timer.

Jeg vil gerne høre om nogen har monteret skinner, rørt ved ledninger eller lign. så vi kan finde fejlen.

Alternativt, må vi gå lidt systematisk til værks. Det vil nok indebære at vi skruer mange kabler løs og så starter med noget simpelt, hvorefter vi så bygger op igen. Jeg håber at der nogle som vil hjælpe lidt til så vi kan få løst problemet.)

TB= Tilbagemelder	SB= skyggebanegård		
TC=Traincontroller			
JD= John D			

Der påbegyndes en log bog for klubben, her skal al arbejde der laves på anlægget noteres , det er planen at skal laves en meget mild form for arbejdssedler hvor navn samt opgave på anlægget er påført.