

FICHE CONTROLE BETONNAGE

OUVRAGE : Date :
PARTIE D'OUVRAGE : PLAN : N° :

POINTS CRITIQUES	O	N	NA	Observation
Phase précédente : Coffrage N° : Ferraillage N° : Les fiches sont-elles acceptées 1- Le béton livré correspond à la catégorie prévue 2- Mesure de l'affaissement du cône d'ABRAMS 3- La température ambiante est de°c 4- La température du Béton est-elle acceptable 5- Le délai écoulé D entre début de fabrication et fin de coulage est inférieur à D ...mn selon convenance 6- La mise en place est conforme à celle du béton de convenance 7- Le traitement de la surface de reprise de bétonnage est conforme à la procédure -Soufflage à l'air comprimé -Repiquage de la surface -imprégnation à l'eau 8- La hauteur de coulage est inférieure à 1.50m 9- L'épaisseur vibrée est inférieure à 20 cm 10- Dès la fin du bétonnage a-t-on mis en place le système de cure pour les surfaces planes.				O : Oui N : Non NA : Non applicable

OBSERVATIONS

CONTROLE INTERNE

DATE :
VISA :

CONTROLE EXTERNE

DATE :
VISA :

CONTROLE EXTERIEUR

DATE :
VISA :