

Phụ lục 02

MẪU BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN

(SÀN TREO NÂNG NGƯỜI TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG)

(Cơ quan quản lý cấp trên)
(Tên tổ chức KD)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm

BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN
(SÀN TREO NÂNG NGƯỜI TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG)
Số:

Chúng tôi gồm:

1 Số hiệu kiểm định viên:

2 Số hiệu kiểm định viên:

Thuộc tổ chức kiểm định:

Số đăng ký chứng nhận của tổ chức kiểm định:

Đã tiến hành kiểm định (Tên thiết bị):

Tên tổ chức, cá nhân đề nghị:

Địa chỉ (trụ sở chính của cơ sở):

Địa chỉ (Vị trí) lắp đặt:

Quy trình kiểm định, tiêu chuẩn áp dụng:

Chứng kiến kiểm định và thông qua biên bản:.....

1..... Chức vụ:

2..... Chức vụ:

I - THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA THIẾT BỊ

- Mã hiệu: - Độ cao nâng thực tế /thiết kế: /..... m
- Số chế tạo: - K.thước sản công tác: (DxRx C).....
- Năm chế tạo: - Chiều dài dầm treo: m
- Nhà chế tạo: - Chiều dài công-xôn: m
- Trọng tải thiết kế/làm việc: .../.....kg - Vận tốc quay:v/ph
- Sức chứa thiết kế/làm việc: .../.... Người - Trọng lượng đối trọng:kg
- Vận tốc nâng sản công tác:m/ph - Công dụng:
- Vận tốc di chuyển thiết bị:m/ph

II - HÌNH THỨC KIỂM ĐỊNH

Lần đầu ☐ ; Định kỳ ☐ ; Bất thường ☐

III - NỘI DUNG KIỂM ĐỊNH

A- KIỂM TRA HỒ SƠ:

TT	HẠNG MỤC KIỂM TRA	Đạt	Không đạt	Ghi chú
1	Lý lịch			
2	Hồ sơ kỹ thuật			

B- KIỂM TRA BÊN NGOÀI:

- Tính đầy đủ - đồng bộ của thiết bị:
- Các khuyết tật - biến dạng:

C- KIỂM TRA KỸ THUẬT - THỬ KHÔNG TẢI:

TT	Cơ cấu; bộ phận	Đạt	Không đạt	Ghi chú
1	Sàn thao tác			
2	Kết cấu kim loại khung, cần			

TT	Cơ cấu; bộ phận	Đạt	Không đạt	Ghi chú
10	Phanh nâng tải			
11	Phanh cơ cấu quay			

3	Cơ cấu nâng tải, cần			
4	Hệ thống thủy lực			
5	Cáp nâng tải			
6	Cáp phòng rơi			
7	Thiết bị khống chế nâng, hạ sàn			
8	Cơ cấu di chuyển			
9	Cơ cấu quay			

12	Phanh cơ cấu di chuyển			
13	Còi/chuông			
14	Hệ thống điện			
15	Hệ thống điều khiển			
16	Khóa phòng rơi			
18	Bộ khống chế vượt tốc			
17	Đổi trọng			

D- Thử tải:

TT	Vị trí thử tải và kết quả thử	Đạt	Không đạt	Tải trọng làm việc (Qlv)	Thử tải tĩnh (150%Qlv)	Thử tải động (125%Qlv)
1	Sàn thao tác					
2	Độ ổn định					

TT	Đánh giá kết quả	Đạt	Không đạt	Ghi chú
1	Sàn thao tác			
2	Kết cấu kim loại khung, cần			
3	Hệ thống thủy lực			
4	Cơ cấu nâng cần, tải			

TT	Đánh giá kết quả	Đạt	Không đạt	Ghi chú
5	Khóa phòng rơi			
6	Hệ thống điều khiển			
7	Hệ thống điện			
8	Bộ khống chế vượt tốc			

IV - KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận:

Sàn treo nâng người được kiểm định có kết quả: Đạt ☐; Không đạt ☐

đủ điều kiện hoạt động với:

- Tải trọng nâng lớn nhất trên sàn công tác: Kg.

- Số người được phép làm việc trên sàn công tác: người

2. Đã được dán tem kiểm định số: Tại vị trí:.....

3. Kiến nghị:

Thời hạn thực hiện kiến nghị:

V - THỜI HẠN KIỂM ĐỊNH

Thời gian kiểm định lần sau://20.....

Lý do rút ngắn thời hạn kiểm định (nếu có):

Biên bản được thông qua tại:ngày ... tháng ... năm

Biên bản được lập thành ... bản, mỗi bên giữ ... bản

Chúng tôi, những kiểm định viên thực hiện việc kiểm định này hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với kết quả kiểm định ghi trong biên bản./.

CHỦ CƠ SỞ

*Cam kết thực hiện đầy đủ,
đúng hạn các kiến nghị
(ký tên và đóng dấu)*

NGƯỜI THAM GIA

CHỨNG KIẾN
(ký, ghi rõ họ, tên)

KIỂM ĐỊNH VIÊN

(ký, ghi rõ họ, tên)