

 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CÚCUTA S.A. E.S.P.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: GPS-FO-05
	GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y ACTIVIDADES CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS		Fecha: 07/10/2025
	Gestión de prestación de servicios de acueducto y alcantarillado		Versión: 3
	Formato Supervisión de actividades ambientales de acueducto y alcantarillado del contrato 030		Página 1 de 5


Fecha		Nombre de la obra			
		Contrato			
Comuna		Dirección:			Barrio :
Coordenadas	x		Y		
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Actividad				Tipo de actividad
A. RESPONSABLE DE OBRA					
ASPECTOS		EVALUACIÓN			OBSERVACIONES
1. La persona responsable de la obra se encuentra en el sitio de trabajo dirigiendo las actividades		C	NC	N/A	
B. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS					
ASPECTOS		EVALUACIÓN			OBSERVACIONES
2. ¿Cuentan con un espacio y contenedores adecuados para el almacenamiento temporal de residuos en obra? aprovechables, no aprovechables)		C	NC	N/A	
3. ¿Cuentan con un espacio adecuado para el almacenamiento temporal de los residuos de construcción y demolición?		C	NC	N/A	
4. ¿Los residuos de construcción y demolición resultantes están como mínimo a un metro de la obra?		C	NC	N/A	

 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CÚCUTA S.A. E.S.P.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: GPS-FO-05
	GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y ACTIVIDADES CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS		Fecha: 07/10/2025
	Gestión de prestación de servicios de acueducto y alcantarillado		Versión: 3
	Formato Supervisión de actividades ambientales de acueducto y alcantarillado del contrato 030		Página 2 de 5


5. ¿Se regala el material de demolición y/o excavación a la población perimetral?	C	NC	N/A	
6. ¿Se capacita al personal sobre el manejo integral residuos sólidos? (al iniciar la ejecución de la obra)	C	NC	N/A	
7. ¿Se realiza el retiro de material de demolición y excavación a sitios autorizados?	C	NC	N/A	
8. ¿Cuentan con los certificados de disposición final de los RCD en la escombrera municipal?	C	NC	N/A	
9. ¿Se reutiliza el material de excavación como proceso de relleno?	C	NC	N/A	
10. ¿Cuenta con un servicio de recolección de los residuos peligrosos que se generan en su operación?	C	NC	N/A	
11. ¿Cuenta con las evidencias de disposición final de residuos peligrosos que se generan en su operación?	C	NC	N/A	
C. CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS				
ASPECTOS	EVALUACIÓN			OBSERVACIONES
12. ¿Los materiales de construcción que se encuentran en el frente de la	C	NC	N/A	

 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CÚCUTA S.A. E.S.P.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: GPS-FO-05
	GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y ACTIVIDADES CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS		Fecha: 07/10/2025
	Gestión de prestación de servicios de acueducto y alcantarillado		Versión: 3
	Formato Supervisión de actividades ambientales de acueducto y alcantarillado del contrato 030		Página 3 de 5

obra, están debidamente cubiertos y protegidos?				
13. ¿Los vehículos de cargue y descargue de materiales cuentan carpas o lonas de recubrimiento?	C	NC	N/A	
14. ¿Se realiza la Humectación de los frentes de obra donde se genere material particulado por arrastre de materiales de obra?	C	NC	N/A	
15. ¿Se le notificó previamente a la población involucrada (directa o indirecta) en la obra sobre alteraciones sonoras por uso de maquinaria que exceda más de 80 decibeles?	C	NC	N/A	
16. ¿La maquinaria amarilla o equipos de combustión no están emitiendo gases atmosféricos de color gris oscuro?	C	NC	N/A	
D. PREVENCIÓN: CUERPOS DE AGUA Y REDES DE ALCANTARILLADO				
ASPECTOS	EVALUACIÓN			OBSERVACIONES
17. ¿Los desagües a la red de alcantarillado se protegieron con un geotextil?	C	NC	N/A	
18. ¿Se instaló malla sintética (altura 15 m) que cubra la totalidad del frente de obra para asilar completamente el	C	NC	N/A	

 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CÚCUTA S.A. E.S.P.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: GPS-FO-05
	GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y ACTIVIDADES CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS	Fecha: 07/10/2025
	Gestión de prestación de servicios de acueducto y alcantarillado	Versión: 3
	Formato Supervisión de actividades ambientales de acueducto y alcantarillado del contrato 030	Página 4 de 5

canal o fuente natural aledaña?				
E. CONTROL PAISAJISTICO				
ASPECTOS	EVALUACIÓN			OBSERVACIONES
19. ¿Se realizó la recuperación de las zonas verdes que fueron perturbadas?	C	NC	N/A	
20. ¿Se realiza corte y/o poda adecuada con sus permisos ambientales?	C	NC	N/A	
21. ¿Se encuentra la obra limpia y ordenada?	C	NC	N/A	
22. ¿El almacenamiento de los escombros en obra, se realiza en una zona segura, excluye zonas verdes (si esta no está destinada a zona de acuerdo) y/o cuerpos de agua dentro del perímetro de la obra sin interferir con el tráfico peatonal o vehicular?	C	NC	N/A	
NOTA: C: CUMPLE NC: NO CUMPLE N/A: NO APLICA RCD: RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN				
Localización				
Registro Fotográfico				

 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CÚCUTA S.A. E.S.P.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: GPS-FO-05
	GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y ACTIVIDADES CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS	Fecha: 07/10/2025
	Gestión de prestación de servicios de acueducto y alcantarillado	Versión: 3
	Formato Supervisión de actividades ambientales de acueducto y alcantarillado del contrato 030	Página 5 de 5

Responsable de obra:	
Elaborado por:	Revisado por
Supervisado por:	