

CÔNG TY
ĐỊA CHỈ:.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biểu mẫu

....., ngày tháng năm

THƯ CHÀO GIÁ

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xây dựng 47.

Công ty xin kính gửi Quý công ty báo giá như sau:

STT	Tên vật tư chào thầu	Tên vật tư xuất hóa đơn	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (chưa VAT)	Thành tiền
1						
2						
	<i>Cộng giá trị trước thuế</i>		<i>Đồng</i>			
	<i>Thuế VAT</i>		<i>Đồng</i>			
	<i>Tổng cộng giá trị sau thuế</i>		<i>Đồng</i>			

Đơn giá trên bao gồm chi phí vận chuyển đến chân công trình.

- Địa chỉ giao hàng: **Dự án Tăng cường khả năng thoát lũ hạ du hồ Kẻ Gỗ, xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh.**

- Thời gian giao hàng:
- Điều kiện thanh toán:
- Hiệu lực báo giá:
- Xuất xứ vật liệu:
- Chứng nhận chất lượng sản phẩm (đính kèm): có/không
- Thông tin liên hệ:

Đại diện Công ty
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

THÔNG TIN KỸ THUẬT SẢN PHẨM

(kèm theo thư mời chào giá cạnh tranh Số: /2025/CC47-BĐT ngày 21/08/2025)

❖ Vật liệu gốc epoxy cường độ cao chống mòn SIKA POXITAR MY

Thông số kỹ thuật và đặc điểm của Poxitar MY

- Tỷ trọng (hỗn hợp sau trộn): 1.4 kg/ lít
- Hàm lượng chất rắn (theo thể tích): 85% +- 2%
- Thời gian sống của hỗn hợp sau trộn (thời gian thi công) : ~ 2h ở 25 độ C
- Độ giãn dài tới đứt, ASTM D638-14: 50% (+- 10%)
- Khả năng kháng mài mòn:
- Cường độ bám dính, ASTM D7234-12: ~ 1.5 N/mm² trên bề mặt bê tông, ~ 1.6 N/mm² trên bề mặt thép.
- Khả năng kháng nhiệt: < 60 độ C
- Khả năng kháng hóa chất (tham khảo bảng thống kê)

KHÁNG HOÁ CHẤT

Tiếp xúc với	Ngâm trong hóa chất	Tiếp xúc điểm, tràn mặt	Hóa chất dạng khí
Axit	Rất tốt	Cực tốt	Cực tốt
Kiềm	Rất tốt	Cực tốt	Cực tốt
Dung môi	Tốt	Rất tốt	Cực tốt
Muối	Cực tốt	Cực tốt	Cực tốt
Nước	Cực tốt	Cực tốt	Cực tốt

Chú ý: Sika® Poxitar® MY không thích hợp để ngâm trong dung môi thơm hoặc xeton hay axit ôxy hóa mạnh.

- Định mức thi công: 0.2-0.25 kg/ m²/ lớp, luôn thi công tối thiểu 02 lớp
- Độ dày màng ướt (02 lớp): ~ 260 Micron, khi khô ~ 220 Micron
- Nhiệt độ thi công: 10 -30 độ C
- Nhiệt độ nền: 10 -30 độ C
- Thời gian khô mặt: ~ 2h
- Thời gian chờ, lớp phủ : Tối thiểu 8h, tối đa 24h