

عطاء تأهيل غرفة سيرفر وأعمال صيانة

رقم: Tender 04/20223

جدول المواصفات والأسعار

#	الأعمال المطلوبة	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة (شيكل شامل ضريبة القيمة المضافة)	المجموع
1	تأسيس تصريف لوحات التكييف وشبكها على مواسير PVC وعمل فتحة على الحائط الخارجي، مع تركيب بربيج شرشور مقاوم للعوامل الجوية، بالإضافة إلى تركيب (ترنك) للمنطقة الداخلية.	مقطوع	1		
2	تلبس الجدران الداخلية لغرفة السيرفر بالجيبس الأزرق (بدون حديد مع استخدام سيليكون مقاوم للعفن بين الألواح)، وعمل قاطع جبصين أزرق بين غرفة السيرفر والمخزن وعمل جميع ما يلزم من بانيل وأعمال تشطيب نهائية (Finish). ويشمل أعمال الدهان والملتينة 3 طبقات باللون الذي يتم اختياره من قبل المركز (داخل الغرفة بالإضافة إلى الحائط الخارجي من جهة واحدة فقط)، إضافة إلى إغلاق جميع المنافذ في غرفة السيرفر ودهان سقف الغرفة باللون الأسود الحراري (طبقتين على الأقل) مع عمل جميع ما يلزم من حمايات لضمان سلامة السيرفر والمعدات الموجودة.	م ²	25 تقريبي**		
3	تركيب لوحة كهربائية بحيث يتم إعطاؤها مصدرين مختلفين من الكهرباء وفي حال توقف المصدر الرئيسي يتم التحويل للمصدر الفرعي. وأن يتم تغذية UPS من 3 فاز ل 1 فاز ، وأن يكون في اللوحة تحكم في إعطاء الكهرباء لمكيفات عدد 2 وأن تتم التغذية بالتناوب كل جهاز يعمل لمدة 6 ساعات. وإضافة إضاءة LED معلقة 30×120 مع مفتاح ويشمل السعر كل ما يلزم من كوابل كهربائية خاصة بالتغذية، مع فحص وحل إشكالية نزول قاطع 40 أمبير بعد ال UPS.	مقطوع	1		

4	توريد وتركيب سلة كوابل كهربائية خاصة بخطوط الداتا وتركيب خطوط الداتا القائمة عليها مع ترقيم جميع الخطوط واستبدال خطوط الداتا القديمة بطول 40 متر تقريبا ** للغرف التي يتوجب تبديل كوابلها وإعادة ربطها.	مقطوع	1		
5	توريد وتركيب باب قياس 90*210 سم (ملتي لوك) وإضافة دواير حديد قياس 3.5*6 سم مجلفن لتثبيت الباب عليها من الجانبين (من الأرض إلى السقف) مع توصيل دامر عرضي فوق الباب مباشرة.	باب أعمال / مقطوع	1 1		
6	فك باب الغرفة القديم وإعادة تركيبه للمخزن المجاور	مقطوع	1		
7	فك أجهزة تكييف عدد 2 قدرة 1 طن وإعادة تركيبها بعد انتهاء الأعمال	مقطوع	1		
8	توريد وتركيب جرة إطفاء حريق (بودرة) على السقف (سعة الجرة بما يتناسب مع حجم الغرفة وشروط الدفاع المدني)	عدد	1		
9	توريد كاشف دخان سلكي لغرفة السيرفر وتركيبه وربطه على جهاز الإنذار الموجود من نوع Telefire GSA 1000	عدد	1		
10	توريد وتركيب وحدات إنارة ضد الماء مزدوجة (نيون LED) عدد 3 وإضافة أباريز كهرباء عدد 3	مقطوع	1		
11	توريد وأعمال بلاط بلدي 30*30 سم على مساحة طولها 4 م بعمق 60 سم مع جميع ما يلزمها من شايش وعدسية لتكون ميزان.	مقطوع	1		
المجموع الكلي بالشيكول شامل ضريبة القيمة المضافة					

** الكميات التقريبية بحاجة لقياس دقيق من شركة المقاولات.

اسم الشخص المفوض بالمتابعة:

اسم الشركة:

المسمى الوظيفي:

رقم المشتغل المرخص:

رقم الهاتف:

رقم هاتف للتواصل:

الإيميل:

الختم والتوقيع: