

**ANEXO N°6
OFERTA ECONÓMICA**

El Oferente deberá indicar mediante la siguiente tabla todos los gastos que involucre el total de los servicios a que se refieren las presentes Bases. Los gastos deberán ser detallados por actividad, en pesos chilenos.

Nombre Establecimiento	Colegio Simón Bolívar
Comuna	Alto Hospicio
Nombre o Razón social	
Rut Oferente	

PARTIDAS	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDA D	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL (\$)
1.- INSTALACIÓN DE FAENAS	1.1	CONSTRUCCIONES PROVISORIAS				
	1.1.1	CONTAINER OFICINA DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	m2	15.00		
	1.1.2	BODEGA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS	m2	7.32		
	1.1.3	COMEDORES DE TRABAJADORES	m2	7.32		
	1.1.4	SERVICIOS HIGÉNICOS (contempla 2 al mes)	mes	8.00		
	1.1.5	CORRECTO MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE OBRA	m3	40.00		
	1.1.6	CIERRE PROVISORIO	ml	100.00		
	1.2	LETRERO DE OBRA				
	1.2.1	EJECUCIÓN E INSTALACIÓN LETRERO DE OBRA	un	1.00		
	1.3	ENERGÍA Y SERVICIOS				
	1.3.1	EMPALMES Y SUMINISTRO DE ENERGÍA INSTALACIONES (se asume en gastos generales)	mes	8.00		
	1.4	CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 5.8.3 de la O.G.U.C				
	1.4.1	CUMPLIMIENTO ART 5.8.3 (se asume en gastos generales)	mes	8.00		

		SUB TOTAL PARCIAL 1				
2.- CONSERVACIÓN DE FACHADAS Y REPOSICIÓN E INCORPORACIÓN DE AISLACIÓN TÉRMICA	2.1	MUROS Y TABIQUES				
	2.1.1	EIFS MHA SISTEMA EIFS PARA MURO HORMIGÓN ARMADO	m2	2187.91		
	2.1.2	EIFS + EPS INT - MHA SISTEMA EIFS EXTERIOR Y ENTRAMADO DE MADERA CON AISLANTE EPS POR EL INTERIOR PARA MURO DE HORMIGÓN ARMADO	m2	396.18		
	2.1.3	PMF -SA PINTURA DE MUROS EN FACHADAS SIN AISLACIÓN	m2	2325.51		
	2.1.4	PMI- E PINTURA DE MUROS INTERIORES EXISTENTES	m2	3559.55		
	2.2	CIELOS				
	2.2.1	LFV HA LANA FIBRA DE VIDRIO BAJO LOSA DE HORMIGÓN ARMADO	m2	1771.64		
	2.3	PISOS Y PAVIMENTOS				
	2.3.1	EPS PV - SISTEMA EPS PARA PISO VENTILADO DE LOSA DE HORMIGÓN ARMADO	m2	116.96		
		SUB TOTAL PARCIAL 2				
3. CONSERVACIÓN DE SUPERFICIE VIDRIADA	3.1	RECAMBIO Y RESTAURACIÓN DE VENTANAS				
	3.1.1	RETIRO DE VENTANAS EXISTENTES	m2	432.60		
	3.1.2	DVH 6/12/6 PAÑO FIJO	m2	19.83		
	3.1.3	DVH 6/12/6 PAÑO FIJO LOW E	m2	28.88		
	3.1.4	DVH 6/12/6e PAÑO PROYECTANTE + FIJO	m2	192.42		
	3.1.5	DVH 6/12/6e PAÑO PROYECTANTE + FIJO LOW E	m2	121.75		
	3.1.6	DVH 6/12/6e PAÑO PROYECTANTE	m2	16.50		
	3.1.7	DVH 6/12/6e PAÑO PROYECTANTE LOW E	m2	53.22		
	3.1.8	SELLOS Y BURLETES	ml	2231.90		
		SUB TOTAL PARCIAL 3				
4. RECAMBIO Y RETRANQUEO DE PUERTAS	4.1	RECAMBIO Y MODIFICACIÓN DE PUERTAS				
	4.1.1	RETIRO DE PUERTA Y MARCO	m2	197.28		
	4.1.2	BURLETES Y SELLOS	ml	501.96		
	4.1.3	CERRADURA Y QUINCALLERÍA PUERTAS DOBLES	un	62.00		

	4.1.4	PUERTA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL - DOBLE - SIN MIRILLA	m2	2.72		
	4.1.5	PUERTA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL - DOBLE - CON MIRILLA	m2	188.96		
	4.1.6	PUERTA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL - DOBLE - CON MIRILLA - SEGURIDAD	m2	5.60		
	4.2	TABIQUE RETRANQUEO DE PUERTAS				
	4.2.1	TABIQUE RETRANQUEO DE PUERTAS CON AISLANTE	m2	5.72		
		SUB TOTAL PARCIAL 4				
5. ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, Y RECAMBIO DE EQUIPOS	5.1	RECAMBIO DE LUMINARIAS				
	5.1.1	RETIRO DE EQUIPOS EXISTENTES	un	329.00		
	5.1.2	PANEL LED 44W	un	329.00		
	5.1.3	PANEL LED 18W	un	0.00		
		SUB TOTAL PARCIAL 5				
6. TÉRMINO DE OBRA	6.1			385,725		
		SUB TOTAL PARCIAL 6				
		SUBTOTAL - COSTO DIRECTO				
		GASTOS GENERALES 10%			X%	
		UTILIDADES 15%			X%	
		SUBTOTAL NETO				
		I.V.A			19%	
		TOTAL				

*Nota: Las cantidades de obra son referenciales, el oferente deberá realizar su propia cubicación.

Fecha: _____ Nombre y Firma Rep Legal: _____