

04.07.2022

Работы:

1. Покупка и заправка виброплиты бензином 92. 4,5 л. ([ЧЕК](#)).
2. Переноска и трамбовка основания с помощью предоставленной Застройщиком виброплитой.
3. Устройство и уплотнение основания площадки (трамбовка).
4. Работы с высотными отметками при помощи нивелира.
5. Устройство щебеночного основания фракции 5/20, согласно высотным отметкам (по ниткам).
6. Трамбовка щебня фракции 5/20.
7. Финишная подсыпка фракции 5/20 с последующей трамбовкой
8. Покупка и доставка необходимого объема песка. ([ЧЕК ПЕСОК](#))
9. Планировка песка, согласно высотным отметкам (по ниткам)с последующей трамбовкой.
10. Очистка подъездных путей от фанеры, досок, кирпичей, перенос их под навес.
11. Перенос на площадку мангалов и столов.

ТРАТЫ:

Бензин- - 4,5 литра- 216 руб [ЧЕК БЕНЗИН](#)

Песок- 1т-2000р- 5,3= 10600 руб. [ЧЕК ПЕСОК](#)

Доставка песка- 2000 руб.

Рабочие: 3 человека x 2000 руб= 6000 руб.

ИТОГО:18 816 руб

[ФОТО](#)