

**09.07.2022**

**Работы:**

- 1) Очистка брусчатки от загрязнений (прибегая к помощи жителей домов) для ускорения процесса кладки
- 2) Проверка поверхности к укладке и ее корректировка, согласно высотным отметкам, сделанным при помощи нивелира
- 3) Перенос брусчатки и песка к месту укладки брусчатки
- 4) Подрезка брусчатки, согласно необходимым размерам по площади
- 5) Укладка брусчатки

**ТРАТЫ:**

Рабочие: 2 человека подсобных х 2000 руб+ 1 кладчик х 2500 руб.= 6500 руб.

**ФОТО**