CHECK LIST RELATIVE AL RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL "*DO NO SIGNIFICANT HARM*" (DNSH) DI CUI ALLA CIRCOLARE MEF-RGS n. 33/2022 - SCHEDA 12 E SCHEDA 5 - FASE EX POST

Scheda 12 - Produzione elettricità da pannelli solari				
Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH				
Tempo di svolgimento delle verifiche	**n.**	**Elemento di controllo**	**Esito[1] (Sì/ Non applicabile)**	**Commento (obbligatorio in caso di N/A)**
Ex-post	1	Per gli impianti fino a 20kW è stata verificata la dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2008?	SI[2]	
	2	Per gli impianti oltre i 20 kW è stata acquisita la documentazione prevista dalla Lettera Circolare M.I. Prot. n. P515/4101 sotto 72/E.6 del 24 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni relativa all'Aggiornamento della modulistica di prevenzione incendi da allegare alla domanda di sopralluogo ai fini del rilascio del CPI- Certificato Prevenzione Incendi?	N/A	La potenza dell'impianto è <=20 kW e/o l'impianto non è realizzato su un edificio
	3	Sono state effettuate le eventuali soluzioni di adattamento climatico individuate?	N/A	Impianti incentivabili <1 MW
	4	Se pertinente, le azioni mitigative previste dalla VIA- Valutazione di Impatto Ambientale -sono state adottate?	N/A	L'intervento non è sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale

[1] Nel caso di risposta affermativa scrivere "SI". Nel caso in cui la verifica non sia pertinente all'intervento proposto scrivere "Non applicabile" e motivarne le ragioni nella colonna "Commenti". Per ulteriori chiarimenti sulla compilazione delle check list DNSH si rinvia alla relativa FAQ pubblicata al seguente link italiadomani.gov.it.
[2] Requisito obbligatorio per impianto di potenza fino a 20 kW.

N.B.: LA SEGUENTE SCHEDA (SCHEDA 5) VA COMPILATA SOLO PER GLI INTERVENTI CHE PREVEDONO CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI DI DIMENSIONE SUPERIORE AI 5.000 mq E L'APERTURA DI UN CAMPO BASE[3]

Scheda 5 - Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici[4]				
Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH				
Tempo di svolgimento delle verifiche	**n.**	**Elemento di controllo**	**Esito**[5] **(Sì/ Non applicabile)**	**Commento (obbligatorio in caso di N/A)**
Ex-post	1	Sono state adottate le eventuali misure di mitigazione del rischio di adattamento?		
	2	E' disponibile la relazione geologica e idrogeologica relativa alla pericolosità dell'area attestate l'assenza di condizioni di rischio idrogeologico?		
	3	Se applicabile, è disponibile il Piano di gestione AMD – Acque Meteoriche di Dilavamento?		
	4	Se applicabile, sono state ottenute le autorizzazioni allo scarico delle acque reflue?		
	5	È disponibile il bilancio idrico delle attività di cantiere?		
	6	È disponibile la relazione finale con l'indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione "R" del 70% in peso dei rifiuti da demolizione e costruzione non pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE)?		

[3] Per campo base si intende un'area di cantiere in cui sono ospitate strutture con funzioni direttive, tecniche, operative, logistiche (magazzini), di gestione del personale, nonché destinate al riposo e ristorazione.

[4] La Scheda 5 si applica agli interventi che prevedono l'apertura di un Campo Base connesso ad un cantiere temporaneo o mobile, in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, come elencati nell'Allegato X - Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a) al Titolo IV del d.lgs. 81/08 e ss.m.i. Per grandi dimensioni si intendono cantieri afferenti a reti idriche, elettriche, fognarie, building sopra i 5000 m^2, etc.

[5] Nel caso di risposta affermativa scrivere "SI". Nel caso in cui la verifica non sia pertinente all'intervento proposto scrivere "Non applicabile" e motivarne le ragioni nella colonna "Commenti". Per ulteriori chiarimenti sulla compilazione delle check list DNSH si rinvia alla relativa FAQ pubblicata al seguente link italiadomani.gov.it.

	7	Sono disponibili le schede tecniche dei materiali utilizzati[6]?		
	8	Se realizzata, è disponibile la caratterizzazione del sito?		
	9	Se presentata, è disponibile la deroga al rumore?		
	10	Se pertinente, sono state adottate le azioni mitigative previste dalla VInCA – Valutazione di Incidenza?		

[6] Per i materiali in ingresso non potranno essere utilizzati componenti, prodotti e materiali contenenti sostanze pericolose di cui al "Authorization List" presente nel regolamento REACH. A tal proposito dovranno essere fornite le Schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate. Si veda Scheda n 5 allegata alla Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente, sezione D, paragrafo "Prevenzione e riduzione dell'inquinamento" (Guida Operativa DNSH) scaricabile sul sito gse.it e su italiadomani.gov.it.