LAVORI ESEGUITI su IMBARCAZIONE:

YEAR/MODEL/VERSION : 2008, Aicon 64' – Called AICON "USED" HIN: : ACND0084H809

VERSION : 3 cabins attività svolta 2023/2024, con costi indicati.

- Motori – inclusi scambiatori di calore, guarnizioni, turbo, tutti i filtri, nuovi tubi, guarnizioni; sostituzione completa del sistema di olio e carburante; (€ 20.000)

- Nuovo isolamento della sala macchine e pareti tagliafuoco e DiBond e nuova illuminazione e nuovo Gel Coat (€25.000)

- Pompe di sentina aggiuntive aggiunte a tutte e quattro le paratie, con scorta (8 in totale, aggiornate da 4 come richiesto dal costruttore in precedenza); tutti i nuovi tubi, morsetti, supporti, con tutti i nuovi sistemi di allarme di sentina (15.000 €)

- Nuove pompe di aria condizionata, di emergenza, grigie e nere (10.000 €)

- NUOVO SYSTEMA! 2 Chillers – seperati, con pompe seperate Aggiunta aria condizionata: BTU aumentata da 72.000 a 96.000 BTU; 3 nuovi fan coil aggiunti nel salone, nella dinette e nella postazione di guida inferiore (25.000 €)

- Nuovi sistemi di acque nere e grigie; compresi nuovi serbatoi (15.000 €); compresi nuovi servizi igienici più grandi per le cabine Master e VIP;

1. ALL new refrigeration: 4 Stainless Steel fridges, with de-icing & Full freezer xweeeewwwweeeeeeeeee

- Impianto elettrico rifatto, cavi controllati e nuovi cablaggi aggiornati (€ 25.000)

- Nuovo sistema GARMIN completo (4 schermi, nuovo radar, 2 GPS, 2 VHF, nuovo ecoscandaglio e pilota automatico) (€ 50.000) 2 units lower station 16” & 2-16” screens upper helm

- Videocamere Garmin (10.000 €): Cockpit vista poppa & Vista salone; fly vista laterali & Fly; Sala macchina)

- FLIR – sistema a infrarossi notturno ($20,000)

  SpaceX Stalink system

  PEP Wifi Booster

- SIREN – systema sicurezza: allarmi di piena acqua per ogni zona collegati tramite Wi-Fi e SAT , allarmi di alta temperatura, sensori di apertura porta – collegati al sistema di monitoraggio (10.000 €)

- STABILIZZAZIONE Sistema di pinne stabilizzatrici CMC con ZERO SPEED - Velocità zero (€ 95.000)

- 9 nuove luci subacquee (15.000 €)

- Nuovo “Eye to the Ocean” – finestra principale a dritta e a sinistra (diametro 6') (€35.000) – Come sulle nuove Aicon 66
- HARD TOP – Hard Top in fibra di carbonio, con nuovi passaruota laterali, vernice acrilica argento, illuminazione a LED (€ 95.000)
- FLLY – tutto nuovo LAYOUT – a la AICON 66 (2024) - Tutti i nuovi posti a sedere del Fly Bridge in fibra di carbonio: divano a C, tavoli, bar principale con fabbricatore di ghiaccio, frigorifero, lavello e barbecue; mobilio per ghiacciaia (50.000 €)
- Tutte le nuove postazioni di guida inferiore e superiore in fibra di carbonio (€ 25.000)
- TEAK sintetico di CHIMPEX completo: pozzetto, piattaforma da bagno, falchette laterali, fly (€ 55.000)
- Nuovi propulsori di prua e di poppa (€ 15.000)
- SONOS – sistema A/V completo per yacht, con nuovi televisori e altoparlanti Fusion, subwoofer e sistema integrato (15.000 €)

7 - ZONES SONOS

- SPACE X – Sistema SAT (€ 5.000)
- Connessione Wi-Fi PEP LINK (€ 2.500)
- Illuminazione a LED – tutte le luci alogene sostituite con luci a LED (10.000 €)
- Tutti i nuovi marmi CALCUTTA CARRARA in cucina, pavimento della cucina, cabina VIP, cabina armatoriale, bagno armatoriale, terza cabina, dettagli del salone (€ 45.000)
- Argento Metallizzato Carena laterale verniciata in acrilico (€ 95.000)
- Verniciatura Gel Coat dell'intero Yacht - Stark AICON White, include la rimozione di tutti gli accessori, acciaio inossidabile, calafataggio delle finestre (150.000 €)
- Lucidatura di tutti gli elementi in acciaio inossidabile fuori dall'imbarcazione e rimozione di ammaccature/graffi (10.000 €)
- Aggiornamenti degli interni: nuovo layout e arredamento del salone; nuovo arredamento della dinette; nuovo layout e arredamento della cabina armatoriale; nuovo layout e arredamento della cabina VIP; nuovi aggiornamenti e layout della terza cabina (€ 75.000)
- TUTTI I TESSUTI: sullo yacht sono stati sostituiti, comprese moquette e parquet pannelli cielini e parete (€ 35.000)
- Interno – tutto l'isolamento è stato sostituito con uno doppio e/o da 1” di spessore (€5.000)

- Tutti i lavori eseguiti da AICON YACHTS con 1 anno di garanzia e supervisione tecnica OEM

  - ANTIVEGETATIVA portata a scafo 2024, rinnovata carteggiatura totale nel 2025 con passaggio ciclo standard
  - ELICHE DX e SX sostituzione totale anno 2025 (€ 18.000)

SALA MACCHINA:

- rifatta – con nuova insulation & coperta da nuovo DIBOND, luci LED
- Prese a mare Nuove
- Tubi – presa mare motori/generatori/A/C/desalinatore – sostituiti nuovi
- Tutte faccette raddopiate & con copertura

CABINA COMMANDANTE:

- Completamente rifatta
- Frigerifero aggiunto
- Corridoio nuova uscita A/C

TENDER LIFT:

- Cavi idraulici sostituiti

VIP:

- aggiunta nuova BUEAUTYSTATION

3 Stateroom:

- Letti rifatti con system per fare doppip letto
- Luci Blue