SECUNDARIA JOHN ADAMS MIDDLE

Proyecto de renovación de la biblioteca
Reporte del 2 al 10 de diciembre de 2024





Estimados padres, personal e integrantes de la comunidad:

El Distrito Escolar Unificado de Santa Mónica-Malibú (SMMUSD) se complace en anunciar el proyecto de renovación de la biblioteca en la Escuela Secundaria John Adams Middle (JAMS). Con esta iniciativa se revitalizará y modernizará la biblioteca actual, con novedosos muebles como son libreros, mesas y sillas móviles, que resultará en una biblioteca de vanguardia para los estudiantes. La renovación también permitirá una mayor flexibilidad para diferentes tipos de reuniones. Otras mejoras abarcan un espacio exterior con sombra para el estudio, tres salones de reunión/de conferencias para facilitar la colaboración en grupo, iluminación ambiental, sistemas de aire para confort térmico, nueva alfombra y cocina.

CONSTRUCCIÓN ACTUAL:

Esta fase de instalación abarca lo siguiente:

- Finalización de los escalones, plataformas y rampa ADA de concreto
- Instalación de los muros de vidrio y puertas que dan a la plataforma del patio
- Instalación de las puertas de la parte de enfrente
- Terminar con la instalación del techo acústico
- Completar el sistema de prevención de incendios, y la instalación eléctrica, de datos y Wi-Fi
- Instalación del piso
- Instalación de los gabinetes y encimera en la cocina del espacio para servicio

- Los últimos retoques y lo que aún queda pendiente

LABORES DE CONSTRUCCIÓN:

- El contratista está preparando las barras de refuerzo para las escaleras de concreto mientras termina con la rampa ADA.
- Se están instalando las losetas sobre las barras T del techo en la biblioteca.
- Se está mejorando la iluminación en los techos de las oficinas y la biblioteca principal.
- Se están pintando los libreros y las puertas de adentro.
- Se activó y probó el sistema de alarmas el jueves, y la última prueba está programada para la próxima semana.
- Se están instalando gabinetes en el espacio de servicio.
- En el techo se están instalando sistemas inalámbricos y de datos.
- La losa del piso se está preparando para la instalación de las cubiertas de vinil y alfombra.

ESTATUS DEL PROYECTO:

La prueba de la alarma en contra de incendios se completó satisfactoriamente el 16 de noviembre de 2024, sin que se reportara ningún incidente. Está programada una breve interrupción de la alarma para el jueves 5 de diciembre y el viernes 6 de diciembre, y la prueba final será el 9 de diciembre de 2024. Antes que se realice, se notificará con anticipación a las partes interesadas, incluyendo el Departamento de bomberos y la compañía de monitoreo de la alarma.

La División de Arquitectos del Estado ha aprobado el sistema de puerta de acceso y muro de separación de vidrio para la privacidad en los espacios para reunión. Este retraso en la aprobación ha afectado la cronología para la fabricación e instalación de los muros de separación de vidrio para las dos salas/espacios para reunión. Estamos considerando instalar estas divisiones en una fecha posterior, para asegurar que la renovación de la biblioteca se complete en enero de 2025.

REUNIONES PARA LA SEGURIDAD:

Las labores de construcción no afectarán el estacionamiento ni se realizarán fuera del horario permitido: lunes a viernes (8 a.m.– 6 p.m.), sábado (9 a.m. – 5 p.m.), domingo (***no se permite ningún tipo de actividad***)

Agradecemos a todos su paciencia y comprensión durante el proceso de construcción.

Para más información acerca del proyecto del plantel JAMS, comunicarse con Chris Emmett, el enlace principal de labores de construcción del consultor Simpson & Simpson al cem-mett@smmusd.org

FOTO DEL PROGRESO DE LAS LABORES



Instalación de los cimientos, las barras y la plataforma Lumber Rock Deck



Instalación de la rampa de concreto ADA

s



Instalación de las barras metálicas del techo, sistema de alarma en caso de incendio, rejillas HVAC y sistema eléctrico



Instalación de los gabinetes para la cocina del espacio para servicio