Акт испытаний ограждений кровли

г. _____

«__» _____ 20__ г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

- _____

- _____

- _____

составили настоящий акт о том, что в соответствии с требованиями ГОСТ 53254-2009 и ГОСТ 25772-2022 были проведены испытания ограждений кровли здания:

Адрес объекта:	_____
Заказчик (балансодержатель):	_____
Исполнитель испытаний:	_____
Номер договора / заявки:	_____

1. Сведения об ограждениях

- Материал: _____

- Высота ограждения: _____

- Длина проверяемого участка: _____

- Дата установки: _____

2. Методика испытаний

Испытания проведены статической нагрузкой:

- величина нагрузки — 0,54 кН (54 кгс), приложенной горизонтально на верхнюю перекладину;

- точки приложения нагрузки — не менее чем в трёх местах на разных участках кровли;

- замеры деформаций выполнены с помощью _____

3. Результаты испытаний

- Прогибы ограждений составили: _____

- Остаточные деформации: не выявлены / выявлены

- Крепления: устойчивы / ослаблены

- Коррозия, трещины сварных соединений: не обнаружено / обнаружено

4. Заключение комиссии

По результатам испытаний ограждения кровли:

- соответствуют требованиям ГОСТ и пригодны к дальнейшей эксплуатации;

- не соответствуют требованиям ГОСТ, требуется ремонт/замена.

5. Подписи комиссии

Председатель комиссии _____ /Ф.И.О./

Члены комиссии _____ /Ф.И.О./

_____ /Ф.И.О./

М.П. (при наличии)