Tên nhà thầu:
Công trình:

NHẬT KÝ ĐÓNG CỌC

Từ N^0……. Đến N^0…….
Bắt đầu……. Kết thúc…….

1. Hệ thống máy đóng cọc
2. Loại búa
3. Trọng lượng phần đập của búa
4. Áp suất (khí, hơi) atm
5. Loại và trọng lượng của mũ cọc, kG

Cọc số (theo mặt bằng bãi cọc)

1. Ngày tháng đóng
2. Nhãn hiệu cọc (theo tổ hợp các đoạn cọc)
3. Cao độ tuyệt đối của mặt đất cạnh cọc
4. Cao độ tuyệt đối của mũi cọc
5. Độ chối thiết kế, cm

N^0 lần đo	**Độ cao rơi búa,** cm	**Số nhát đập trong lần đo**	**Độ sâu hạ cọc trong lần đo**	**Độ chối của 1 nhát đập,** cm	**Ghi chú**

Kỹ thuật thi công

Tư vấn giám sát

Tên nhà thầu:
Công trình:

BÁO CÁO TỔNG HỢP ĐÓNG CỌC

Từ N^0……. Đến N^0…….
Bắt đầu……. Kết thúc…….

TT	Tên cọc	Loại cọc	Ngày/ca	Độ sâu, m		Loại búa	Tổng số nhát đập	Độ chối, cm		Ghi chú
				Thiết kế	Thực tế			Khi đóng	Khi kiểm tra	

Kỹ thuật thi công

Tư vấn giám sát