

Arbeidsdokument

Arbeidsgruppe oppgradering av Nordstranda 2020

Planleggingsmøter Arbeidsgruppe oppgradering av Nordstranda 2020						
	Subjekt: Prosjektmøte	Referat	Oppgradering av Nordstranda			
	Sekretær: Trygve Gulliksen	Dato og tid	Fysisk møte 26.10-2020 kl. 18.00			
	Godkjent:	Sted	Teams			
	Møteplan fargekode Rød: Under arbeid Grønn: Ferdig	Nye møter	6.1.2020 kl. 18.00			
		Sted	Teams	Teams		Bjørn kaller inn
		Deltakere				E-postliste kjernegruppe:
		NHV: Nordstranda og Husvik vel AS: Anne Setsaas BF: Bjørn Frantsen RF: Rudolf Fredriksen TG: Trygve Gulliksen				tradisjonshandverk@gmail.com ; post@nordstranda.no ; anne.setsaas@gmail.com ; rudolf.fredriksen@mestergruppen.no
Sak #		Aksjon ansvarlig	Startet dato	Målsetting dato	Ferdig dato	Status, kommentarer og ansvar
1	Samarbeidspartnere a. Nordstranda og Husvik vel b. Frogn friluftsforum c. Øvre Villaveien vel d. Frogn kommunen e. Norges Handikapforbund f. Oslofjorden Friluftsråd g. Miljødirektoratet h. Viken Fylkeskommune i. Frogn kommune j. Sparebankstiftelsen DNB	Alle kan kommunisere inn etter enighet i arbeidsgruppa	24.9	a. 1.10	1.10. 2020 1.10. 2020 1.10. 2020 1.10. 2020 1.10. 2020 25.11. 2020 2021 2021 2021 2021/2023	1. OK BF 2. OK AS 3. OK TG 4. OK NHV 5. Åpen BF 6. OK AS 7. OK TG 8. OK TG 9. OK TG 10. OK TG/AS
2	Innspill Frogn kommune a. Frogn kommunes rullering av tiltaksplan 10. mai. Spillemidler	AS sjekker status på når dette er inne	24.9	a. 1.10	1.1.2021	a. OK TG

Sak #		Aksjon	Startet dato	Målsetting dato	Ferdig dato	Status, kommentarer og ansvar
3	Sikring av Nordstranda Frogn kommune	AS Sjekker status, i kontakten står det at området er sikret. Viken FK hevder noe annet		b.	1.1.2021	b.
4	Arbeidsdokument Styringsdokument	Alle	24.9	Dynamisk	Dynamisk	Dynamisk
5	Arbeidsdokument Budsjett	AS +RF+resten				Estimert budsjett er på plass. Endelig budsjett kommer etter at tilbud er innhentet
6	Risikoanalyse	Alle	24.9	Dynamisk	Dynamisk	Dynamisk
7	Skisseprosjekt	Alle	24.9	Dynamisk	Dynamisk	Dynamisk
8	Anbudskriterier a. Kart med areal b. Grunnarbeid anbudskriterier	Alle RF+TG RF+TG	24.9 24.9 24.9	Dynamisk 1.1.2021 1.1.2021	Dynamisk	Dynamisk a. OK RF/TG 2021 b. OK RF/TG 2021
9	Plantegninger	RF	24.9	15.11.2021		TG lager plantegninger som grunnlag til arkitekt
10	Søknader Tinglysning av avtale	AS+TG BF	24.9 24.9	1.1.2021		BF ordner tinglysning
11	Finansieringsplan a. Mulige søknadsteder b. Sikre tilskudd c. Usikre tilskudd d. Sponsormidler e. Kommunal garanti					a) AS OK b) AS/TG OK c) AS/TG OK d) AS/TG OK e) AS/TG OK 2024 februar

Sak #		Aksjon	Startet dato	Målsetting dato	Ferdig dato	Status, kommentarer og ansvar
12	Medieplan a. Amta b. Facebook c. Hjemmesider NHV d. Hjemmesider støttegruppe e. Norges handikapforbund f. Oslofjorden friluftsråd g. Østlandssendinga h. Plakater poster i.	Alle Reportasjer, annonser egen markedsføring		a.		a. OK b. OK c. OK d. OK e. OK f. OK g. Åpen
	Valg av entreprenør a. Grøterud prosjekt	RF+Gruppa		2023/24		a. Ute på DOFFIN
13	Byggemelding a. Ansvarlig søker b. Innlevering c. Nabovarsler m.m	a) RF b) Alle c) Innhentet FK		10.1.2021		a. qdp Arkitekter b. OK Byggemeld. godkjent 2021 c. OK Byggemeld. godkjent 2021
14	Oppfølging under byggefasen a. Entreprenør lovlighet med mer b. Naboer	RF+TG				a. Åpen b. Åpen
15	Ferdigattest	RF				d. Åpen
16	Vedlikeholdsgruppe	Trygve tar initiativ til opprettelse av en ryddegruppe for Nordstranda		1.3.2021		a. Åpen