

Устав проекта

Название проекта	“Радость жизни - в улыбке ребенка!”
Актуальность и решаемые проблемы	В селе Лесное Карабалыкского района численность населения составляет 505 человек, из них 61 ребенок дошкольного и младшего школьного возраста. На территории села Лесное находятся акимат, почта, Дом культуры, ФАП, магазины смешанных товаров, общеобразовательная школа. На сегодняшний день, по результатам социологического опроса местных жителей актуальной проблемой является отсутствие досуга детей младшего школьного и дошкольного возраста. В результате создания детской игровой площадки будет решен ряд важнейших вопросов: организация досуга детей младшего школьного и дошкольного возраста, безопасность жизни и здоровья детей, пропаганда здорового образа жизни. Площадка станет главным центром отдыха, праздников, подвижных игр, прогулок, соревнований и будет использоваться круглогодично, зимой она будет являться уголком детского творчества, где дети смогут строить снежные фигурки и ледяные горки. Дети будут расти здоровыми, сильными и ловкими. Данная детская площадка будет хорошим подарком для наших маленьких граждан.
Инициатор	Мухамедгалеева Инеш Акылбековна ГУ “Аппарат акима села Лесное”, ведущий специалист
Спонсор	ГУ “Аппарат акима села Лесное Карабалыкского района”, ТОО “Манас” руководитель - Абдулманов Азамат Жаксылыкович
Заказчик проекта	ГУ “Аппарат акима села Лесное Карабалыкского района”
Миссия проекта	Радость жизни - в улыбке ребенка!
Руководитель проекта	Кушкимбаев Болатхан Конисбаевич ГУ “Отдел земельных отношений Камыстинского района”, ведущий специалист
Команда проекта	Кушкимбаев Болатхан Конисбаевич, ведущий специалист ГУ “Отдел земельных отношений Камыстинского района” Бакалова Ирина Леонидовна , главный специалист ГУ “Аппарат акима Пешковского сельского округа” Кондрашкина Юлия Борисовна, главный специалист ГУ “Отдел образования Камыстинского района”

	Шукеева Динара Айсаевна, главный специалист ГУ “Аппарат акима Карабалыкского района” Котова Алёна Николаевна, главный специалист ГУ “Аппарат акима Вишнёвого сельского округа” Мухамедгалеева Инеш Акылбековна, ведущий специалист ГУ “Аппарат акима села Лесное”
Общенациональный приоритет	Общенациональный приоритет 2. Доступная и эффективная система здравоохранения Задача 1. Формирование здорового образа жизни Национальные проекты “Здоровая нация”, «Ұлттық рухани жаңғыру»
Цель проекта	Обеспечение досуга детей дошкольного и младшего школьного возраста путем строительства детской игровой площадки в селе Лесное Карабалыкского района к 1 июня 2022 года.
Задачи проекта Ключевые даты (вехи) проекта	1. Выбрать место для детской площадки и ее размер; 2. Составить план детской площадки, выбрать оборудование; 3. Разработать смету площадки; 4. Разработать техническую спецификацию, провести процедуры государственных закупок (ПСД, строительно-монтажные услуги); 5. Построить детскую площадку, благоустроить прилегающую территорию. 1. Старт проекта 5 марта 2022 года; 2. Выбор места и размер детской площадки, выбор оборудования, составление плана и сметы до 5 апреля 2022 г.; 3. Разработка технической спецификации, проведение процедур государственных закупок, подготовительные работы до 1 мая 2022 г.; 4. Установка оборудования, ограждения детской площадки - май 2022 г. 5. Торжественное открытие детской площадки 1 июня 2022 года.
Критерии успеха проекта	Открытие детской игровой площадки произойдет 1 июня 2022 года, общей площадью 100 кв.м, стоимостью 1 700 000 тенге.
Индикаторы и показатели	- Удовлетворенность населения строительством площадки 95% - Охват детей дошкольного и младшего школьного возраста 100% - Удовлетворенность заказчика качеством проекта 100 %

Продукт проекта	Детская игровая площадка будет оборудована детскими игровыми конструкциями и сооружениями, такими как шведская лестница, качели, карусель, песочница, горка, беседка, спортивные турники и брусья. В ходе реализации проекта местность будет благоустроена цветочными клумбами, скамейками для отдыха, установлены урны.
Заинтересованные стороны проекта	В реализации проекта заинтересованы местные исполнительные органы, спонсоры, строительно-монтажная бригада (ТОО “Тавар”), дети и их родители.
Допущения проекта: - по срокам; - по стоимости; - по ресурсам.	1. С 5 марта по 14 июня 2022 года. В случае возникновения неблагоприятных погодных условий допускается увеличение срока реализации проекта до 2-х недель; 2. 2 000 000 тенге в случае удорожания оборудования связанное с инфляцией, допускается поиск альтернативных источников финансирования, привлечение новых спонсоров; 3. В ходе реализации проекта предстоит провести следующие работы: очистка территории, закуп оборудования (для случая предотвращения поставки некачественного и несоответствующего оборудования составить детальную техническую спецификацию), установка оборудования, благоустройство площадки, активное участие жителей села
Ограничения проекта - по срокам; - по стоимости; - по содержанию.	1. С 5 марта по 1 июня 2022 года; 2. Стоимость проекта 1 700 000 тенге: • Разработка ПСД - 150 000 тенге; • Оборудование - 1 200 000 тенге; • Строительно-монтажные работы - 350 000 тенге. 3. Поставка оборудования
Ключевые Риски	-Погодные условия. Причина: географические особенности территории, где реализуется проект (дождь, резкие перепады температуры); -Риск срыва сроков/ невыполнение запланированных работ в срок. Причина: некачественное оборудование/недобросовестный поставщик; -Риск превышение бюджета проекта. Причина: финансирования потребуется больше, чем было запланировано
Бюджет проекта	Бюджет проекта - 1 700 000 тенге: 500 000 тенге - местный бюджет 1 200 000 тенге - привлеченные средства за счет спонсора
Крайний срок	14.06.2022 года

Дата утверждения	04.03.2022 год
------------------	----------------